

A

REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
Art. 163, COMMA 1, D.Lgs. n. 50/2016

Il giorno 18/4/2017, alle ore 9,00 il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice- Accumoli in servizio presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, su indicazione di Armando Bartolelli nella qualità di responsabile della funzione agricola del COI, in servizio presso l'assessorato agricoltura della Regione Lazio, premesso che:

- In data 24/8/2016, 30/10/2016, 18/1/2017 si sono verificati nei comuni di Amatrice e Accumoli eventi sismici di fortissima intensità;
- in data 8 aprile 2017 sono stati ultimati i moduli abitativi per gli allevatori (c.d. MAPRE) nel territorio del Comune di Amatrice- Accumoli;
- a seguito di sopralluoghi in località SCAI (Amatrice), località SCAI (Amatrice), località Illica (Accumoli) stessa azienda 2 moduli abitativi, località Grisciano (Accumoli), località Grisciano (Accumoli) si è accertato che occorre intervenire per la messa in sicurezza dei Moduli abitativi per evitare un pericolo grave ed immediato per l'incolumità e la sicurezza delle persone;
- In particolare le condizioni morfologiche delle aree montane dei Comuni di Amatrice e Accumoli hanno determinato sezioni di scavo che hanno creato dislivelli di terreno a ridosso dei moduli, sia a monte che a valle, con rischi di scivolamento del terreno, con conseguente pericolo per l'incolumità dei residenti.

CONSIDERATO:

- che permane una condizione di pericolo con elevato rischio di incolumità per le persone;
- che, pertanto, è necessario intervenire a **salvaguardia della pubblica incolumità** mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di messa in sicurezza delle aree di accesso per le persone adiacenti ai seguenti moduli, località SCAI (Amatrice) Micarelli Angela, località SCAI (Amatrice) Narcisi Paolo, località Illica (Accumoli) Ferrazza, località Illica (Accumoli) Valentini Antonio, Località Grisciano (Accumoli) Rendina Gaspare, località Grisciano (Accumoli) Di Girolamo Salvatore;
- che a tal fine è stata contattata la ditta Steconi Paolo Artigiano Edile con sede in Amatrice Frazione SCAI che si è resa disponibile ad eseguire gli interventi necessari a fronteggiare emergenza sopra descritta;
- che per i lavori sopra descritti si è convenuto un importo pari a € 17.500,00 oltre iva, come da preventivo che si allega, comprensivo degli oneri per la sicurezza. Il prezzo è a corpo. Gli stessi dovranno avere immediato avvio.

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 5 dell'OCDPC n. 388/2016;

Visto il DL 189/2016 come convertito in legge 229/2016;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA:

con il presente **VERBALE**, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

Amatrice Li 20/6/2017

**IL Verbalizzante
(nominativo, ruolo e firma)**

Co. ord. Co. r. 
FONZIONE ~~benigna~~ Co. r.  (ARCAVO PARCOZZI)

**l'impresa
(nominativo, ruolo e firma)**

**STECCONI PAOLO
ARTIGIANO EDILE**

Fraz. SCAI di Amatrice (FI)
Cod. Fisc. STC PLA/10109 A258Z
Tel. 0746/810016 - S.S. 5244362
P. IVA 00881450577
e-mail: paolostecconi65@gmail.com



REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI SOMMA URGENZA
Art. 163, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016

Il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice Accumoli, in servizio presso l'Agencia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, premesso che:

- su indicazione del responsabile della Funzione Agricola del COI Armando Bartolelli;
- con verbale di somma urgenza del 18/04/2017 redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, le cui premesse e contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati e recepiti, venivano disposti lavori di definizione delle sistemazioni presso n°6 Mapre nelle località Illica di Accumoli (Azienda Valentini-Ferretti n°2 Mapre), Accumoli (Azienda Rendina Gaspare n°1 Mapre), Accumoli (Azienda Di Girolamo Salvatore n°1 Mapre), Amatrice (Azienda Micarelli Angela n°1 Mapre), Amatrice (Azienda Narcisi Paolo n°1 Mapre);
- con il suddetto verbale venivano affidati i lavori in argomento alla ditta STECCONI PAOLO con la quale veniva consensualmente definito il corrispettivo a corpo delle lavorazioni stesse, di seguito riportate:

descrizione	Prezzo convenuto	Ore effettuate	Totale (al netto IVA)
Località Illica di Accumoli (Azienda Valentini-Ferretti n°2 Mapre): -splanamento e livellamento di terreno con breccia all'intorno del modulo -formazione di soletta armata h=cm10 con rete elettrosaldata filo 5 10x10 -posa in quota dei pozzetti -realizzazione su rampa di scala in blocchi di cemento	€ 5.500,00		€ 5.500,00
Località Accumoli (Azienda Rendina Gaspare n°1 Mapre): -splanamento e livellamento di terreno con breccia all'intorno del modulo (oltre mc 80,00) -realizzazione di prolunga di canali pluviali per scarico acque meteoriche all'esterno della platea di fondazione -sistemazione pozzetti di servizi	€ 2.200,00		€ 2.200,00
Località Accumoli (Azienda Di Girolamo Salvatore n°1 Mapre): -realizzazione muro in blocchi per rampa di accesso in cls ml 8,00 h=ml 1,00 -getto cls con rete 10x10 filo 5 per rampa di accesso	€ 3.800,00		€ 3.800,00

Spianamento e livellamento breccia al fine di migliorare l'ingresso al modulo abitativo e nei pressi dello stesso. Sistemazione pozzetti dei servizi, coibentazione del tubo dell'acqua che per ragioni tecniche è posato esternamente quindi a rischio gelo.

Sostituzione di un pozzetto rotto.

Prezzo € 3.300,00 oltre iva

Sistemazione esterna di 1 Mapre presso Narcisi Paolo nel **Comune di Amatrice**

Spianamento e livellamento inerti al fine di eliminare le buche e le difformità nei pressi del modulo per migliorarne l'accesso. Sistemazione pozzetti dei servizi. Allungamento dei discendenti al fine di portare fuori dalla base di cemento l'acqua dei tetti, allaccio alla fognatura.

Prezzo € 2.700,00 oltre iva

Totale preventivo per 6 moduli abitativi € 17.500,00 oltre iva

Amatrice 10/4/2017


Distinti saluti
Paolo Stecconi

STECCONI PAOLO
ARTIGIANO EDILE
Fraz. SCAI di Amatrice (RI)
Cod. Fisc. STC PLA 85L09 A258Z
Tel. 0746/818018 - 335.5244362
P. IVA 00861350577
e-mail: paolostecconi65@gmail.com

STECCONI PAOLO

ARTIGIANO EDILE

Fraz. SCAI di AMATRICE (RI)

Cod.Fiscale STCPLA65L09A258Z

P.IVA 00861350577

TEL 0746/818018- 3355244362

e-mailpaolostecconi65@gmail.com

Oggetto: preventivo per le sistemazioni esterne di n 2 Mapre presso l'azienda zootecnica Valentini-Ferretti
Nel Comune di Accumoli Frazione di Illica:

Si rimette il preventivo per lo spianamento , livellamento con breccia , posa in quota pozzetti, fornitura e p. o. di rete elettrosaldato filo 5 10x10 per formazione soletta il cls da 10cm. Realizzazione sulla rampa di una scala in blocchi di cemento (circa 10 gradini) . Il getto è di circa 120mq. Prezzo € 5.500,00 oltre iva.

Sistemazione esterna 1 Mapre presso Rendina Gaspare nel **Comune di Accumoli**

Fornitura, spianamento e livellamento terra davanti al modulo abitativo compresa la breccia per oltre 80 mc , allungamento discendenti al fine di portare fuori dalla base di cemento l'acqua raccolta del tetto. Sistemazione pozzetti dei servizi.

Prezzo € 2.200,00 oltre iva

Sistemazione esterna 1 mapre presso Di Girolamo Salvatore nel **Comune di Accumoli**

Realizzazione di un muro in blocchi di cemento per creare una rampa di accesso dislivello circa 1 mt, lunghezza 8 ml. Getto cls armato con rete 10x10 filo 5. Sistemazione pozzetti dei servizi esterni e intorno al modulo abitativo.

Prezzo € 3.800,00 oltre iva

Sistemazione esterna di 1 Mapre presso Micarelli Angela nel **Comune di Amatrice**

-sistemazione pozzetti esterni			
Località Amatrice (Azienda Micarelli Angela n°1 Mapre): -spianamento e livellamento terreno con breccia all'intorno del modulo e zone limitrofe -sistemazione pozzetti servizi e sostituzione di n°1 pozzetto -coibentazione tubazione idrica esterna	€ 3.300,00		€ 3.300,00
Località Amatrice (Azienda Narcisi Paolo n°1 Mapre): -spianamento e livellamento terreno con breccia all'intorno del modulo -realizzazione di prolunga di canali pluviali per scarico acque meteoriche all'esterno della platea di fondazione -allaccio alla fognatura	€ 2.700,00		€ 2.700,00
TOTALE			€ 17.500,00

I costi di intervento sono stati determinati in considerazione del mercato locale della tipicità dell'intervento, derivante dalla somma urgenza, e quindi dalla conseguente immediata tempestività e sono stati definiti consensualmente con la Ditta esecutrice così come contemplato dal verbale di somma urgenza.

Pertanto i prezzi applicati per le categorie di lavoro, sono da intendersi congrui e nella realtà del mercato locale.

Le lavorazioni sono iniziate e sono in fase di ultimazione.

Attestato Data 8/5/2017

Il Responsabile

ca. *[Signature]*
ca. *[Signature]*

SEDE

Oggetto : **comunicazione fine lavori**

In data odierna la scrivente Ditta Artigiana **STECCONI PAOLO** con sede in Amatrice Frazione SCAI P.Iva 00861350577 comunica **di aver ultimato** in data odierna le seguenti lavorazioni di sistemazioni esterne eseguite presso i seguenti moduli Mapre, in particolare :

Sistemazione esterna 1 Mapre presso Rendina Gaspare nel Comune di Accumoli

Fornitura, spianamento e livellamento terra davanti al modulo abitativo compresa la breccia per oltre 80 mc , allungamento discendenti al fine di portare fuori dalla base di cemento l'acqua raccolta del tetto.
Sistemazione pozzetti dei servizi

Sistemazione esterna 1 mapre presso Di Girolamo Salvatore nel Comune di Accumoli

Realizzazione di un muro in blocchi di cemento per creare una rampa di accesso dislivello circa 1 mt, lunghezza 8 ml. Getto cls armato con rete 10x10 filo 5. Sistemazione pozzetti dei servizi esterni e intorno al modulo abitativo.

Sistemazione esterna di 1 Mapre presso Micarelli Angela nel Comune di Amatrice

Spianamento e livellamento breccia al fine di migliorare l'ingresso al modulo abitativo e nei pressi dello stesso. Sistemazione pozzetti dei servizi, colbentazione del tubo dell'acqua che per ragioni tecniche è posato esternamente quindi a rischio gelo. Sostituzione di un pozzetto rotto.

Sistemazione esterna di 1 Mapre presso Narcisi Paolo nel Comune di Amatrice

Spianamento e livellamento inerti al fine di eliminare le buche e le difformità nei pressi del modulo per migliorarne l'accesso. Sistemazione pozzetti dei servizi . Allungamento dei discendenti al fine di portare fuori dalla base di cemento l'acqua dei tetti, allaccio alla fognatura.

Sistemazione esterna di 2 Mapre presso Valentini- Ferretti nel Comune di Accumoli

Spianamento e livellamento del terreno con breccia intorno ai moduli al fine eliminare difformità del terreno e migliorare gli accessi. Realizzazione di una soletta in cls armata con rete elettrosaldata 10x10 filo 5. Posa in quota dei pozzetti e allungamento dei discendenti. Realizzazione di una rampa di una scala in blocchi di cemento.


Che i lavori in oggetto sono stati realizzati in esecuzione del verbale di accertamento somma urgenza da voi redatto in data 20/4/2017 ai sensi art 163, comma1, D.Lgs. 50/2016 .

AMATRICE 9/5/2017



L'IMPRESA
STECCONI PAOLO
ARTIGIANO EDILE
Fraz. SCAI di Amatrice (RI)
Cod. Fisc. STC PLA 65L09 A258Z
Tel 0746/818018 - 335.5244362
P. IVA 00861350577
e-mail: paolostecconi65@gmail.com





Comune di AMATRICE
Provincia RI

LAVORI

1° ED ULTIMOS.A.L. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE LOCALITA'

COMMITTENTE REGIONE LAZIO (AGENZIA REG. PROT.CIVILE)

IMPRESA

IMPRESA: STECCONI PAOLO

CONTRATTO

N° Repertorio Registrato Il
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DI MODULI ABITATIVI DENOMINATI MAPRE SITI IN ACCUMOLI N°4 ED AMATRICE N°2
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio

IL RUP

FABRIZIO COLA

Data


09.05.2017

L'IMPRESA

STECCONI PAOLO

STECCONI PAOLO
ARTIGIANO EDILE

Fraz. SCAI di Amatrice (RI)
Cod. Fisc. STC PLA 85L09 A258Z
Tel. 0746/818018 - 335.5244362
P. IVA 00861350577
e-mail: paolostecconi65@gmail.com



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (C)	Totale (C)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 001 (C) n.2 moduli	ACCUMOLI (ILLICA): Valentini- Ferretti Coop Rinascita 78 lavori di sistemazione esterna con spianamento e livellamento di breccia ; posa in quota dei pozzetti; f.e p.o. di rete elettrosaldata 10x10 filo 5 per formazione di soletta in cls h= 10,00 cm;realizzazione sulla rampa di una scale in blocchi di cemento (10 gradini). Getto in cls armato 120 mq circa	1,000				1,00		
	Sommano (corpo)					1,00	5.500,00	5.500,00
2 002 (C)	ACCUMOLI (SALARIA): Rendina Gaspare Lavori di sistemazione esterna con fornitura di oltre 80mc di breccia; spianamento e livellamento di terra davanti al modulo abitativo;allungamento dei discendenti al fine di evitare lo scarico sulla platea delle acque meteoriche; sistemazione pozzetti dei servizi	1,000				1,00		
	Sommano (corpo)					1,00	2.200,00	2.200,00
3 003 (C)	ACCUMOLI (GRISCIANO): Di Girolamo Salvatore Realizzazione di un muro in blocchi di cemento per la creazione di una rampa d'accesso al Mapre con dislivello di circa 1 mt. E lunghezza 8 ml.; getto con cls armato con rete 10x10 filo5.; sistemazione pozzetti esterni e intorno al modulo abitativo	1,000				1,00		
	Sommano (corpo)					1,00	3.800,00	3.800,00
4 004 (C)	AMATRICE (SCAI) : Micarelli Angela Lavori di sistemazione esterna con spianamento e livellamento breccia al fine di migliorare l'ingresso al modulo abitativo e nei pressi dello stesso; sistemazione pozzetti del servizio; coibentazione del tubo dell'acqua che per ragioni tecniche è posato esternamente quindi a rischio gelo; sostituzione pozzetto rotto.	1,000				1,00		
	Sommano (corpo)					1,00	3.300,00	3.300,00

5 005 (C)	AMATRICE (SCAI) : Narcisi Paolo Lavori di sistemazione esterna con spianamento e livellamento inerti al fine di eliminare le buche e le difformità nei pressi del modulo per migliorarne l'accesso; sistemazione dei pozzetti dei servizi; allungamento dei discendenti al fine di portare fuori dalla platea l'acqua dei tetti; allaccio alla fognatura.							
		1,000				1,00		
	Sommano (corpo)					1,00	2.700,00	2.700,00
Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (C)	Totale (C)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sommano (corpo)					6,00	17.500,00	17.500,00
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							17.500,00





AGENZIA PROTEZIONE CIVILE

LAVORI SOMMA URGENZA

Documentazione Fotografica

Oggetto: Lavori messa in sicurezza aree di accesso varie località.

Ditta: Stecconi Paolo.
