

ALLEGATO E - STRUTTURE E ALLESTIMENTO INTERNO PER STALLE PER 100 OVI-CAPRINI CAPI ADULTI

<p align="center">Struttura a tunnel o equivalente Dimensioni: larghezza 12 m (corsia di foraggiamento centrale massimo da 3 m); lunghezza 15; altezza minima 6,5 m. Superficie totale di stabulazione necessaria per 100 capi: 120 (1,2 m² per capo adulto)</p>						
					MODULO DA 100 CAPI (12mx15m)	
	Componenti	Descrizione non vincolante ai fini della fornitura (in fase di realizzazione del progetto è opportuno considerare una certa flessibilità nelle misure dei singoli componenti)	Unità di misura	Quantità (n°)	Prezzo Unitario ribassato (€)	Spesa complessiva ribassata (€)
1	Struttura tunnel o equivalente con copertura realizzata in materiale rispondente alle specifiche tecniche riportate nella scheda allegata (All.2 det. G105/2017) Struttura in acciaio zincato a freddo ancorata al terreno mediante doppia picchettatura Le spese di montaggio sono considerate nel costo al m ²	1.1 Larghezza 12 m (corsia di foraggiamento centrale massimo 4 m) 1.2 Lunghezza minima 15 m 1.3 Altezza minima 6,5 m 1.4 Resistenza all'azione sismica 1.5 Resistenza alla neve almeno 250 kg/m ² 1.6 Resistenza al vento almeno 90 km/h 1.7 Peso del telo 700 g/m ²	m ²	180	53,94	9.708,30
2	Testata con portone scorrevole in telo (completa timpano e baraccatura)	2.1 Larghezza testata 12 m	n°	2	1.690,50	3.381,00
3	Platea in calcestruzzo armato realizzata con pannelli mobili da installare al centro della struttura quale corsia centrale di foraggiamento. Le spese di trasporto sono considerate nel prezzo unitario	3.1 Altezza del pannello 15 cm 3.2 Larghezza platea nella corsia di foraggiamento 3 m 3.3 Lunghezza platea nella corsia di foraggiamento 15 m	m ²	45	64,40	2.898,00
4	Cordolo di separazione tra la corsia di alimentazione e la zona di stabulazione realizzato con pannello di legno	4.1 Altezza cordolo in legno massimo 25 cm	m	24	5,64	135,24
5	Rastrelliera con tubo testa (a libero accesso). 4 tubi in acciaio zincato regolabili in altezza fissati su piantane adeguatamente dimensionate.	5.1 Tubo testa minimo 1"	m	18	24,15	434,70
6	Piantana per rastrelliera tubo testa in acciaio zincato da tassellare sulla platea	6.1 Dimensioni compatibili con il diametro del tubo testa utilizzato	n°	10	24,15	241,50
7	Autocatture in acciaio zincato a caldo per pecore e capre con corna, regolabili in altezza, fissate con piantane adeguatamente dimensionate.	7.1 Interspazio (larghezza) cattura 33 cm	n°	18	36,23	652,05
8	Piantana in acciaio zincato a caldo per autocattura da tassellare su platea	8.1 Dimensioni compatibili alla struttura della rastrelliera	n°	3	24,15	72,45
9	Cancello pedonale	9.1 Lunghezza minima 0,5 m	n°	1	96,60	96,60
10	Cancello a rastrelliera tubo testa (a libero accesso). Telaio costituito da tubi in acciaio zincato e tubo testa regolabile in altezza.	10.1 Tubo testa minimo 1" 10.2 Tubi telaio cancello minimo 1" 10.2 Lunghezza 2,90 m	n°	2	241,50	483,00
11	Kit di trasformazione a cancello rastrelliera tubo testa	11.1 Lunghezza cancello 1 m	n°	2	80,50	161,00
12	Recinti fissi realizzati con pannelli in legno da fissare sui montanti della tensostruttura o su eventuale piantana (questa soluzione costituisce la barriera di fondo del box)	12.1 Altezza 1,5 m	m	30	32,20	966,00
13	Cancelli di divisione completi di cardini e chiusure	13.1 Lunghezza fissa 4 m 13.1 Tubi telaio minimo da 1,25" 13.2 Altezza di almeno 1,10 m	n°	7	362,25	2.535,75
14	Abbeveratoi a livello costante di plastica di valvola a galleggiante e tupo di raccordo all'impianto idrico	14.2 Dimensioni minime 0,25X0,35 m	n°	6	36,23	217,35
15	Impianto di illuminazione	15.1 N. 2 Punti luce con lampade a 2 neon, compreso di cablaggio completo realizzato e relativi sistemi di sicurezza. 15.2 Quadro completo di interruttori e presa di corrente da 220 V e 380 V nel rispetto della normativa vigente.	n°	1	563,50	563,50
16	Trasporto e montaggio allestimento interno a corpo		a corpo	1	1.610,00	1.610,00
17	Trasporto tensostruttura e spese di trasferta omnicomprendiva		a corpo	1	402,50	402,50
COSTO TOTALE IVA ESCLUSA(€)						24.558,94
	Accessori opzionali	Descrizione di massima non vincolante ai fini della fornitura	Unità di misura	Quantità (n°)		
1	Platea in calcestruzzo armato realizzata con pannelli mobili comprese le spese di trasporto da installare nei box destinati alla stabulazione degli animali	1.1 Altezza del pannello 15 cm	m ²	135	64,40	8.694,00

TOTALE GENERALE IVA ESCLUSA

33.252,94
