



Comune di AMATRICE

Provincia RI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI

1° ED ULTIMO S.A.L. (COI TORRITA) Posiz. containers e urbanizzazione.

COMMITTENTE REGIONE LAZIO (AGENZIA REG.PROT.CIVILE)

IMPRESA GALLI GAETANO

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

presso

al n.

Mod.


Volume

Foglio

PROGETTISTA

Data 30.05.2017

Ditta **GALLI GAETANO**
Piazza AL TECNICO
02012 AMATRICE
P. F.: 024 81N 74L06
P. I.V.A.: 01020550616



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (C)	Totale (C)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 0013 (C)	Posizionamento di n° 2 container della lunghezza di ml. 6,00 e uno di ml. 2,00, previa preparazione di superficie di appoggio a mezzo di blocchi di cemento.	3,000				3,00		
	Sommario (cad)					3,00	1.000,00	3.000,00
2 002-02 (C)	Allaccio acqua da consegna a rubinetti compreso scavo, tubazioni e pozzetti, reintero con sabbia, terra e banda di segnalazione, tubi raccordi e quanto altro necessario.	1,000				1,00		
	(Np=2*0,50)	1,000				1,00		
	Sommario (cad)					2,00	840,00	1.280,00
3 003-03 (C)	Realizzazione impianto scarico e fognante da fabbricati fino ad allaccio in fogna compreso scavo, tubazioni, pozzetti e quanto necessario.	1,000				1,00		
	(Np=2*0,50)	1,000				1,00		
	Sommario (cad)					2,00	1.050,00	2.100,00
4 01-01 (C)	Allaccio energia elettrica da consegna a quadro compreso tubazioni, cavi e quanto necessario.	1,000				1,00		
	Sommario (corpo)					1,00	800,00	800,00
5 B01.05.006 (C)	Pavimentazione di marciapiedi, vialetti pedonali e piazzali con ghiaietto dello spessore di 3 cm su massetto di cretoni spessore 15 cm, sono compresi nel prezzo: piano di posa, massetto e ghiaietto.		20,000	8,000		160,00		
	Sommario (mq)					160,00	12,00	1.920,00
6 002 (C)	Realizzazione rampa in materiale metallico, completa di parapetti laterali e battitacco per una Lunghezza 1 ml 2,00 larghezza 1,50m.	2,000				2,00		
	Sommario (cad)					2,00	800,00	1.600,00
7 008 (C)	Sostituzione porta di ingresso, con analoga di pari misura, ma con verso di apertura contrario.	1,000				1,00		
	Sommario (corpo)					1,00	600,00	600,00
8 0011 (C)	si applica uno sconto su un importo di € 11.320,00 del 18% pari ad € 2038,00	-1,000				-1,00		
	Sommario (corpo)					-1,00	2.038,00	-2.038,00
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							9.262,00

Il Progettista

