

REGIONE LAZIO – COMUNE DI AMATRICE
LOTTO: AMATRICE - SUBAREA 3 (SAN CIPRIANO 2)

OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DELLA FONDAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.) NELL'AREA DENOMINATA "AMATRICE – SAN CIPRIANO 2" A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELL'ORDINANZA DEL CAPO DI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 19 SETTEMBRE 2016, N. 394, NEL COMUNE DI AMATRICE (RI)

COMMITTENTE: SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO PER IL SISMA 2016 REGIONE LAZIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Massimo Albanesi

IMPRESA: Sabina Conglomerati s.r.l.

CONTRATTO: in data 27/04/2017 registrato con il numero cronologico 20076 del 03/05/2017

IMPORTO CONTRATTO: Euro 307.231,89= comprensivo degli oneri di sicurezza pari a Euro 18.716,02=

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

L'anno Duemilaquindici (2017) il giorno (.....) del mese di (.....) in Rieti

PREMESSO

- che l'Impresa Sabina Conglomerati s.r.l. a assunto i lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nel Comune di Amatrice nell'area denominata "Area 3 – San Cipriano 2", per un importo al netto del ribasso del 36.55% di Euro 307.231,89 (diconsi Euro trecentosette miladuecento-trentuno/89), comprensivo degli oneri della sicurezza pari a Euro 18.716,02 (diconsi Euro diciottomilasettecentosedici/02)
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 12/04/2017;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori al fine di adeguare le previsioni progettuali originarie alle migliorie indicate dall'Amministrazione;
- che si è tenuta informata l'Impresa appaltatrice di quanto sopra scritto, nella previsione di affidare alla stessa le opere previste, stante l'intimo collegamento con le opere principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni del affidamento principale;
- che si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale;
- che è stata pertanto redatta apposita perizia di variante in data 18/05/2017 dell'importo netto di Euro 369.255,07 (diconsi Euro trecentosessantanovemiladuecentocinquantacinque/07), comprensivo degli oneri della sicurezza pari a Euro 18.716,02 (diconsi Euro

diciottomilasettecentosedici/02), per un importo al netto del ribasso del 36.55% e nella quale sono stati inseriti due nuovi prezzi.

Importo al netto del presente atto risulta pari a € 62.023,18 come appresso specificato

Importo complessivo lavori di perizia al netto € 369.255,07

A dedurre importo contratto principale al netto € 307.231,89

Restano € 62.023,18

CIO PREMESSO

L'Impresa Sabina Conglomerati s.r.l., presa visione della suddetta perizia di variante

DICHIARA E SI OBBLIGA

di accettare:

1 – l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavori, il tutto come riportato nella perizia redatta in data 18/05/2017.

2 – i seguenti nuovi prezzi, concordati in conformità all'offerta a suo tempo fatta dall'Impresa e pertanto la contabilizzazione sarà unica per tutti i lavori:

Nuovi Prezzi

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
NP01	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE. Stazione di solle ... di allarme acustico e visivo; n° 2 torrette di elevazione.	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE. Stazione di sollevamento in PE tipo BIGOSOL capacità 24.000 lt per alloggiamento 2 pompe, completa di: grata antintrusione; coperchi schiumati; tubazione in ingresso diam. 400 mm in PE; tubazione di mandata in PE DN 150; catena di sollevamento; n° 4 interruttori di livello a galleggiante; n° 2 pompe trifase Caprari potenza 8,5 kW DN 150; n° 2 piedi d'accoppiamento Caprari 150; n° 1 camere di manovra valvole ognuna completa di n° 2 valvola di ritegno flangiata DN 150 e n° 2 saracinesca flangiata DN 150; tubazione per svuotamento linea con valvola a saracinesca; quadro elettrico per comando doppia pompa trifase completo di allarme acustico e visivo; n° 2 torrette di elevazione.	cad	62.718,50

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
NP02	<p>IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE. Stazione di sollevamento le di allarme acustico e visivo; torretta di elevazione.</p>	<p>IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE. Stazione di sollevamento in PE tipo BIGOSOL capacità 9.000 lt per alloggiamento 2 pompe, completa di: grata antintrusione; coperchi schiumati; tubazione in ingresso diam. 250 mm in PE; tubazione di mandata in PE DN 80; catena di sollevamento; n° 4 interruttori di livello a galleggiante; n° 2 pompe trifase Caprari potenza 3,00 kW DN 80; n° 2 piedi d'accoppiamento Matra DN 80; n° 1 camere di manovra valvole ognuna completa di n° 2 valvola di ritegno flangiata DN 80 e n° 2 saracinesca flangiata DN 80; tubazione per svuotamento linea con valvola a saracinesca; quadro elettrico per comando doppia pompa trifase completo di allarme acustico e visivo; torretta di elevazione.</p>	cad	29.269,37

Letto, confermato e sottoscritto.

L'IMPRESA
Sabina Conglomerati s.r.l.

LA DIRERZIONE DEI LAVORI
geom. Bruno CHIARINELLI

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Massimo ALBANESI