

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00345 del 16/05/2018

Proposta n. 8079 del 16/05/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – Accumoli Palazzo - nel Comune di Accumoli (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. Approvazione perizia per lavori supplementari e schema di atto aggiuntivo. CUP: J47E16000030001 - CIG iniziale 7022604426 – CIG aggiuntivo 7480071DD9

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'istallazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – Accumoli Palazzo - nel Comune di Accumoli (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. Approvazione perizia per lavori supplementari e schema di atto aggiuntivo.
CUP: J47E16000030001 - CIG iniziale 7022604426 – CIG aggiuntivo 7480071DD9

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n° T00179 del 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n. 393, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00227 del 21.03.2017 con la quale è stato nominato il Geom. Sebastiano Mancini quale Responsabile Unico del Procedimento e approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Accumoli - PALAZZO" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Accumoli (RI).

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00341 del 19/04/2017 ad oggetto "Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "ACCUMOLI – PALAZZO" nel Comune di Accumoli con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa CONGLOVIT S.r.l C.F./P. IVA 02106880566 con sede legale in, S.P. Tuscanese km. 5,00, CAP. 01100 Viterbo (VT)- risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 19,664% dell'importo posto a base di gara;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad € 570.059,58= di cui oneri per la sicurezza di € 21.214,56= IVA esclusa

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 03/04/2017 redatto sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/20016;

VISTO il contratto stipulato in data 15/05/2017, Reg. Cron. n° 20173 del 08/06/2017 dell'importo complessivo di € 570.059,58= comprensivo di € 21.214,56= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione n° S00366 del 04/05/2017 di liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo di € 114.011,92= al netto di IVA;

PRESO ATTO che il progetto della variante prevede lavorazioni già presenti nel progetto esecutivo approvato, ma con quantità diverse, e prevede n. 04 nuove voci desunte dal tariffario della Regione Lazio e della Regione Umbria entrambe in vigore.

RITENUTO pertanto necessario dover predisporre una perizia per lavori ai sensi dall'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che consiste essenzialmente in:

- a. realizzazione di opere di contenimento con l'utilizzo di blocchi in cls precompresso prefabbricati;
- b. modifica della viabilità interna all'area SAE con la realizzazione di una strada al fine di consentire il raggiungimento delle SAE con automezzi;
- c. esecuzione di scavi di sbancamento e splatemento necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al punto precedente

VISTA la nota n° 0279274 del 14/05/2018 con la quale il RUP ha trasmesso la perizia per lavori supplementari correlata dai documenti seguito indicati:

- Computo metrico;
- Quadro comparativo;
- Elenco prezzi;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Schema atto aggiuntivo;

VISTO lo schema dell'Atto di Aggiuntivo e Concordamento nuovi prezzi sottoscritto fra il RUP, il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria con il quale quest'ultima ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori supplementari di cui trattasi agli stessi patti e condizioni previste del contratto principale;

ACCERTATO CHE:

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella Perizia dei lavori supplementari n. 0279274 del 14/05/2018 si sono rese necessarie e non erano inclusi nell'appalto iniziale,
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b), e comma 7, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”;

RITENUTO necessario approvare la Perizia dei lavori supplementari trasmessa dal RUP con nota prot. n° 0279274 del 14/05/2018 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 274.054,80= al netto del ribasso contrattuale 19,664%, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 570.059,58= ad € 844.114,38=;

CONSIDERATO che i lavori supplementari si rendono necessari per la realizzazione delle opere non previste nel contratto principale

VISTO il Quadro economico e la tabella 1 come di seguito riportati:

TABELLA 1

	Oggetto	A) progetto approvato	rib. Asta	B) contratto (al netto rib. asta)	C) importo 1^ variante	D) 1^ variante (al netto rib. asta)	incremento tra variante e importo contrattuale	Incidenza % (tra variante e contratto al netto del rib. asta)
A	importo lavori	€ 683.186,89	19,664%	€ 548.845,02	€1.024.322,62	€ 822.899,82		
A1	oneri sicurezza	€ 21.214,56		€ 21.214,56	€ 21.214,56	€ 21.214,56		
A2	importo totale	€ 704.401,45		€ 570.059,58	€1.045.537,18	€844.114,38	€ 274.054,80	48,07%
B	somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 115.886,07		€ 102.451,89		€136.398,32		
C	TOTALE	€ 820.287,52		€ 672.511,47		€ 980.512,70		45,80%
	Incremento Importo Finanziato D)-A)	€160.225,18						

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

	PROGETTO			CONTRATTO	VARIANTE I
A	Importo Lavori soggetto a Ribasso			€ 683.186,89	€ 822.899,82
	Oneri Sicurezza			€ 21.214,56	€ 21.214,56
			Totale	€ 704.401,45	€ 844.114,38
			Rib. Asta		19,664%

B	Somme a Disposizione				
	Imprevisti comp. IVA		€ 17.187,40	€ 17.187,40	€ 17.187,40
	Spese per ANAC		€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
	Spese Tecniche		€ 13.663,74	€ 13.663,74	€ 13.663,74
	Incentivo ex art. 113 (2,00%)	2,00%	€ 14.369,79	€ 14.369,79	€ 20.910,74
	IVA	10%	€ 70.440,15	€ 57.005,96	€ 84.411,44
		Totale B)	€ 115.886,08	€ 102.451,89	€ 136.398,32
	TOTALE IMPORTO A + B		€ 820.287,53	€ 672.511,47	€ 980.512,70

CONSIDERATO che l'importo dell'atto aggiuntivo pari a € 274.054,80= non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

PRESO ATTO che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato;

DATO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 l'ANAC ha attribuito il nuovo CIG n. 7480071DD9

VISTO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente per lavori supplementari, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 30, viene prolungato di ulteriori giorni 20.

RITENUTO necessario approvare lo schema dell'atto aggiuntivo allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia per lavori supplementari, di cui alla proposta di approvazione prot. n° 0279274 del 14/05/2018 redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lettera b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, relativa ai "lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'Area "Accumoli PALAZZO " a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Accumoli (RI), dell'importo di € 274.054,80= al netto del ribasso contrattuale del 19,664%, che eleva pertanto l'importo contrattuale da €570.059,58 = ad € 844.114,38=, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
 - Computo metrico;
 - Quadro comparativo;
 - Elenco prezzi;
 - Verbale concordamento nuovi prezzi;
 - Schema di atto aggiuntivo;
2. di approvare lo schema di atto aggiuntivo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 relativo alla realizzazione dei lavori inerenti le SAE presso l'area denominata – Accumoli Palazzo- dell'importo complessivo di € 274.054,80 = IVA esclusa;

3. di approvare il QTE dei Lavori e la tabella 1 come di seguito riportati:

TABELLA 1

	Oggetto	A) progetto approvato	rib. Asta	B) contratto (al netto rib. asta)	C) importo 1^ variante	D) 1^ variante (al netto rib. asta)	incremento tra variante e importo contrattuale	Incidenza % (tra variante e contratto al netto del rib. asta)
A	importo lavori	€ 683.186,89	19,664%	€ 548.845,02	€1.024.322,62	€822.899,82		
A1	oneri sicurezza	€ 21.214,56		€ 21.214,56	€ 21.214,56	€ 21.214,56		
A2	importo totale	€ 704.401,45		€ 570.059,58	€1.045.537,18	€844.114,38	€ 274.054,80	48,07%
B	somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 115.886,07		€ 102.451,89		€ 136.398,32		
C	TOTALE	€ 820.287,52		€ 672.511,47		€980.512,70		45,80%
	Incremento Importo Finanziato D)-A)	€160.225,18						

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

	PROGETTO			CONTRATTO	VARIANTE I	
A	Importo Lavori soggetto a Ribasso			€ 683.186,89	€ 548.845,02	€ 822.899,82
	Oneri Sicurezza			€ 21.214,56	€ 21.214,56	€ 21.214,56
			Totale	€ 704.401,45	€ 570.059,58	€ 844.114,38
			Rib. Asta		19,664%	19,664%

B	Somme a Disposizione					
	Imprevisti comp. IVA			€ 17.187,40	€ 17.187,40	€ 17.187,40
	Spese per ANAC			€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
	Spese Tecniche			€ 13.663,74	€ 13.663,74	€ 13.663,74
	Incentivo ex art. 113 (2,00%)		2,00%	€ 14.369,79	€ 14.369,79	€ 20.910,74
	IVA	10%		€ 70.440,15	€ 57.005,96	€ 84.411,44
			Totale B)	€ 115.886,08	€ 102.451,89	€ 136.398,32
			TOTALE IMPORTO A + B	€ 820.287,53	€ 672.511,47	€ 980.512,70

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole