

**Direzione:** LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**Area:**

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G00118 del 11/01/2022

Proposta n. 633 del 11/01/2022

**Oggetto:**

Lavori di consolidamento della rupe in località Mercatello, in comune di Bagnoregio (VT), a completamento dell'intervento di somma urgenza per movimento franoso- Ultimazione lavori a seguito di variante e recesso. Approvazione progetto esecutivo CUP: F69D15001850002

**Proponente:**

Estensore MARIANI CESARINA \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento GIUNTA FIORELLA \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area \_\_\_\_\_

Direttore Regionale AD INTERIM W. D'ERCOLE \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Firma di Concerto

OGGETTO: Lavori di consolidamento della rupe in località Mercatello, in comune di Bagnoregio (VT), a completamento dell'intervento di somma urgenza per movimento franoso- Ultimazione lavori a seguito di variante e recesso. Approvazione progetto esecutivo

CUP: F69D15001850002

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale "Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale;

VISTA la nota del Direttore Generale prot.278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023.

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 269, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo all'Ing. Wanda D'Ercole;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTO, in particolare, il comma 3 dell'art. 10 del d.lgs. 118/2011 il quale prevede che "gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili";

VISTO il regolamento regionale n° 4 del 14 febbraio 2017 recante "Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n° 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n° 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n° 48, recanti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n° 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

Vista la nota n. 441874 del 11.08.2015 con la quale il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche abitative autorizza a mettere in atto tutti gli adempimenti per la salvaguardia dell'area di accesso al borgo di Civita di Bagnoregio;

VISTA la Determinazione n. G05041 del 19/04/2019 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Consolidamento della Rupe in località Mercatello, a completamento dell'intervento di somma urgenza per movimento franoso" nel Comune di Bagnoregio (VT), a

completamento dei lavori di somma urgenza;

VISTA la Determinazione a contrarre n. G18382 del 23/12/2019, della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori in questione mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, individuati, previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, e con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9 bis dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, per l'importo a base d'asta di € 654.211,43= di cui € 13.963,75= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA;

VISTA la Determinazione n. G11452 del 06/10/2020 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del costituendo RTI risultato primo in graduatoria, composto da Arcella Società Cooperativa, mandataria, C.F. 93011520652 e P. IVA 03629000658, e da Pellegrini Consolidamenti S.r.l., mandante C.F./P.IVA 01506360559, che ha offerto il ribasso del 24,91%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 480.761,98=, oltre € 13.963,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusa;

VISTO il Contratto di appalto stipulato con il RTI composto da Arcella Società Cooperativa e da Pellegrini Consolidamenti S.r.l., in data 27/01/2021, Registro cronologico n. 24840 del 03/02/2021, dell'importo di € 494.725,73=;

PREMESSO che durante il corso dei lavori in oggetto si sono verificate circostanze che hanno indotto alla redazione di una Perizia di Variante e suppletiva, redatta in data 15/09/2021 dallo Studio Baffo S.r.l., ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 106 c. 1 lett. c);

CONSIDERATO che la richiamata Variante si è resa necessaria a seguito di sopravvenute esigenze di salvaguardia della sicurezza dei lavoratori, non imputabili alla stazione appaltante ed anche al fine di ottemperare ad espressi provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

VISTI gli elaborati esecutivi e di calcolo della variante, redatti dallo Studio Baffo S.r.l. (giusta accettazione incarico con nota prot. 0612388 in data 14/07/2021), condivisi con la Direzione dei lavori, dai quali risulta una maggiorazione d'importo di € 321.808,68= pari al 49,77% rispetto al progetto originario, superiore al quinto dell'importo del contratto (art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016), comunque contenuto entro il limite del 50% consentito dal comma 7 dell'art. 106 del D.lgs 50/2016;

VISTA la nota sottoscritta dall'ATI Arcella Società Cooperativa-Pellegrini Consolidamenti Srl, pervenuta con prot. n. 0758881 in data 24/09/2021, con la quale l'Associazione temporanea di Impresa comunica ai sensi dell'art 106 comma 12, D.lgs. n. 50/2016, di non accettare la prosecuzione dei lavori indicati in variante e pertanto comunica la propria volontà di rescissione del Contratto;

VISTA la nota prot. 0857123 pervenuta in data 22/10/2021, con la quale l'ATI Arcella Società Cooperativa/Pellegrini Consolidamenti S.r.L, ha ribadito l'impossibilità, per ragioni di carattere tecnico e di tipo imprenditoriale di pervenire ad un accordo per la prosecuzione dei lavori e la conseguente volontà di **recedere dal contratto**;

VISTA la nota prot. 0872512 in data 27/10/2021, con la quale la Stazione appaltante prende atto della manifestata volontà dell'ATI attuale esecutrice dei lavori con conseguente necessità di avvio della risoluzione contrattuale e la conseguente adozione dei connessi adempimenti di cui all'art. 108 del D. lgs 50/2016 e dispone che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 108 c.6/7 del D. Lgs 50/2016, provveda in tempi brevi alla necessaria redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, alla relativa quantificazione e redazione di un verbale di accertamento tecnico contabile per la conformità delle opere;

VISTO lo Stato di consistenza dei lavori eseguiti e il Verbale di accertamento tecnico contabile redatti dal Direttore dei lavori in data 29/10/2021 e in data 09/11/2021, dal quale risulta che l'importo delle opere eseguite al netto del ribasso del 24,91%, ammonta a € 88.869,23=, comprensivo di € 1.396,38= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;

VISTA la Determinazione n. G14919 in data 01/12/2021 con la quale la Stazione Appaltante approva lo stato di consistenza e dispone la recessione del contratto ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti del RTI composto da Arcella Società Cooperativa e da Pellegrini Consolidamenti S.r.l.;

RITENUTO necessario, alla luce della rescissione del contratto, delle risultanze dello stato di consistenza e del verbale di accertamento tecnico contabile, e della perizia di variante di cui sopra, procedere alla rimodulazione degli elaborati esecutivi già approvati con Determinazione n. G05041 del 19/04/2019, come di seguito:

- depurato delle lavorazioni già eseguite, di cui allo Stato di consistenza dei lavori eseguiti e al Verbale di accertamento tecnico contabile redatti dal Direttore dei lavori in data 29/10/2021 e in data 09/11/2021;
- integrato con le lavorazioni previste nella Perizia di Variante del 15/09/2021;

da assoggettare a nuova procedura di gara;

VISTA la nota prot. 1003047 del 03/12/2021 con la quale viene richiesto allo studio Baffo S.r.l. di *“procedere con la redazione degli elaborati esecutivi di cui all'art. 33 del D.P.R. 207/2010, desunti da variante già redatta, da assoggettare a nuova procedura di gara, agli stessi patti prezzi e condizioni dell'incarico originario”*;

VISTA la nota, prot. n. 1006805 del 06/12/2021 di accettazione dell'incarico da parte dello Studio Baffo S.r.l.;

VISTO il progetto esecutivo di cui sopra per l'ultimazione dei lavori di Consolidamento della rupe in località Mercatello, nel Comune di Bagnoregio (VT), a completamento dell'intervento di somma urgenza per movimento franoso, a seguito di variante e recesso, redatto dallo Studio Baffo S.r.l. sottoscritto dal D.L. per conformità alla variante, pervenuto con nota prot. 1036923 in data 14/12/2021 e composto dai seguenti elaborati, che seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della presente:

- A1 – RELAZIONE GENERALE
- B1 – RELAZIONE GEOLOGICA
- B2 – RELAZIONE ARCHEOLOGICA
- B3 – RELAZIONE DI MONITORAGGIO
- C1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- C2 – STATO DI FATTO POST LAVORI DI PULIZIA
- C3 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- C4 – STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA SCAVI E MICROPALIFICATE E PLANIMETRIA TERRE ARMATE
- C5 – STATO DI PROGETTO: SEZIONI DETTAGLIATE TERRE ARMATE
- C6 – FASI ESECUTIVE
- C7 – ESECUTIVI STRUTTURALI MICROPALI
- C8 – ESECUTIVI STRUTTURALI PALI
- C9 – AGGIORNAMENTO DETTAGLIATO DI INTERVENTO 1
- C10 – CONFRONTO STATO AUTORIZZATO-STATO DI VARIANTE
- C11 – STRALCI DEI PROGETTI GIA' ESEGUITI IN SITO
- D1 – RELAZIONE ESPLICATIVA DEI CALCOLI
- D2 – FASCICOLO DEI CALCOLI ALLO STATO ATTUALE
- D3 – FASCICOLO DEI CALCOLI IN CONDIZIONI OPERATIVE

- D4 – VERIFICHE INTERNE DELLE TERRE ARMATE  
 D5 – FASCICOLO DEI CALCOLI DI STABILITA' DEL VERSANTE POST OPERAM  
 D6 – FASCICOLO DEI CALCOLI PALIFICATA DI VALLE  
 D7 – FASCICOLO DEI CALCOLI DEI MICROPALI  
 E1 – RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA  
 E2 – PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI  
 F1 – PIANO DI SICUREZZA  
 F2 – FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA  
 F3 – QUADRO INCIDENZA MANODOPERA  
 G1 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
 G2 – COMPUTO ED ONERI DELLA SICUREZZA  
 G3 – QUADRO ECONOMICO  
 H1 – CRONOPROGRAMMA  
 I1 – ELENCO PREZZI  
 I2 – ANALISI PREZZI  
 L1 – SCHEMA DI CONTRATTO  
 L2 – CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

VISTO il quadro economico allegato alla suddetta Perizia di variante come di seguito riportato:

<b>REGIONE LAZIO</b>		
<b>Lavori di Consolidamento della Rupe in località Mercatello, a completamento dell'intervento di somma urgenza per movimento franoso</b>		
<b>A) Lavori</b>		
		<b>Secondo Appalto</b>
A1	Importo Lavori da computo metrico estimativo	827.141,92
A2	Costi Sicurezza per l'attuazione del PSC	32.387,51
<b>Totale Voce A</b>		<b>€ 859.529,43</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
B1	Iva 22% sui lavori di cui al punto A	189.096,47
B2	Imprevisti	20.000,00
B3	Lavori extracontrattuali (ex lavori in economia)	65.952,00
B4	Spese tecniche per progettazione (Preliminare-Definitivo- Esecutivo e Sicurezza in Fase di Progettazione) (comp.IVA ed oneri di legge)	23.177,41
B5	Incentivi per funzioni tecniche art.113 del D.LGS. 50/2016 - (1,75%)	15.041,77
B6	Accordi Bonari	13.084,23
B7	Indennità per espropri-occupazione temporanea, frazionamenti e procedure di trasferimento compressioneri fiscali	5.505,40
B8	Spese tecniche per Collaudo Statico (comp.IVA ed oneri di legge)	3.000,00
B9	Indagine Geologiche, Relazione geologica (comp.IVA ed oneri di legge)	9.955,20
B10	Spese di pubblicazione Avviso di Manifestazione d'interesse	1.644,53
B11	Spese di pubblicazione esito gara	3.632,33
B12	Versamenti diritti Autorità di Vigilanza ANAC	810,00
B13	Spese tecniche per direttore operativo geologo (comp. Iva ed oneri di legge)	5.991,54
B14	Spese tecniche per redazione elaborati esecutivi perizia di variante al netto del ribasso ( compresa Iva e oneri di legge)	5.785,06

B15	Spese tecniche per redazione elaborati esecutivi da assoggettare a nuova procedura di gara, desunti da variante a seguito di recesso al netto del ribasso (comp.IVA ed oneri di legge)	9.308,53
B16	Spese tecniche per Direzione Lavori in fase di Esecuzione al netto del ribasso (comp.IVA ed oneri di legge)	14.487,46
B17	Spese tecniche per collaboratore archeologo durante operazioni di movimento terra (comp.IVA ed oneri di legge)	27.356,95
B18	IVA 22% su B2 e B3	18.909,44
<b>Totale Voce B</b>		<b>€ 432.738,32</b>
<b>TOTALE A+B</b>		<b>€ 1.292.267,75</b>

VISTA l'attestazione del direttore dei lavori (art. 4 D.M. 49/2018) in data 06/12/2021 in merito all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori come previsto dagli elaborati progettuali, assenza di impedimenti sopravvenuti e conseguente realizzabilità del progetto;

VISTA la dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, acquisita in data 15/12/2021 al n. di prot. 1041179;

VISTO il Parere Tecnico Amministrativo ai sensi della Legge Regionale N. 5 del 31/01/2002, art. 4 c. 1 -Comitato Regionale per i lavori pubblici- Prot. 1089169 del 31/12/2021;

VISTA l'Autorizzazione sismica posizione 83303/V - Prot. 2021- 0001085894 del 03/01/2022;

VISTO il Verbale di verifica del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP congiuntamente al Progettista in data 07/01/2022;

VISTO l'Atto di Validazione del Progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 26, del D.lgs.50/2016, redatto dal RUP in data 07/01/2022, assunto al n. 0011746 di protocollo unitamente al Verbale di verifica del progetto esecutivo;

RITENUTO necessario approvare il Progetto Esecutivo redatto dall'Operatore Economico Studio Baffo S.r.l.; redatto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016, relativo ai "Lavori di consolidamento della rupe in località Mercatello, in comune di Bagnoregio (VT), a completamento dell'intervento di somma urgenza per movimento franoso - Ultimazione lavori a seguito di variante e recesso", costituito dagli elaborati precedentemente indicati;

RITENUTO altresì necessario approvare l'Atto di Validazione redatto dal RUP in data 07/01/2022 ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e assunto al n. prot. 0011746 del 07/01/2022;

AI SENSI delle vigenti leggi;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:

1 di approvare il progetto esecutivo dei "Lavori di consolidamento della rupe in località Mercatello, in comune di Bagnoregio (VT) a completamento dell'intervento di somma urgenza per movimento franoso - Ultimazione lavori a seguito di variante e recesso", redatto dallo Studio Baffo Srl e composto dai seguenti elaborati, che seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante della presente:

A1 – RELAZIONE GENERALE

B1 – RELAZIONE GEOLOGICA

B2 – RELAZIONE ARCHEOLOGICA

B3 – RELAZIONE DI MONITORAGGIO

C1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE

C2 – STATO DI FATTO POST LAVORI DI PULIZIA

C3 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- C4 – STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA SCAVI E MICROPALIFICATE E PLANIMETRIA TERRE ARMATE
- C5 – STATO DI PROGETTO: SEZIONI DETTAGLIATE TERRE ARMATE
- C6 – FASI ESECUTIVE
- C7 – ESECUTIVI STRUTTURALI MICROPALI
- C8 – ESECUTIVI STRUTTURALI PALI
- C9 – AGGIORNAMENTO DETTAGLIATO DI INTERVENTO 1
- C10 – CONFRONTO STATO AUTORIZZATO-STATO DI VARIANTE
- C11 – STRALCI DEI PROGETTI GIA' ESEGUITI IN SITO
- D1 – RELAZIONE ESPLICATIVA DEI CALCOLI
- D2 – FASCICOLO DEI CALCOLI ALLO STATO ATTUALE
- D3 – FASCICOLO DEI CALCOLI IN CONDIZIONI OPERATIVE
- D4 – VERIFICHE INTERNE DELLE TERRE ARMATE
- D5 – FASCICOLO DEI CALCOLI DI STABILITA' DEL VERSANTE POST OPERAM
- D6 – FASCICOLO DEI CALCOLI PALIFICATA DI VALLE
- D7 – FASCICOLO DEI CALCOLI DEI MICROPALI
- E1 – RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
- E2 – PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- F1 – PIANO DI SICUREZZA
- F2 – FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
- F3 – QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
- G1 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- G2 – COMPUTO ED ONERI DELLA SICUREZZA
- G3 – QUADRO ECONOMICO
- H1 – CRONOPROGRAMMA
- I1 – ELENCO PREZZI
- I2 – ANALISI PREZZI
- L1 – SCHEMA DI CONTRATTO
- L2 – CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

- 2 di approvare l'Atto di Validazione del Progetto esecutivo redatto dal RUP in data 07/01/2022 ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e assunto al n. prot. 0011746 del 07/01/2022;
- 3 di approvare il QE contenuto nel suddetto Progetto esecutivo che di seguito si riporta:

REGIONE LAZIO		
Lavori di Consolidamento della Rupe in località Mercatello, a completamento dell'intervento di somma urgenza per movimento franoso		
A) Lavori		
		Secondo Appalto
A1	Importo Lavori da computo metrico estimativo	827.141,92
A2	Costi Sicurezza per l'attuazione del PSC	32.387,51
<b>Totale Voce A</b>		<b>€ 859.529,43</b>

B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	Iva 22% sui lavori di cui al punto A	189.096,47
B2	Imprevisti	20.000,00
B3	Lavori extracontrattuali (ex lavori in economia)	65.952,00
B4	Spese tecniche per progettazione (Preliminare-Definitivo- Esecutivo e Sicurezza in Fase di Progettazione) (comp.IVA ed oneri di legge)	23.177,41
B5	Incentivi per funzioni tecniche art.113 del D.LGS. 50/2016 - (1,75%)	15.041,77
B6	Accordi Bonari	13.084,23
B7	Indennità per espropri-occupazione temporanea, frazionamenti e procedure di trasferimento compressioneri fiscali	5.505,40
B8	Spese tecniche per Collaudo Statico (comp.IVA ed oneri di legge)	3.000,00
B9	Indagini Geologiche, Relazione geologica (comp.IVA ed oneri di legge)	9.955,20
B10	Spese di pubblicazione Avviso di Manifestazione d'interesse	1.644,53
B11	Spese di pubblicazione esito gara	3.632,33
B12	Versamenti diritti Autorità di Vigilanza ANAC	810,00
B13	Spese tecniche per direttore operativo geologo (comp. Iva ed oneri di legge)	5.991,54
B14	Spese tecniche per redazione elaborati esecutivi perizia di variante al netto del ribasso ( compresa Iva e oneri di legge)	5.785,06
B15	Spese tecniche per redazione elaborati esecutivi da assoggettare a nuova procedura di gara, desunti da variante a seguito di recesso al netto del ribasso (comp.IVA ed oneri di legge)	9.308,53
B16	Spese tecniche per Direzione Lavori in fase di Esecuzione al netto del ribasso (comp.IVA ed oneri di legge)	14.487,46
B17	Spese tecniche per collaboratore archeologo durante operazioni di movimento terra (comp.IVA ed oneri di legge)	27.356,95
B18	IVA 22% su B2 e B3	18.909,44
<b>Totale Voce B</b>		<b>€ 432.738,32</b>
<b>TOTALE A+B</b>		<b>€ 1.292.267,75</b>

4 di notificare il presente atto al **Progettista, Studio Baffo S.r.l.**;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., sul sito della stazione appaltante [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul sito [www.serviziopubblici.it](http://www.serviziopubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it)".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore ad interim

Ing. Wanda D'Ercole