



Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Area: ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G03265 del 17/03/2025

Proposta n. 9092 del 17/03/2025

Oggetto:

DPCM del 15 dicembre 2022: Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 234 del 2021, di cui all'Allegato 1 - Int. n.162 "Ripristino banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio" CUP F88H22000780005, Int. 163 "Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica" CUP F88H22000890005, Int. n. 164 "Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento" CUP F88H22000900005, Int. 170 "Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica" CUP F88H22000800005 - CIG B0EE201EFE, Approvazione modifica del contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 120, comma 3, lett b del Dlgs 36/2023

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PALLAGROSI TANIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: DPCM del 15 dicembre 2022: Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 234 del 2021, di cui all'Allegato 1 – Int. n.162 *“Ripristino banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio”* CUP F88H22000780005; Int. 163 *“Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d’Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica”* CUP F88H22000890005; Int. n. 164 *“Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D’Aosta e Ponte Risorgimento”* CUP F88H22000900005; Int. 170 *“Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica”* CUP F88H22000800005 - CIG B0EE201EFE;
Approvazione modifica del contratto in corso di efficacia ai sensi dell’art. 120, comma 3, lett.b del Dlgs 36/2023.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Su proposta del dirigente dell’Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 11 gennaio 2024, concernente il Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale *“Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica”* all’ing. Luca Marta;

VISTO l’atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all’Ing. Antonio Battaglino;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: *“Legge di contabilità regionale”*;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: *“Regolamento regionale di contabilità”*, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: *“Legge di stabilità regionale 2025”*;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”*;

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 27, concernente *«Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di*

bilancio” per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;

VISTO l’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’art. 36-bis del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, concernente la nomina a Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della citata legge n. 234 del 2021, del prof. Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma pro-tempore;

VISTA la nota prot. RM/224 del 30 novembre 2022, come integrata con nota prot. RM/242 del 9 dicembre 2022, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso la proposta di programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

VISTO il DPCM del 15 dicembre 2022 con il quale è stata approvata la proposta di Programma dettagliato degli interventi predisposta dal Commissario;

CONSIDERATO che nel suddetto programma di interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025 è previsto lo stanziamento a favore della Regione Lazio di complessivi € 20.600.000,00 per la realizzazione di n. 10 interventi, per i quali la Regione Lazio è stata individuata Soggetto Attuatore delle opere;

VISTE le schede di cui all’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022 che individuano, per ciascun intervento identificato mediante codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma procedurale, costituito da obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, il costo complessivo, il finanziamento a carico delle risorse di cui al comma 420 della legge n. 234 del 2021 e delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, con l’indicazione delle relative fonti di finanziamento e riportano, altresì, le informazioni relative all’amministrazione proponente, ai soggetti attuatori, se definite, le modalità di attuazione degli interventi, nonché l’indicazione della percentuale dell’importo complessivo lordo dei lavori riconosciuta alla società “Giubileo 2025” ai sensi dell’articolo 1, comma 423, della legge n. 234 del 2021 in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento, pari al 1,80 per cento in caso di attribuzione del ruolo di soggetto attuatore, dello 0,60 per cento in caso di attribuzione del ruolo di stazione appaltante e dello 0,20 per cento per l’attività di rendicontazione e monitoraggio;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 14/04/2023 avente ad oggetto “DPCM del 15 dicembre 2022: Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 422, della legge 234 del 2021, di cui all’Allegato 1. Approvazione dello schema di convenzione tra la Società Giubileo 2025 Spa e la Regione Lazio.

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che è stata acquisita al protocollo regionale con n. prot. 517314 del 12/05/2023 la Convenzione che disciplina i rapporti tra la Società Giubileo 2025 Spa e la Regione Lazio Parti per

l'erogazione dei contributi concessi a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 420 della L. 234/2021 inerenti alla realizzazione degli interventi e definisce inoltre gli obblighi delle Parti, le procedure di monitoraggio e di rendicontazione sottoscritta in data 11/05/2023;

CONSIDERATO che nell'Allegato 1 del sopra citato DPCM è compreso l'intervento di seguito riportato, per il quale la Regione Lazio – Direzione regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica” è stata individuata Soggetto Attuatore:

INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	RISORSE GIUBILEO	CUP
<i>Intervento n.162 “Ripristino banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio”</i>	500.000,00	500.000,00	F88H22000780005
<i>Intervento n.163 “Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d’Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica”</i>	500.000,00	500.000,00	F88H22000890005
<i>Intervento n.164 “Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D’Aosta e Ponte Risorgimento”</i>	500.000,00	500.000,00	F88H22000900005
<i>Intervento n.170 “Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica”</i>	500.000,00	500.000,00	F88H22000800005

TENUTO CONTO che l'intervento è eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

TENUTO CONTO della natura manutentiva delle lavorazioni, che non comporteranno modifiche alle opere esistenti ed alterazioni all'assetto idraulico ed idrogeologico del tratto fluviale ma, anzi, contribuiranno a raggiungere più elevati livelli di sicurezza in termini idraulici, ambientali e sociali, ripristinando l'originaria storica visione d'insieme dell'argine muraglione del Tevere, si è ritenuto di poter procedere all'approvazione dei progetti definitivi senza dover indire apposita conferenza dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90;

PREMESSO CHE:

- gli interventi n. 162, 163, 164 e 170 si ritengono essere ricompresi nelle fattispecie elencate nel D.lgs. 42/2004 art. 149, comma 1° e al punto A.25 dell'Allegato A al DPR 31/2017, in quanto riconducibili ad interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua, per la quale non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146 del medesimo decreto;
- la natura manutentiva delle lavorazioni non comporterà modifiche alle opere esistenti ed alterazioni all'assetto idraulico ed idrogeologico del tratto fluviale ma, anzi, contribuirà a raggiungere più elevati livelli di sicurezza in termini idraulici, ambientali e sociali, ripristinando l'originaria storica visione d'insieme dell'argine muraglione di cui trattasi, si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo senza dover indire apposita conferenza dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90;
- l'intervento n. 162 ricade nell'ambito territoriale dell'intervento giubilare n. 161 (ex 65) denominato “Realizzazione di un parco Pubblico – Oasi Naturalistica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio”, con Soggetto Attuatore il Comune di Roma Capitale;

- al fine di accelerare le tempistiche per l'attuazione dell'intervento n. 162, all'interno della Conferenza di servizi dell'intervento n. 161 (ex 65), indetta con nota prot. n. QL50220 del 06/07/2023 del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma Capitale, sono stati chiesti anche i pareri propedeutici all'approvazione dell'intervento n. 162 indicato in oggetto;
- che con Det. n. QL13333 del 27/09/2023 del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma Capitale è stata conclusa con esito positivo la Conferenza di Servizi, e che tale esito è valido anche per l'approvazione dell'intervento giubilare n. 162 (ex 66), come riportato nel verbale di conclusione della conferenza di servizi prot. n. QL67806 del 19/09/2023 del suddetto Dipartimento Tutela Ambientale;
- con nota prot. reg. 1224782 del 27/10/2023 è stato trasmesso il progetto definitivo dell'intervento n.163 agli Enti interessati, ai fini di una loro valutazione in merito alla non necessità di indire apposita conferenza dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90, per l'approvazione del progetto stesso e che con nota prot. reg 0212369 del 15/02/2024 è pervenuto solo il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma;
- con nota prot. reg. 1173907 del 18/10/2023 è stato trasmesso il progetto definitivo dell'intervento n.164 agli Enti interessati, ai fini di una loro valutazione in merito alla non necessità di indire apposita conferenza dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90, per l'approvazione del progetto stesso e che con nota prot. reg 1468707 del 18/12/2023 è pervenuto solo il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma;
- con nota prot. reg. n. 1195237 del 23/10/2023 è stato trasmesso il progetto definitivo dell'intervento n.170 agli Enti interessati, ai fini di una loro valutazione in merito alla non necessità di indire apposita conferenza dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90, per l'approvazione del progetto stesso e che con nota prot. reg. n. 0273269 del 27/02/2024 è pervenuto solo il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma;
- per l'intervento n. 162 con verbale redatto e sottoscritto dal RUP stesso e dal progettista IGEO S.r.l. in data 06/03/2024 prot. n. 0318592 si è proceduto alla verifica e alla validazione del progetto esecutivo; - per l'intervento n. 163 con il verbale redatto e sottoscritto dal RUP stesso e dal progettista Ing. Donato Fiorillo in data 04/03/2024 prot. int. 0303590 si è proceduto alla verifica e alla validazione del progetto esecutivo;
- per l'intervento n. 164, con il verbale redatto e sottoscritto dal RUP stesso e dal progettista Ing. Enrico Bennati in data 19/12/2023 prot. int. 1475557, si è proceduto alla verifica e alla validazione del progetto esecutivo;
- per l'intervento n. 170, con il verbale redatto e sottoscritto dal RUP stesso e dal progettista Operatore economico Ing. Andrea Ritossa Srl in data 30/01/2024 si è proceduto alla verifica e alla validazione del progetto esecutivo;
- con la determinazione n. G02585 del 07/03/2024 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento Int. 162 "Ripristino banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio" aggiornato in intervento n. 162 "Realizzazione strada di servizio per le funzioni di vigilanza idraulica e di emergenza sulla banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio";
- con la determinazione n. G02592 del 07/03/2024 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento: Int. 163 "Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica" aggiornato in intervento n. 163 "Pulizia e

ripristino della banchina pavimentata tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica”;

- con la determinazione n. G17171 del 20/12/2023, si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento n. 164, denominato: "Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento" aggiornato in intervento n. 164 "Valorizzazione della banchina tra ponte Duca d'Aosta e ponte Risorgimento in destra idraulica";
- con la determinazione n. G00999 del 30/01/2024, si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento: “Valorizzazione della banchina da ponte Fabrizio a ponte Testaccio in sinistra idraulica” aggiornato in Intervento n.170 “Valorizzazione della banchina da ponte Fabrizio a ponte Palatino in sinistra idraulica”;

PRESO ATTO CHE:

- per l'intervento n. 162 con Determinazione n. G17414 del 22/12/2023 è stato impegnato e prenotato l'importo complessivo di 488.796,04;
- per l'intervento n. 163 con Determinazione n. G17061 del 19/12/2023 è stato impegnato e prenotato l'importo complessivo di € 486.279,01;
- per l'intervento n. 164 con Determinazione n. G16872 del 15/12/2023 è stato impegnato e prenotato l'importo complessivo di 486.635,74;
- per l'intervento n. 170 con Determinazione n. G17022 del 18/12/2023 è stato impegnato e prenotato l'importo di complessivi € 485.516,72;
- si è provveduto alla modifica dei QE dei progetti attraverso la rimodulazione di alcuni importi riferiti alle somme a disposizione, e ad impegnare tutte le somme necessarie per l'attuazione degli interventi in oggetto;

CONSIDERATO che la Direzione regionale in materia di Lavori Pubblici ha operato con l'istituto dell'Accordo Quadro nei termini previsti dall'art. 59, comma 3, del D.lgs. 36/2023, in modo da consentire esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria nei tratti lungo il Fiume Tevere;

CONSIDERATO che per l'intervento n. 162 l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori, è pari a € 385.100,57, di cui € 375.513,02 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi per la manodopera pari a € 152.476,08 non soggetti a ribasso) ed € 9.587,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che per l'intervento n. 163 l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori, è pari a € 367.361,58, di cui € 362.173,93 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi per la manodopera pari a € 126.744,60 non soggetti a ribasso) ed € 5.187,65 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che per l'intervento n. 164 l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori, è pari a € 382.992,96, di cui € 376.080,36 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi per la manodopera pari a € 181.143,90 non soggetti a ribasso) ed € 6.912,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che per l'intervento n. 170 l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori, è pari a € 385.815,38, di cui € 379.315,38 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi per la manodopera pari a € 53.986,87 non soggetti a ribasso) ed € 6.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO che gli interventi in oggetto richiamati nell'allegato 1 del DPCM 15/12/22, sono dichiarati essenziali ed indifferibili e quindi il rispetto della milestone fissato nel programma del Giubileo va considerato motivo di urgenza;

CONSIDERATO che con determinazione n. G02886 del 14/03/2024 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, l'Ing. Tania Pallagrosi ed è stato costituito

l'ufficio della direzione lavori, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, individuando l'Ing. Mariangela Franco quale Direttore dei lavori, l'Arch. Lea Fanny Pani e l'Arch. Silvia Chiavoni quali direttori operativi;

CONSIDERATO che con determinazione n. G07860 del 13/06/2024 è stato nominato il P.I. Edmondo di Rocco quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi l'art. 90 comma 4 e 5 del D.lgs. 81/2008;

CONSIDERATO altresì che con Determinazione n.G07860 del 13/06/2024 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in favore del concorrente RTI DELL'ORCO SRL Mandataria con sede legale in Laterza via G. Papini, 16 C.F. e P.IVA 02831020736 – LA FENICE SRL Mandante con sede legale in Roma Via San Nicola Da Tolentino, n. 15/18, codice fiscale e partita IVA 14387151005, che ha offerto il ribasso del 35,32%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 993.913,68, di cui € 965.725,88 per lavori al netto del ribasso ed € 28.187,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

VISTO il Contratto d'appalto sottoscritto in data 08/10/2024 Reg. n. 29853 del 05/12/2024 con l'impresa RTI DELL'ORCO SRL Mandataria con sede legale con sede legale in Laterza via G. Papini, 16 C.F. e P.IVA 02831020736 – LA FENICE SRL Mandante con sede legale in Roma Via San Nicola Da Tolentino, n. 15/18, codice fiscale e partita IVA 14387151005 in corso di registrazione;

VISTO che in data 17 giugno 2024 è stato firmato il verbale di consegna lavori sotto riserva di legge;

CONSIDERATO che gli importi impegnati e prenotati per il lavoro in oggetto risultano essere i seguenti:

<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>n. impegno</i>	<i>creditore</i>	<i>capitolo</i>
Lavori (IVA inclusa) int. 162	€79.762,91	46180/2024	DELL'ORCO SRL (cod. cred. 249983)	U0000E42143
	€388.396,55	5596/2024		
Lavori (IVA inclusa) int. 163	€77.661,04	50407/2024		
	€370.520,09	50405/2024		
Lavori (IVA inclusa) int. 164	€81.224,28	45700/2024		
Lavori (IVA inclusa) int. 170	€81.013,79	50408/2024		
	€133.996,03	50402/2024		
Variante (IVA inclusa)	€18.691,92	7616/2025		
	€140.549,78	68687/2024		
Spese tecniche per progettazione definitiva - esecutiva e CSP (inclusa IVA e Cassa) int. 162		54700/2023		
	€11.203,96	41454/2024		
atto aggiuntivo IGEOS	€4.884,26	46183/2024		
Spese tecniche per progettazione definitiva - esecutiva e CSP (inclusa IVA e Cassa) int. 163	€13.720,99	54721/2023	Donato Fiorillo (cod. cred. 246402)	U0000E42143
Spese tecniche per progettazione definitiva - esecutiva e CSP (inclusa IVA e Cassa) int. 164	€13.364,26	54720/2023	Enrico Bennati (cod. cred. 246353)	U0000E42143
Spese tecniche per progettazione definitiva - esecutiva e CSP (inclusa IVA e Cassa) int. 170	€14.483,28	54705/2023	ING. ANDREA RITOSSA SRL (cod. cred. 212321)	U0000E42143

Indagini geologiche e geognostiche (IVA Inclusa) int. 162	€4.884,26	46183/2024	IGEOS S.r.l. (cod. cred. 246404)	U0000E42143
incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a) int. 162	€1.074,47	46179/2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)	U0000E42143
	€4.297,85	5595/2024		
incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a) int. 163	€1.028,61	45866/2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)	U0000E42143
	€4.114,45	5405/2024		
incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a) int. 164	€1.608,58	45698/2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)	U0000E42143
	€3.753,33	5368/2024		
incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a) int. 170	€1.620,42	45732/2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)	U0000E42143
	€3.781,00	5404/2024		
Contributo ANAC int. 162	€250,00	46181/2024	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)	U0000T19427
Contributo ANAC int. 163	€250,00	45867/2024	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)	
Contributo ANAC int. 164	€250,00	45702/2024	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)	
Contributo ANAC int. 170	€250,00	45729/2024	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)	
2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo) int. 162	€998,00	46182/2024	Società Giubileo 2025 Spa (cod. deb. 245261)	U0000E42143
2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo) int. 163	€998,00	45869/2024	Società Giubileo 2025 Spa (cod. deb. 245261)	U0000E42143
2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo) int. 164	€998,00	45699/2024	Società Giubileo 2025 Spa (cod. deb. 245261)	U0000E42143
2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo) int. 170	€998,00	45730/2024	Società Giubileo 2025 Spa (cod. deb. 245261)	U0000E42143
Imprevisti (IVA Inclusa) int. 162	€1.826,40	46178/2024	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42143
	€7.305,60	5594/2024		
Imprevisti (IVA Inclusa) int. 163	€6.341,36	45870/2024	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42143
	€25.365,46	5407/2024		
Imprevisti (IVA Inclusa) int. 164	€2.554,88	45701/2024	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42143
	€10.219,54	5370/2024		
Imprevisti (IVA Inclusa) int. 170	€1.634,51	45731/2024	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42143
	€1.159,60	5403/2024		
sorveglianza archeologica - int. 170	€5.379,43	55170/2024	SI.RA. ARCHEOLOGIA SRL (cod. cred. 250946)	U0000E42143
	€2.664,48	68210/2024		
totale al netto RA	€1.522.414,89			
ribasso d'asta	€636.826,81			
	€2.159.241,70			

CONSIDERATO che per l'intervento 162 "Ripristino banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio" CUP F88H22000780005, durante l'esecuzione dei lavori, è emersa la necessità, ai fini del rispetto delle tempistiche stringenti dettate dal Programma del Giubileo 2025, di adeguare e modificare alcune quantità delle lavorazioni in diminuzione;

CONSIDERATO che per l'intervento 163 Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica" CUP F88H22000890005, durante l'esecuzione dei lavori è emerso che una porzione di banchina risulta priva di pavimentazione, pertanto, al fine di assicurare

il transito dei mezzi autorizzati in condizioni adeguate, è stata prevista la posa in opera di misto stabilizzato di cava;

CONSIDERATO che per l'intervento 164 "Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento" CUP F88H22000900005:

- durante la pulizia della mantellata è stato accertato che le condizioni della stessa nel tratto da Ponte della Musica a Ponte Duca D'Aosta richiedono maggiori quantitativi di lastre di travertino da sostituire;
- nel tratto di mantellata in tufo, da Scalo di alaggio a Ponte Risorgimento, sono state necessarie delle lavorazioni per dei ripristini puntuali della stessa;

CONSIDERATO che per l'intervento 170 "Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica" CUP F88H22000800005, la caratterizzazione delle terre ha determinato lo smaltimento del rifiuto in discarica e non a recupero come previsto nel progetto iniziale con dei costi in aumento;

RICHIAMATO l'art. 120, comma 3 del D.lgs. 36/23 che recita: *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

a) le soglie fissate all'articolo 14;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

PRESO ATTO che l'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'articolo 5, rubricato "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali", prescrive:

- comma 1: "Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi";
- comma 6, ultimo periodo, secondo cui: "(a) i fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice".

TENUTO CONTO che si è ravvisata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, prevedendo modifiche del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art. 120, comma 3, lett.b del Dlgs 36/2023;

CONSIDERATO che le modifiche resisi necessarie non sono sostanziali in quanto non alterano la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa;

PRESO ATTO che nei documenti di gara e precisamente nel capitolato d'appalto all'art. XX, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Dlgs. 36/23, è stato stabilito che, qualora in corso di esecuzione si fosse reso necessario un aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale, la stazione appaltante poteva imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

VISTA la Determinazione n. G18135 del 30/12/2024 di approvazione della variante e delle modifiche al contratto in corso di efficacia sottoscritto in data 08/10/2024 – Reg. Cron. 29853 del 05/12/2024 ai sensi

dell'art. 120, comma 3 lett.b del Dlgs 36/2023 che ha determinato un incremento dell'importo contrattuale di € 130.525,98 oltre IVA al 22% per un totale di € 159.241,70 corrispondente ad una variazione in aumento del **13,13%** sull'importo contrattuale;

VISTO che per effetto dei lavori in aumento, previsti nella perizia dei lavori approvata con Determinazione n. G18135 del 30/12/2024, il tempo utile per dare ultimati i lavori, veniva prorogato di ulteriori 45 gg (quarantacinque giorni);

VISTA la Perizia dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore Lavori Ing. Mariangela Franco, costituita per ciascuno degli interventi Int. n.162 "Ripristino banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio" CUP F88H22000780005, Int. 163 "Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica" CUP F88H22000890005, Int. n. 164 "Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento" CUP F88H22000900005 e Int. 170 "Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica" CUP F88H22000800005, dai seguenti documenti:

- 00./n.int. ELENCO ELABORATI
- 01./n.int. RELAZIONE TECNICA GENERALE
- 02./n.int. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 03./n.int. ELENCO PREZZI
- 04./n.int. QUADRO ECONOMICO
- 05./n.int. QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
- 06. ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

VISTI i seguenti quadri economici di variante degli interventi redatti dal D.L.:

Int. 162 "Ripristino banchina in destra idraulica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio"	
CUP: F88H22000780005	
QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI	
a1) Importo Lavori	€331 361,94
RIBASSO 35,32%	€117 037,04
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€214 324,90
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€9 525,71
Importo totale a)	€223 850,61
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Spese tecniche	
b1a) Spese tecniche per progettazione definitiva	€4 064,77
b1b) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€3 363,94
b1c) Piano di sicurezza e coordinamento	€1 401,65
b1d) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)	€5 372,32
Totale b1)	€14 202,68
b2) Indagini geologiche e geognostiche al netto del ribasso	€4 003,49
b3) Contributo ANAC	€250,00
b4) 2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo)	€998,00
b5) Imprevisti	€50 334,86
b6) Imposte e tasse	

b6a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1a-b1b-b1c)	€353,21
b6b) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1a-b1b-b1c-b6a)	€2 020,39
b6c) IVA su Importo lavori e imprevisti (22% di a e b5)	€60 320,80
b6d) IVA su indagini geologiche e geognostiche	€880,77
Totale b6)	€63 575,17
b7) Economie di gara	
b7a) Ribasso d'asta	€117 037,04
b7b) I.V.A. su ribasso d'asta	€25 748,15
Importo totale b7)	€142 785,19
Importo totale b)	€276 149,38
TOTALE a) + b)	€500 000,00

Int. 163 “Realizzazione del manto di banchina pavimentato tra Ponte Duca d’Aosta e Ponte della Musica in sinistra idraulica” CUP: F88H22000890005	
QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	Assestamento
a1) Importo Lavori	€600 128,51
RIBASSO 35,32%	€211 965,39
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€388 163,12
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€5 187,65
Importo totale a)	€393 350,77
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Spese tecniche	
b1a) Spese tecniche per progettazione definitiva	€4 977,95
b1b) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€4 119,67
b1c) Piano di sicurezza e coordinamento	€1 716,54
b1d) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)	€5 143,06
Totale b1)	€15 957,22
b2) Contributo ANAC	€250,00
b3) 2% per l’attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo)	€998,00
b4) Imprevisti	
b5) Imposte e tasse	
b5a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1a-b1b-b1c)	€432,57
b5b) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1a-b1b-b1c-b5a)	€2 474,28
b5c) IVA su Importo lavori e imprevisti (22% di a e b4)	€86 537,17
Totale b5)	€89 444,00
b6) Economie di gara	
b6a) Ribasso d'asta lavori	€-
b6b) IVA su Economie di gara	€-
Totale b6)	€-
Importo totale b)	€106 649,22
TOTALE a) + b)	€500 000,00

Int. 164 "Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento" CUP: F88H22000900005	
QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	Assestamento
<i>a1) Importo Lavori</i>	€349 237,74
<i>a1.1) di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso</i>	
RIBASSO 35,32%	€123 350,77
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€225 886,97
<i>a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€6 912,60
Importo totale a)	€232 799,57
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Spese tecniche	
b1a) Spese tecniche per progettazione definitiva	€4 848,52
b1b) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€4 012,56
b1c) Piano di sicurezza e coordinamento	€1 671,91
b1d) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)	€5 361,91
Totale b1)	€15 894,90
b2) Contributo ANAC	€250,00
b3) 2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo)	€998,00
b4) Imprevisti	€37 313,44
b5) Imposte e tasse	
b5a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1a-b1b-b1c)	€421,32
b5b) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1a-b1b-b1c-b5a)	€2 409,95
b5c) IVA su Importo lavori e imprevisti (22% di a e b4)	€59 424,86
Totale b5)	€62 256,12
b6) Economie di gara	
b6a) Ribasso d'asta lavori	€123 350,77
b6b) IVA su Economie di gara	€27 137,17
Totale b6)	€150 487,94
Importo totale b)	€267 200,40
TOTALE a) + b)	€500 000,00

Intervento n. 170 "Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica". CUP: F88H22000800005	
QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	Assestamento
<i>a1) Importo Lavori</i>	€394 349,19

RIBASSO 35,32%	€139 284,13
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€255 065,06
<i>a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€6 500,00
Importo totale a)	€261 565,06
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<i>b1) Spese tecniche</i>	
b1a) Spese tecniche per progettazione definitiva	€5 254,50
b1b) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€4 348,54
b1c) Piano di sicurezza e coordinamento	€1 811,90
b1d) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)	€5 401,42
b1e) Sorveglianza archeologica	€6 339,78
Totale b1)	€23 156,14
b2) Contributo ANAC	€250,00
b3) 2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo)	€998,00
b4) Imprevisti	€6 701,96
<i>b5) Imposte e tasse</i>	
b5a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1a-b1b-b1c-b1e)	€710,19
b5b) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1a-b1b-b1c-b1e-b5a)	4 062,28 €
b5c) IVA su Importo lavori e imprevisti (22% di a e b4)	€59 018,74
Totale b5)	€63 791,20
<i>b6) Economie di gara</i>	
b6a) Ribasso d'asta lavori	€117 653,80
b6b) IVA su Economie di gara	€25 883,84
Totale b6)	€143 537,64
Importo totale b)	€238 434,94
TOTALE a) + b)	€500 000,00

VISTA la modifica contrattuale, ai sensi degli artt. 120, c. 3 e c. 9 e art. 5, dell'All. II.14 del Codice degli appalti, che comporta:

- un minore costo nell'esecuzione delle opere previste e computate nei progetti esecutivi, per un importo netto complessivo pari a € 1.111.566,01 di cui € 28.125,96 per oneri della sicurezza, pari al -1.14 % dell'importo di contratto;
- la non acquisizione di ulteriori autorizzazioni o pareri;
- la necessità di lavori migliorativi ed aggiuntivi per l'amministrazione aggiudicatrice;
- i nuovi prezzi, non previsti nel contratto originario, sono stati determinati ex art. 5 dell'All. II.14;
- un nuovo affidamento ad altro operatore determinerebbe, per la Stazione Appaltante, una duplicazione dei costi, con inevitabili disagi e rallentamenti che comprometterebbero il rispetto delle tempistiche per la conclusione dei lavori;

PRESO ATTO che alcune lavorazioni previste nella modifica contrattuale, richiedono tempi maggiori di esecuzione dovuti in particolare alla complessità delle stesse, si concede all'impresa una proroga di 30 gg (trenta) naturali e consecutivi dalla scadenza del precedente termine fissato per il 18/03/2025;

VISTO il quadro economico comparativo contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L., dal quale si evince un importo complessivo di variante pari ad € 117.652,33 oltre IVA, come di seguito indicato:

	POST GARA (con ribasso del 35,32%)			PERIZIA approvata con Determinazione n. G18135 del 30/12/2024 (con ribasso del 35,32%)			PERIZIA (con ribasso del 35,32%)		
	Importo lavori	Sicurezza	Importo Totale	Importo lavori	Sicurezza	Importo Totale	Importo lavori	Sicurezza	Importo Totale
Int. 162	€ 242 881,82	€9 587,55	252 469,37 €	€225 456,21	€9 525,71	234 981,92 €	€214 324,90	€9 525,71	223 850,61 €
Int. 163	€ 234 254,10	€5 187,65	239 441,75 €	€382 269,58	€5 187,65	387 457,23 €	€388 163,12	€5 187,65	393 350,77 €
Int. 164	€243 24 8,78	€6 912,60	250 161,38 €	€243 248,76	€6 912,60	250 161,36 €	€225 886,97	€6 912,60	232 799,57 €
Int. 170	€ 245 341,19	€6 500,00	251 841,19 €	€245 339,15	€6 500,00	251 839,15 €	€255 065,06	€6 500,00	261 565,06 €
TOTALE	€ 965 725,88	€28 187,80	993 913,68 €	€1 096 313,70	€28 125,96	1 124 439,66 €	€1 083 440,05	€28 125,96	1 111 566,01 €

RITENUTO pertanto necessario, al fine di eseguire la realizzazione di un'opera indifferibile ed urgente prevista nel programma degli interventi per il Giubileo 2025, affidare l'esecuzione delle lavorazioni in variante degli interventi nn. 162, 163, 164 e 170 - DPCM del 15 dicembre 2022, all'impresa in RTI DELL'ORCO SRL Mandataria C.F. e P.IVA 02831020736 – LA FENICE SRL Mandante, C.F. e P.IVA 14387151005, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs 36/2023, per un importo dei lavori pari ad € 1.111.566,01 (al netto del ribasso contrattuale del 35,32%) corrispondente ad una variazione in diminuzione del -1.14 % sull'importo contrattuale;

RICHIAMATO l'art. 120, comma 13, del d.lgs. 36/23 che recita “per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante”;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto Ing. Tania Pallagrosi, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;

RITENUTO pertanto necessario con il presente provvedimento di:

- approvare la modifica contrattuale dei lavori degli interventi nn. 162, 163, 164 e 170 DPCM del 15 dicembre 2022 Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, redatta, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del Dlgs 36/2023, dal Direttore dei Lavori Ing. Mariangela Franco e costituita per ciascun intervento dagli elaborati di seguito riepilogati conservati agli atti dal RUP:

- 00./n.int. ELENCO ELABORATI
- 01./n.int. RELAZIONE TECNICA GENERALE
- 02./n.int. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 03./n.int. ELENCO PREZZI
- 04./n.int. QUADRO ECONOMICO
- 05./n.int. QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
- 06. ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:

1. di approvare la modifica contrattuale degli interventi nn. 162, 163, 164 e 170, DPCM del 15 dicembre 2022 Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, redatta, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del Dlgs 36/2023, dal Direttore dei Lavori Ing. Mariangela Franco e costituita per ciascun intervento dagli elaborati di seguito riepilogati conservati agli atti dal RUP:

- 00./n.int. ELENCO ELABORATI
 01./n.int. RELAZIONE TECNICA GENERALE
 02./n.int. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 03./n.int. ELENCO PREZZI
 04./n.int. QUADRO ECONOMICO
 05./n.int. QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
 06. ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

2. di dare atto che la Perizia dei lavori trasmessa dalla D.L., presenta un importo dei lavori complessivo al netto del ribasso e compreso gli oneri della sicurezza pari a € 1.111.566,01 di cui € 28.125,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e che la stessa comporta pertanto una diminuzione di spesa pari ad € 12.873,65 (al netto del ribasso contrattuale del 35,32%,) corrispondente ad una variazione in diminuzione del -1.14% sull'importo contrattuale;
3. di concedere all'impresa una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del precedente termine fissato per il 18/03/2025;
4. di approvare i quadri economici a seguito della modifica contrattuale degli interventi in oggetto, come di seguito riportato:

Intervento n. 170 “Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica”. CUP: F88H22000800005	
QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	Assestamento
<i>a1) Importo Lavori</i>	€394 349,19
RIBASSO 35,32%	€139 284,13
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€255 065,06
<i>a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€6 500,00
Importo totale a)	€261 565,06
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<i>b1) Spese tecniche</i>	
b1a) Spese tecniche per progettazione definitiva	€5 254,50
b1b) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€4 348,54
b1c) Piano di sicurezza e coordinamento	€1 811,90
b1d) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,750% di a)	€5 401,42
b1e) Sorveglianza archeologica	€6 339,78
Totale b1)	€23 156,14
b2) Contributo ANAC	€250,00
b3) 2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo)	€998,00
b4) Imprevisti	€6 701,96
<i>b5) Imposte e tasse</i>	
b5a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1a-b1b-b1c-b1e)	€710,19

b5b) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1a-b1b-b1c-b1e-b5a)	4 062,28 €
b5c) IVA su Importo lavori e imprevisti (22% di a e b4)	€59 018,74
Totale b5)	€63 791,20
b6) Economie di gara	
b6a) Ribasso d'asta lavori	€117 653,80
b6b) IVA su Economie di gara	€25 883,84
Totale b6)	€143 537,64
Importo totale b)	€238 434,94
TOTALE a) + b)	€500 000,00

5. di comunicare all'ANAC, ai sensi dell'art. 5, comma 11 dell'allegato II.14 del Codice le modificazioni al contratto entro trenta giorni dall'esecutività del presente atto;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio entro trenta giorni o 120 giorno al Capo dello Stato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il Direttore
Ing. Luca Marta