

Direzione: AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Area: BONIFICA DEI SITI INQUINATI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G06307 del 11/05/2026

Proposta n. 14540 del 21/04/2026

Oggetto:

Intervento "Completamento della fase finale dell'intervento di bonifica della ex discarica abusiva in via Donegani, loc. Lunghezza (RM) e sistemazione finale dell'area" - Approvazione della perizia di variante relativa alla modifica del sistema di regimazione e recapito delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con approvazione dell'Atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi. CUP F81G21000010005 - CIG B52FF853A5.

Proponente:

Estensore	FRONZI GABRIELE	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FRONZI GABRIELE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	B. CARINGI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____
Firma di Concerto		

Oggetto: Intervento “Completamento della fase finale dell'intervento di bonifica della ex discarica abusiva in via Donegani, loc. Lunghezza (RM) e sistemazione finale dell'area” – Approvazione della perizia di variante relativa alla modifica del sistema di regimazione e recapito delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con approvazione dell'Atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi. CUP F81G21000010005 – CIG B52FF853A5.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Bonifica dei siti inquinati;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, concernente “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata legge regionale n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima legge regionale n. 11/2020;

VISTO in particolare, l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa, nel caso delle determinazioni d'impegno;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2025, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2025, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;

VISTA la Deliberazione 30 dicembre 2025, n. 1349 recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione 30 dicembre 2025, n. 1350 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026 - 2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la DGR n. 21 del 22.01.2026 riguardante “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 476 del 26 giugno 2025, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti” all’Ing. Wanda D’Ercole;

VISTO l’Atto di Organizzazione della Regione Lazio n. G00909 del 24 gennaio 2025 con il quale è stato conferito all’Ing. Benito Caringi l’incarico di Dirigente dell’Area Bonifica dei siti inquinati della Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in particolare la Parte Quarta, la quale detta norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la Deliberazione 4 gennaio 2024, n. 3 rubricata “Revoca della DGR 296/2019 e approvazione delle nuove Linee Guida ‘Bonifica di siti contaminati’ - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.”;

VISTA la DGR 3 aprile 2025, n. 118 che contiene, tra l’altro, il nuovo Sistema di Contrasto al Riciclaggio ed al finanziamento del Terrorismo (SiCoRiTe);

VISTO il D.lgs. 231/2007 *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”* ed in particolare l'art. 10 comma 1 lettera b;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 con la quale è stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, comprendente il Piano regionale delle bonifiche;

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. 604 del 08/09/2020 sono stati attivati i poteri sostitutivi nei confronti di Roma Capitale per le attività finalizzate al completamento dell'intervento di bonifica della discarica abusiva di Lunghezza, via Donegani snc;
- in data 16 ottobre 2020 la Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti (ora Ambiente Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti) ha preso in carico l'area interessata al completamento dell'intervento;
- con Determinazione n. G02723 del 12/03/2021 è stato affidato il servizio di aggiornamento della documentazione progettuale dell'intervento finalizzato alla conclusione della bonifica della ex discarica abusiva di Lunghezza;
- con Determinazione n. G13913 del 23/10/2023 il dott. Gabriele Fronzi è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per l'intervento in oggetto;
- con Determinazione n. G17671 del 29/12/2023 si è conclusa la conferenza di servizi decisoria relativa al procedimento di approvazione del progetto di bonifica della discarica abusiva in via Donegani, loc. Lunghezza;
- con Determinazione a contrarre n. G16675 del 09/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento ed il relativo quadro economico e disposta la copertura finanziaria delle somme necessarie all'attuazione dell'intervento;
- con Determinazione n. G05830 del 12/05/2025 sono stati aggiudicati i lavori e approvato il quadro economico rimodulato post gara;
- con Determinazione n. G07633 del 16/06/2025 è stato affidato il servizio di Direzione Lavori e rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione ed è stato da ultimo ridefinito il quadro economico dell'intervento;

- nell'ambito dell'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la modifica del sistema di regimazione e recapito delle acque meteoriche, a seguito dell'impossibilità di realizzare il tracciato originario del collettore verso il Fosso dell'Osa per interferenze e per la presenza della fascia di rispetto ferroviaria, come rappresentato e motivato nella perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori;
- si è reso necessario indire una Conferenza di servizi ex art. 14-bis, comma 5, L. 241/1990, per l'acquisizione degli atti di assenso, nulla osta e pareri delle Amministrazioni competenti in materia ambientale, da intendersi sostitutivi ai sensi dell'art. 14-quater della medesima legge, in relazione alla modifica del sistema di regimazione e recapito delle acque meteoriche;

VISTA la Determinazione n. G00826 del 27/01/2026 di conclusione con esito positivo della conferenza di servizi ex art. 14-bis, comma 5, L. 241/1990 relativa alla modifica del sistema di regimazione e recapito delle acque meteoriche, che ai sensi dell'art. 14-quater sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso delle amministrazioni interessate, con le prescrizioni ivi indicate, tra cui l'acquisizione del provvedimento autorizzativo/nulla osta RFI ai sensi del D.P.R. 753/1980 per le opere ricadenti in fascia di rispetto ferroviaria;

VISTA la nota acquisita al protocollo regionale n. 226034 del 02/03/2026, con la quale la Direzione Lavori (Arch. Carlo Melfi – SPM s.r.l.) ha trasmesso la perizia di variante e la relativa documentazione per i successivi adempimenti, come di seguito rappresentato:

ELENCO ELABORATI:

CODICE	TITOLO	ALL.	SCALA	REV
A RELAZIONI:				
A.00	ELENCO ELABORATI	REL	--	0
A.01	RELAZIONE TECNICA E GENERALE	REL	--	0
A.02	STUDIO ANALISI DEL RISCHIO	REL	--	0
B1 Elaborati grafici – PLANIMETRIE:				
B1.01	COROGRAFIA	TAV	1:10.000 1:5.000	0
B1.02	INQUADRAMENTO DA FOTO SATELLITARE	TAV	1:2.000	0
B1.03	STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRO	REL	--	0

CODICE	TITOLO	ALL.	SCALA	REV
B1.04	STRALCIO PRG E STRALCIO PAI	TAV	1:10.000	0
B1.05	PLANIMETRIA CATASTALE	TAV	1:1000	0
B1.06	PLANIMETRIA DI RILIEVO DELLO STATO ATTUALE	TAV	1:500	0
B1.07	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	TAV	1:1000	0
B1.08	PLANIMETRIA GENERALE, DI DETTAGLIO E SEZIONE CON FASCIA DI RISPETTO	TAV	1:500 1:100	0
B1.09	PLANIMETRIA DI UBICAZIONE PIEZOMETRI	TAV	1:500	0
B1.10	PLANIMETRIA DI PROGETTO - COPERTURA IMPERMEABILE	TAV	1:500	0
B1.11	PLANIMETRIA DI PROGETTO - RETI IDRAULICHE	TAV	1:500	0
B1.12	PLANIMETRIA DI PROGETTO - DEMOLIZIONI	TAV	1:500	0
B1.13	PLANIMETRIA DI PROGETTO - RICOPERTURA	TAV	1:500	0
B1.14	PLANIMETRIA DI PROGETTO - SISTEMAZIONE DELL'AREA	TAV	1:500	0
B1.15	LAYOUT DI CANTIERE	TAV	1:500	0
B2 Elaborati grafici – SEZIONI:				
B2.01	SEZIONI MORFOLOGICHE LONGITUDINALI - SEZIONI 1-3-4	TAV	1:200	0
B2.02	SEZIONI MORFOLOGICHE LONGITUDINALI - SEZIONI 5-7	TAV	1:200	0
B2.03	SEZIONI MORFOLOGICHE TRASVERSALI - SEZIONI 4-5-6	TAV	1:200	0
B2.04	SEZIONI MORFOLOGICHE TRASVERSALI - SEZIONI 7-8-9	TAV	1:200	0
B2.05	SEZIONI MORFOLOGICHE TRASVERSALI - SEZIONI 10-11-12	TAV	1:200	0
B2.06	SEZIONE GEOLOGICA LONGITUDINALE TIPOLOGICA - SEZIONE 3	TAV	1:200	0

CODICE	TITOLO	ALL.	SCALA	REV
B2.07	SEZIONE GEOLOGICA TRASVERSALE TIPOLOGICA - SEZIONE 9	TAV	1:200	0
B2.08	SEZIONE LONGITUDINALE - CONFRONTO FRA PROGETTO ATTUALE E SOLUZIONE PRECEDENTE	TAV	1:200	0
B2.09	PROFILO LONGITUDINALE DEL COLLETTORE EMISSARIO	TAV	1:500	0
B2.10	SEZIONI DEL COLLETTORE EMISSARIO	TAV	1:50	0
B3 Elaborati grafici – PARTICOLARI COSTRUTTIVI:				
B3.01	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	TAV	varie	0
B3.02	PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEL COLLETTORE EMISSARIO	TAV	1:25	0
B3.03	RIPRISTINO ELEMENTI AMMALORATI	TAV	varie	0
B3.04	POZZETTI DEL COLLETTORE EMISSARIO	TAV	1:20	0
C PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI:				
C.01	MANUALE D'USO	REL	--	0
C.02	MANUALE DI MANUTENZIONE	REL	--	0
C.03	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE	REL	--	0
D ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI:				
D.01	ELENCO DEI PREZZI UNITARI ED ANALISI NUOVI PREZZI	REL	--	0
D.02	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	REL	--	0
D.03	QUADRO COMPARATIVO LAVORI	REL	--	0
D.04	QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA	REL	--	0
D.05	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE CON CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI	REL	--	0
D.06	QUADRO ECONOMICO	REL	--	0

CODICE	TITOLO	ALL.	SCALA	REV
E ANNESSO:				
E.01	SISTEMAZIONE MORFOLOGICA - PLANIMETRIA DI PROGETTO	TAV	1:500	0
E.02	SISTEMAZIONE MORFOLOGICA - RILIEVO DELL'ABBANCAMENTO TERRE DI LUNGHEZZINA	TAV	1:500	0
E.03	SISTEMAZIONE MORFOLOGICA - GESTIONE TERRE DI LUNGHEZZINA	TAV	varie	0

DATO ATTO che i suddetti elaborati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che con esso se ne dispone l'approvazione;

VISTO il parere del progettista Ing. Raffaello Colosimo, reso con e-mail del 09/03/2026 e trasmesso dalla Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, dal quale si evince l'assenza di elementi ostativi alla perizia di variante relativa alla modifica del sistema di regimazione e recapito delle acque meteoriche;

CONSIDERATO che:

- la modifica del sistema di recapito delle acque meteoriche si è resa necessaria in quanto non è risultato percorribile il tracciato originario del collettore verso il Fosso dell'Osa, per interferenze e per la presenza della fascia di rispetto ferroviaria, rendendo necessario l'adeguamento della regimazione, del recapito e delle modalità realizzative;
- la soluzione di modifica prevede la posa del collettore emissario in trincea verso il Fosso della Vitellara, nonché la realizzazione del diffusore finale e le opere accessorie di regimazione;
- la succitata modifica progettuale contiene l'elenco prezzi ed analisi dei nuovi prezzi (D.01), il computo metrico estimativo (D.02) ed il quadro comparativo (D.03), nonché l'atto di sottomissione con concordamento dei nuovi prezzi (D.05);
- come da quadro comparativo (D.03), il progetto risulta a compensazione, con Importo Totale pari a € 1.500.000,00 sia per il progetto che per la modifica e con lavorazioni IN PIÙ e IN MENO di pari importo, determinando una variazione complessiva pari a euro 0,000;
- come da atto di sottomissione (D.05), l'importo dei lavori al netto del ribasso del 18,50% è pari a € 1.222.500,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 36.000,00, per un totale

di € 1.258.500,00, restando invariato l'importo contrattuale originario; il termine contrattuale è prorogato di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi;

RILEVATO che nello schema di atto di sottomissione (D.05) è indicato il CIG B6DCB59C67;

DATO ATTO che il CIG dei lavori, come da Determinazione n. G05830 del 12/05/2025, è B52FF853A5; si rappresenta la necessità di rettificare tale indicazione, ove del caso, quale mero errore materiale, ai fini della corretta tracciabilità amministrativo-contabile;

CONSIDERATO inoltre che nell'ambito del progetto sono state inserite lavorazioni di dettaglio necessarie per rendere l'opera più funzionale;

CONSIDERATO che nell'ambito della Conferenza di servizi conclusa con Determinazione n. G00826 del 27/01/2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Roma, con parere acquisito al protocollo regionale n. 1256614 del 22/12/2025, ha rappresentato la fattibilità dell'intervento, previa formalizzazione del provvedimento di nulla osta ex DPR 753/1980 e del DM 137/2014, già sostanzialmente espresso in sede di CdS;

VISTA la Determinazione n. G05201 del 20/04/2026, avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico professionale di assistenza e sorveglianza archeologica per l'intervento in oggetto, con approvazione da ultimo del quadro economico rimodulato (di seguito: QE rimodulato archeologo):

QUADRO ECONOMICO		
		QE rimodulato archeologo
	A - LAVORI	
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.500.000,00 €
	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 36.000,00
	<i>Ribasso d'asta 18,50% pari ad euro</i>	<i>€ 277.500,00</i>
	Totale importo LAVORI compreso O.S.	€ 1.258.500,00
	B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Per lavori in economia (IVA compresa)	€ 30.000,00
B2	Per imprevisti (IVA compresa)	€ 49.905,95
B2a	Per assistenza e sorveglianza archeologica compresi oneri previdenziali e IVA	€ 5.424,12
B3	Per spese tecniche	

B3a	per progettazione compresi oneri previdenziali	€ 77.480,00
B3b	per direzione lavori e rilascio di certificato regolare esecuzione dell'opera compresi oneri previdenziali	€ 48.133,09
B3c	per sicurezza in fase di esecuzione compresi oneri previdenziali	€ 23.722,17
B3d	per collaudi compresi oneri previdenziali	€ 0,00
B4	Totale spese tecniche	€ 149.335,26
B5	Per spese di gara - contributo ANAC	€ 660,00
B6	Incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche in attuazione dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 (Totale importo LAVORI x 1,625%)	€ 24.960,00
B7	Importo di cui all'art. 120 comma 9 del Dlgs 36/2023 (iva compresa)	€ 276.870,00
	Per IVA 10% (su lavori alla voce A)	€ 125.850,00
	Per IVA 22% (su spese tecniche B3)	€ 32.853,76
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 695.859,09
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.954.359,09
	Economie di gara	€ 12.156,05

RITENUTO pertanto, di approvare la perizia di variante relativa alla modifica del sistema di regimazione e recapito delle acque meteoriche e di approvare l'atto di sottomissione con concordamento dei nuovi prezzi, dando atto che il quadro economico di riferimento è quello rimodulato con la succitata Determinazione di affidamento dell'incarico archeologico (QE rimodulato archeologo) e che la modifica è a compensazione e non comporta incremento dell'importo contrattuale;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la perizia di variante relativa alla modifica del sistema di regimazione e recapito delle acque meteoriche relativa all'intervento di "Completamento della fase finale dell'intervento di bonifica della ex discarica abusiva in via Donegani, loc. Lunghezza (RM) e sistemazione finale dell'area" - CUP F81G21000010005 - CIG B52FF853A5, composta dagli elaborati elencati in premessa (Elenco Elaborati);

2. di dare atto che la succitata modifica progettuale è a compensazione (variazione complessiva pari a euro 0,000) e non comporta incremento dell'importo contrattuale, che resta pari a € 1.258.500,00 (lavori al netto ribasso + oneri sicurezza), come da quadro comparativo (D.03) e atto di sottomissione (D.05);
3. di approvare l'Atto di sottomissione con concordamento nuovi prezzi (D.05), dando atto che lo stesso è stato sottoscritto digitalmente dalla Direzione Lavori, dall'Appaltatore e dal RUP, e di demandare alla Direzione Lavori l'attuazione tecnico-esecutiva della modifica e la relativa contabilizzazione secondo i nuovi prezzi concordati;
4. di dare atto che il quadro economico di riferimento dell'intervento è quello rimodulato e approvato con la Determinazione n. G05201 del 20/04/2026 (affidamento incarico archeologico) e che la presente approvazione della modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, restando invariato il totale complessivo del quadro economico, come di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO		
		QE rimodulato archeologo
	A - LAVORI	
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.500.000,00 €
	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 36.000,00
	<i>Ribasso d'asta 18,50% pari ad euro</i>	<i>€ 277.500,00</i>
	Totale importo LAVORI compreso O.S.	€ 1.258.500,00
	B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Per lavori in economia (IVA compresa)	€ 30.000,00
B2	Per imprevisti (IVA compresa)	€ 49.905,95
B2a	Per assistenza e sorveglianza archeologica compresi oneri previdenziali e IVA	€ 5.424,12
B3	Per spese tecniche	
B3a	<i>per progettazione compresi oneri previdenziali</i>	<i>€ 77.480,00</i>
B3b	<i>per direzione lavori e rilascio di certificato regolare esecuzione dell'opera compresi oneri previdenziali</i>	<i>€ 48.133,09</i>

B3c	per sicurezza in fase di esecuzione compresi oneri previdenziali	€ 23.722,17
B3d	per collaudi compresi oneri previdenziali	€ 0,00
B4	Totale spese tecniche	€ 149.335,26
B5	Per spese di gara - contributo ANAC	€ 660,00
B6	Incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche in attuazione dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 (Totale importo LAVORI x 1,625%)	€ 24.960,00
B7	Importo di cui all'art. 120 comma 9 del Dlgs 36/2023 (iva compresa)	€ 276.870,00
	Per IVA 10% (su lavori alla voce A)	€ 125.850,00
	Per IVA 22% (su spese tecniche B3)	€ 32.853,76
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 695.859,09
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.954.359,09
	Economie di gara	€ 12.156,05

5. di dare atto che, come previsto nella succitata modifica progettuale e nell'Atto di sottomissione con concordamento dei nuovi prezzi (D.05), il termine per l'esecuzione dei lavori è prorogato di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, in ragione delle attività aggiuntive e di dettaglio necessarie per l'attuazione della nuova soluzione di regimazione e recapito delle acque meteoriche, fermo restando l'invarianza dell'importo contrattuale;
6. di trasmettere il presente provvedimento, con gli elaborati richiamati in premessa, alla Direzione Lavori, al CSE, all'Appaltatore e agli Enti interessati dal procedimento conclusosi con la Determinazione n. G00826 del 27/01/2026.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023, sul sito istituzionale della Regione Lazio nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti", e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

Il Direttore Regionale
Ing. Wanda D'Ercole