



Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. S00065 del 06/08/2024

Proposta n. 28352 del 30/07/2024

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016 e 394/2016 e 489/2017: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. "Lavori di fognatura a servizio delle SAE di Santa Giusta in comune di Amatrice." a seguito del sisma del 24 agosto 2016. ". Approvazione perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 20/2016.- CUP F72E23000030001 - CIG 97108330E7 - CIG aggiuntivo A05F81DACA

Proponente:

Estensore SINIBALDI MASSIMO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento DE PASCA PASQUALE _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale S. FERMANTE _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016 e 394/2016 e 489/2017: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. "Lavori di fognatura a servizio delle SAE di Santa Giusta in comune di Amatrice." a seguito del sisma del 24 agosto 2016. ". Approvazione perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 20/2016.- CUP F72E23000030001 - CIG 97108330E7 - CIG aggiuntivo A05F81DACCA

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00169 del 14/08/2023 pubblicato sul BURL n. 66 del 17.08.2023)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*;

VISTE le linee guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00169 del 14/08/2023 con cui è stato nominato il Dott. Stefano Fermante soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022

RICHIAMATA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, al comma 739 dell'art. 1 ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2023;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la nota del Comune di Amatrice prot. n. 220355 del 27/02/23, con la quale si sollecita un urgente intervento sull'impianto fognario, presso le SAE della frazione di Santa Giusta in comune di Amatrice, in quanto esso risulta insufficiente;

RICHIAMATA l'Ordinanza di protezione civile n. 489 del 2017, in particolare l'articolo 3, comma 1, lett. a) che prevede, per l'adeguamento delle opere di urbanizzazione esterne alle aree ove sono state installate strutture abitative di emergenza (SAE) per l'assistenza alla popolazione o strutture modulari per garantire la continuità di servizi pubblici o delle attività economiche e/o produttive, l'applicazione degli articoli 3, comma 5, e 5 dell'ordinanza n. 394/2016;

CONSIDERATO che è necessario avvalersi delle deroghe di cui all' articolo 5, O.D.C.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di risolvere, con urgenza, le problematiche emerse dall'impianto di depurazione delle acque nere ad oggi insufficiente, per le SAE in frazione Santa Giusta, in comune di Amatrice, destinate alle popolazioni colpite dal sisma, ed in particolare di derogare all'articolo 32 del d.lgs. 50/2016, procedendo alla stipula del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula;

PRESO ATTO che con protocollo n. 4128 del 27/02/23 del comune di Amatrice sono stati trasmessi gli elaborati progettuali relativi all'intervento "Lavori di fognatura a servizio delle SAE di Santa Giusta in comune di Amatrice";

VISTA la determinazione n. S00037 del 15/03/2023 con la quale si è provveduto a nominare RUP dell'intervento "Lavori di fognatura a servizio delle SAE di Santa Giusta in comune di Amatrice" l'ing. Pasquale De Pasca;

VISTO il quadro economico di progetto per l'importo complessivo di € 173.801,18 di cui € 140.162,24 per lavori (comprensivi di € 4.004,00 per oneri della sicurezza) ed € 33.638,94 per somme a disposizione

VISTA la determinazione a contrarre n. S00039 del 15/3/2023, con la quale e sono stati approvati il progetto e gli atti di gara relativi ai "lavori di fognatura a servizio delle SAE di Santa Giusta in comune di Amatrice." a seguito del sisma del 24 agosto 2016, "O.C.D.P.C. 388/2016 e 394/2016 e 489/2017;

VISTA la determinazione n. S00084 del 13/07/2023 con la quale sono stati aggiudicati i "lavori di fognatura a servizio delle SAE di Santa Giusta in comune di Amatrice." a seguito del sisma del 24 agosto 2016, all'impresa Gioacchini Sante S.A.S di Andrea Gioacchini, P.IVA 00062360565, con sede sulla S.S. n° 2 "Via Cassia" Km. 136+300 Loc. Ponte Gregoriano - 01021 Acquapendente (Viterbo), che ha offerto un ribasso del 6,50% sull'importo a base di gara, determinando un importo per lavori pari a € 127.307,96 e per oneri della sicurezza pari a € 4.004,00, per un totale pari a € 131.311,95 oltre IVA;

VISTO il contratto Reg. Cron n. 28870 del 10/11/2023;

VISTA la determinazione n. S00127 del 20/12/2023 con la quale è stato liquidato il SAL n. 1 a favore dall'impresa Gioacchini Sante S.A.S di Andrea Gioacchini, P.IVA 00062360565 per € 120.923,36 oltre IVA 10% pari ad € 12.092,34 per un totale di € 133.015,70 relativa al saldo di cui al certificato di pagamento n. 1 relativo ai "Lavori di fognatura a servizio delle SAE di Santa Giusta in comune di Amatrice." A seguito del sisma del 24 agosto 2016";

VISTA la nota protocollo n. 0929806 del 19-07-2024 con la quale il RUP Ing. Pasquale De Pasca propone l'approvazione della Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs.50/2016, relativa "ai lavori di fognatura a servizio delle SAE di Santa Giusta in comune di Amatrice." a seguito del sisma del 24 agosto 2016., e trasmette la seguente documentazione:

1. Relazione di variante del Direttore dei lavori
2. Computo metrico di variante

3. Quadro comparativo di variante
4. QTE di variante
5. Verbale di concordamento nuovi prezzi
6. Verbale di concordamento e accettazione lavori
7. Schema di atto aggiuntivo
8. Analisi dei prezzi
9. Relazione di accertamento del RUP

CONSIDERATO che:

il Direttore dei Lavori Geom. Goffredo POLEGGI ha proposto una perizia di variante in corso d'opera in base all'art. 106 comma 1 lett. c), del D.lgs. 50/2016, per i seguenti motivi:

- Rinvenimento durante gli scavi di roccia compatta e molto dura;
- Utilizzazione di trivella teleguidata in sostituzione di macchina spingi tubo per attraversamento Strada Salaria Nuova;
- Installazione di pozzetti supplementari sifonati per evitare esalazioni maleodoranti provenienti dalla condotta fognaria;
- Ripristino con binder Strada Salaria Vecchia e Area SAE.

Lo stesso Direttore dei Lavori, nella relazione tecnica allegata alla perizia di variante, proponendo la stessa, comunica che le nuove lavorazioni possono essere considerate per lavori imprevisi ed imprevedibili ai sensi dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/201, dettagliando specificatamente le condizioni che hanno comportato le variazioni;

CONSIDERATO che l'importo di variante è superiore al 20% dell'importo di contratto, l'impresa Gioacchini Sante S.A.S di Andrea Gioacchini ha sottoscritto il Verbale di concordamento lavori di Variante in corso d'opera nel quale accetta di realizzare i lavori di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni e con lo stesso ribasso previsti nel contratto principale registrato con n. 28870 del 10/11/2023;

PRESO ATTO che a seguito di istruttoria ed esame dei fatti ed emerso che l'importo dei lavori a seguito della variante con modifiche delle quantità e con aumento di spesa rispetto al progetto esecutivo risulta considerando il ribasso offerto in sede di gara pari al 6,50%, per un importo netto della suddetta variante di € **46.709,60** come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO			
	DESCRIZIONE VOCI	RIBASSO	6,50%
A	LAVORI		€ 178.021,55
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 174.017,55	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.004,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 20.605,40
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisi max 10% dei Lavori)	€ -	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	€ -	
B.2.1)	Rilievi e Accatamenti		
B.2.2)	Indagini geologiche		
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali		
B.2.4)	Altre spese tecniche		

B.3)	Spese Tecniche	€	-
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>		
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>		
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>		
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>		
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>		
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)		
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo		
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli		
B.4) ter	Espropri		
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (6,0%)		
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€	2.803,24
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)		
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€	-
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€	-
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€	-
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€	17.802,16
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5 - B.4bis	€	-
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€	-
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 198.626,95

CONSIDERATO che le modifiche rientrano nel caso previsto dell'art. 106 comma 1 lett. c), del D. Lgs. 50/2016, in quanto si sono resi necessari per risolvere degli eventi imprevisti ed imprevedibili al momento della progettazione e per effettuare delle lavorazioni atte a migliorare le condizioni igienico-funzionali della condotta:

CONSIDERATO, per quanto sopra riportato, che i nuovi lavori, sono valutati agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;

PRESO ATTO che non vi era la completa disponibilità economica nel quadro economico di progetto, in data 07/05/2024 è stato richiesto Dipartimento Protezione Civile - Struttura di Missione "Sisma Centro Italia", un parere in merito all'assentibilità delle suddette spese e la relativa copertura finanziaria per un importo pari a € 24.825,78 rispetto a € 173.801,18, già stanziato sulla contabilità speciale gestita da questa struttura;

VISTO che in data 13/05/2024 il Dipartimento Protezione Civile - Struttura di Missione "Sisma Centro Italia" ha comunicato l'assentibilità della tipologia suindicata e si è proceduto alla redazione degli atti di variante;

PRESO ATTO che Per effetto dei lavori previsti nella presente variante, il tempo utile per dare seguito ai lavori viene prorogato di 15 giorni lavorativi, da intendersi naturali e consecutivi e pertanto il tempo contrattuale passa da 45 gg a 60 gg lavorativi;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra esposto di approvare la presente perizia di variante trasmessa dal RUP con nota prot. n. 0929806 del 19-07-2024, che prevede una maggiorazione dei lavori di € **46.709,60** al netto del ribasso contrattuale del 6,50%, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 127.307,96 a € 178.021,56 di cui € 4.004,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA, in quanto dall'istruttoria e dall'esame dei fatti eseguiti ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 50/2016 ricorrono requisiti e sono state rispettate le condizioni previste dalla vigente legislazione.

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia di variante prot. 0929806 del 19-07-2024, redatta ai sensi, dell'art. 106 comma 1 lettera "c", del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di lavori di fognatura a servizio delle SAE di Santa Giusta in comune di Amatrice a seguito del sisma del 24 agosto 2016, dell'importo di € 46.709,60 al netto del ribasso contrattuale del 6,50%, e che eleva l'importo contrattuale € 131.311,95 a € 178.021,56 di cui € 174.017,56 per lavori ed € € 4.004,00 per oneri della sicurezza, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti:
 - Relazione di variante del Direttore dei lavori
 - Computo metrico di variante
 - Quadro comparativo di variante
 - QTE di variante
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi
 - Verbale di concordamento e accettazione lavori
 - Schema di atto aggiuntivo
 - Analisi dei prezzi
2. di approvare lo schema di atto aggiuntivo;
3. Di approvare il QTE di variante sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO			
	DESCRIZIONE VOCI	RIBASSO	6,50%
A	LAVORI		€ 178.021,55
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 174.017,55	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.004,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 20.605,40
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	€ -	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	€ -	
B.2.1)	Rilievi e Accatamenti		
B.2.2)	Indagini geologiche		
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali		
B.2.4)	Altre spese tecniche		
B.3)	Spese Tecniche	€ -	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>		
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>		
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>		

B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>		
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>		
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)		
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo		
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli		
B.4) ter	Espropri		
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (6,0%)		
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 2.803,24	
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)		
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ -	
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ -	
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 17.802,16	
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5 - B.4bis	€ -	
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ -	
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 198.626,95

4. di prendere atto che effetto dei lavori previsti nella presente variante, il tempo utile per dare seguito ai lavori viene prorogato di 15 giorni lavorativi, da intendersi naturali e consecutivi e pertanto il tempo contrattuale passa da 45 gg a 60 gg lavorativi.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di legge.

Il Soggetto Attuatore delegato
Dott. Stefano Fermante