

OGGETTO Opere a difesa delle strutture balneari dello stabilimento “Il lido del Carabiniere” nel Comune di Fiumicino, in località Focene”. Presa d’atto dell’approvazione perizia di variante senza aumento di spesa.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 06.09.2002 e ss. mm. e ii.;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n°1 del 6 settembre 2002;

VISTA la D.G.R. n. 734 del 28/09/2007 con la quale è stato conferito al Dott. Raniero De Filippis l’incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la D.G.R. n. 801 del 26/10/2007 con la quale l’Arch. Giovanna Bargagna è stata nominata Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTA la L.R. n. 25/2001;

VISTA la L.R. n. 27 del 28/12/2007, di approvazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2008;

VISTO il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” approvato con D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163;

VISTO il regolamento di attuazione della legge n. 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento costituisce, per le parti non in contrasto e non abrogate, regolamento attuativo del D.Lgs 163/2006 sopra citato;

VISTO il Capitolato Generale per le Opere Pubbliche approvato con D.M. n. 145/2000;

CONSIDERATO che dal sopralluogo del 18.04.2007 in località Focene del Comune di Fiumicino i tecnici della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli hanno rilevato che le strutture perimetrali fronte mare del lido del Carabiniere, ed in particolare il corpo piscina risultano esposte direttamente all’azione del mare in quanto il tratto interessato è soggetto ad un marcato fenomeno erosivo concentrato, accentuato dalla mareggiata del 30.05.2006;

CONSIDERATO che, a seguito del suddetto sopralluogo e verbale di somma urgenza redatto il 18.04.2007, si proponeva l’affidamento all’Impresa Valentina s.r.l. con sede in Ciampino, Via Gorizia, 50, ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. n. 554/99, dei lavori di somma urgenza per “Le opere a difesa delle strutture balneari dello stabilimento – “Il lido del Carabiniere” nel Comune di Fiumicino, in località Focene”, per un importo netto di € 199.150,92 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n.B2112 del 22/05/2007 sono stati affidati i lavori di somma urgenza di cui sopra alla ditta Valentina S.r.l.;

CONSIDERATO che durante l’esecuzione delle opere previste dal progetto originario, si sono verificate alcune mareggiate anche di media entità, ed in particolare nel mese di agosto si è verificato un evento meteo marino che con il suo moto ondoso ha innescato un marcato fenomeno erosivo localizzato in prossimità della base del pennello indicato nel progetto “P4”;

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo la Direzione Lavori ha emesso in data 30/08/2007 l’ordine di servizio n° 1 con il quale si ordina all’impresa la realizzazione di una scogliera soffolta avente la stessa sezione di quella prevista in progetto, che parte dal pennello P4 lunga circa 40m e posta ad un interasse di circa 25m dalla scogliera prevista nel progetto originario;

PRESO ATTO che è stato necessario e indispensabile provvedere alla redazione di una perizia di variante per eseguire le opportune modifiche correttive al progetto iniziale in relazione agli eventi meteo marini sopra indicati;

CONSIDERATO che la Direzione Lavori, nominata con la suddetta determinazione n° B2112 del 22/05/2007, ha provveduto a redigere apposita perizia di variante senza aumento di spesa ai sensi dell'art. 132 del Dlgs 163/07;

VISTO, pertanto, il seguente quadro economico che risulta così modificato:

QUADRO DI SPESA		
	Progetto	Variante
Descrizione	Importo	Importo
Lavori al netto del ribasso	€ 199.150,92	€ 193.607,76
Somme a Disposizione		
IVA sui lavori e lavori in economia	€ 39.830,18	€ 42.722,63
Spese tecniche	€ 3.584,72	€ 3.584,72
Rilievi indagini ed accertamenti	€ 2.434,18	€ -
Lavori in economia	€ 15.000,00	€ 20.005,38
Economie	€ -	€ 79,51
TOTALE	€ 260.000,00	€ 260.000,00

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 134, nonché comma 9 del D.P.R. 554/99 ha provveduto ed approvato la perizia di variante di cui sopra;

RITENUTO, per quanto esposto, di dover procedere all'approvazione della perizia di variante, di che trattasi;

D E T E R M I N A

per quanto esposto nelle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. di prendere atto dell'approvazione della perizia di variante predisposta dal personale della Direzione Lavori;
2. di attribuire all'impresa Valentina s.r.l. con sede in Ciampino (RM) (cod. cred. 59909), conformemente al Q.E. riportato in premessa, gli impegni già assunti con la citata determinazione dirigenziale B2112/07 relativi ad indagini ed accertamenti nonché a lavori in economia, previo disimpegno dell'importo di € 79,51 e pertanto:
 - impegno n. 27062/07 cap. E46510 modifica negativa di € 79,51;
 - impegno n. 27062/07 cap. E46510 attribuzione impresa Valentina S.r.l. cod cred. 59909 di € 2.354,67;
 - impegno n. 27063/07 cap. E46510 attribuzione impresa Valentina S.r.l. cod cred. 59909 di € 15.000,00;

I documenti citati vengono allegati in copia nel solo formato cartaceo. L'originale, a disposizione, è custodito presso gli uffici dell'Area Conservazione Natura.

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO TERRITORIO
Dott. Raniero De Filippis