

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROGR. COMUNITARIA, MONITORAGGIO E SVIL. RURALE

DETERMINAZIONE

N. G06003 del 19/05/2015

Proposta n. 7460 del 11/05/2015

Oggetto:

Reg.CE)n.1698/05. PSR 2007/13 Lazio. Mis.321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" – Azione c) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT). Approvazione del Piano Operativo revisionato – art. 5 della Convenzione Operativa per lo sviluppo della Banda Larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Lazio tra la Regione Lazio e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Proponente:

Estensore	RISA STEFANO	_____
Responsabile del procedimento	RISA STEFANO	_____
Responsabile dell' Area	R. ALEANDRI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1698/2005. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio. Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” – Azione c) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT). Approvazione del Piano Operativo revisionato – art. 5 della Convenzione Operativa per lo sviluppo della Banda Larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Lazio tra la Regione Lazio e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di sviluppo rurale (PSR) del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008, sottoposto a successiva revisione, a seguito del processo di riforma comunitario avviato con l’“Health Check” della PAC e il “Recovery Plan”, e nuovamente approvato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009;

CONSIDERATO che nel PSR 2007-2013 del Lazio, nell’ambito dell’Asse III è prevista la Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” – Azione c) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT), e che gli interventi previsti concernono la realizzazione di infrastrutture telematiche per ridurre il Digital divide e migliorare la competitività del sistema produttivo laziale e garantire uno sviluppo integrato del territorio regionale;

PRESO ATTO che la Regione Lazio e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno stipulato l' "Accordo di Programma per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Lazio" in data 30 giugno 2011 con l'obiettivo comune di disciplinare i rapporti tra le Parti per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività inerenti al potenziamento delle dotazioni infrastrutturali per la connettività a banda larga nelle "aree rurali bianche" C e D individuate nel territorio regionale;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A10013 del 21/10/2011 con cui è stato approvato lo schema di "Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Lazio", tra la Regione Lazio e il Ministero dello Sviluppo Economico, stipulata in data 27/10/2011;

VISTA la "Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Lazio" stipulata tra la Regione Lazio e il Ministero dello Sviluppo Economico in data 27 ottobre 2011;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A11344 del 7 dicembre 2011 con la quale è stato approvato il Piano Operativo presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma sopra richiamato, relativo agli interventi infrastrutturali per la connettività a banda larga nelle aree rurali bianche C e D della regione Lazio;

VISTA la Determinazione n. A00865 del 13 febbraio 2012 con cui è stata ammessa a finanziamento la domanda di aiuto n. 94751136014 del 12/12/2011 per un investimento complessivo di Euro 5.655.447,00 (IVA esclusa), presentata dal MISE a valere sulla Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Azione c) "Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT);

VISTA la nota protocollo N. 22828 del 14/10/2013 con la quale è stato comunicato al MISE l'esatto valore del progetto del progetto pari a Euro 5.655.000,00 (IVA esclusa), corrispondente al totale della dotazione finanziaria prevista per l'azione a) della Misura 321 del PSR

VISTA la determinazione dirigenziale n. A7058 del 11 luglio 2011, con la quale è stato disposto l'impegno sul capitolo di Bilancio A12103 della somma di € 1.131.089,40 a favore del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni - per la copertura dell'IVA;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A10548 del 19 ottobre 2012, con la quale è stato disposto l'impegno integrativo sul capitolo di Bilancio A12103 della somma di € 113.108,94 da corrispondere al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni per la copertura dell'aumento pari al 2% dell'aliquota IVA determinato dal Decreto Legge 06 luglio 2011 n.98;

VISTO l'Atto di organizzazione n. A8739 del 6 settembre 2011 con il quale è stato costituito il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio ed il comitato tecnico di supporto, di cui all'art. 7 dell'Accordo di Programma sopra richiamato, la cui composizione è stata aggiornata con Atto di organizzazione n.G431 del 23 gennaio 2015;

ATTESO che l'art. 7 "Variazioni del Piano Operativo" della Convenzione Operativa stabilisce che le variazioni del Piano Operativo devono essere sottoposte alla valutazione del Comitato di Coordinamento, ai fini della formale approvazione, avvalendosi di referenti tecnici per le valutazioni tecniche di supporto;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G06154 del 24 aprile 2014, con la quale è stato approvata la revisione del Piano Operativo al gennaio 2014;

VISTA la nota Infratel protocollo n. 8092 del 05 maggio 2014 con la quale è stato comunicato che, nella realizzazione del progetto per la diffusione della banda larga nelle aree rurali della regione, si sono ottenute delle economie;

TENUTO CONTO che il punto 3 dell'articolo 3 della Convenzione operativa, stante la natura dell'intervento, prevede che "il Piano Tecnico potrà essere revisionato a seguito delle eventuali economie conseguite nell'attuazione dell'Accordo di Programma, di cui alla DGR n. 24/2008, finanziato con i fondi POR - FESR Lazio 2007-2013, e delle consultazioni pubbliche effettuate per l'aggiornamento della mappatura del "Digital Divide" e del deficit infrastrutturale, necessario per dimostrare la compatibilità dell'intervento pubblico nelle aree candidabili. Eventuali revisioni del Piano Tecnico saranno sottoposte all'approvazione del Comitato di Coordinamento.";

PRESO ATTO che il Comitato di Coordinamento, nella seduta del 16 ottobre 2014, ha espresso parere favorevole circa l'utilizzazione delle economie per il completamento della copertura delle ultime 5 aree di centrale in comuni tra quelli ricadenti nelle aree C e D della zonizzazione PSR per un costo stimato di Euro 546.100,00;

VISTA, inoltre, la nota MISE prot. 18458 del 17 ottobre 2014 con la quale è stato formalizzato l'importo delle economie al momento generate ed è stato presentato il dettaglio per la loro utilizzazione;

VISTA la nota presentata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazioni Elettronica, di Radiodiffusione e Postali R.U n. 10108 del 17/02/2015, acquisita al Protocollo con numero 90875 del 18/02/2015, con la quale, tra l'altro, viene:

- trasmessa la Relazione di Monitoraggio dell'Intervento al 15 ottobre 2014 dove sono indicate le modalità di attuazione e lo stato di avanzamento del programma degli interventi, con l'elenco dei cantieri avviati, gli importi dei contratti attuativi, gli eventuali costi di IRU (indefeasible right of use), nonché l'ammontare del costo per la rimodulazione degli interventi;
- fornito il crono programma aggiornato tenendo conto dei lavori previsti per la copertura delle ultime cinque aree di centrale;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano Operativo revisionato allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma richiamato nelle premesse, relativo agli interventi infrastrutturali per la connettività a banda larga nelle aree rurali bianche C e D della regione Lazio, nell'ambito della Misura 321 azione c) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) del PSR 2007/2013 del Lazio;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di approvare il Piano Operativo revisionato allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma richiamato nelle premesse, relativo agli interventi infrastrutturali per la connettività a

banda larga nelle aree rurali bianche C e D della regione Lazio, nell'ambito della Misura 321 azione c) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) del PSR 2007/2013 del Lazio.

Non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n.33/2013.

Il Direttore Regionale
Dr. Roberto Ottaviani



PSR FEASR Lazio 2007-2013 – *Misura 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale. Azione c) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)*

Piano Operativo

Rev. Ottobre 2014

Il presente Piano Operativo è la revisione del documento originario di dicembre 2011, allegato alla domanda di aiuto Misura 321 azione c) del PSR 2007-2013 del Lazio, con le modifiche apportate a seguito delle risultanze dello stato di avanzamento degli interventi infrastrutturali previsti dall'Accordo di Programma, riportate al nuovo paragrafo 7.2 "Stato di avanzamento Piano FEASR Lazio".

INDICE

1. Premessa.....	2
2. Compiti dell'Amministrazione Delegata	2
3. Risorse coinvolte nei compiti dell'Amministrazione Delegata	3
4. Risorse economiche disponibili per le attività di realizzazione degli interventi e programmazione annuale	4
5. Cronoprogramma delle attività	4
6. Modalità di attuazione dell'intervento.....	5
7. Programma degli interventi.....	6
7.1 Interventi realizzati con risorse PSR FEASR Lazio 2007/13	7
7.2 Stato avanzamento piano FEASR Lazio	9

1. Premessa

Il Piano operativo declina i compiti di gestione ed attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma siglato il 30 giugno 2011 in attuazione della misura 321 – *Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale* – azione c) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) del PSR FEASR 2007-2013, che la Regione Lazio ha affidato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, in qualità di Amministrazione Delegata, mediante stipula di apposita convenzione sottoscritta in data 27 ottobre 2011.

Inoltre, al fine di consentire una chiara demarcazione tra gli interventi che saranno realizzati con le risorse del FEASR, relativi alle aree rurali bianche C e D candidate, gli ulteriori interventi finanziati con le risorse regionali FESR e gli interventi finanziati direttamente dal MISE, e con l'obiettivo di rendere evidente l'assenza di sovrapposizioni tra essi, il presente Piano Operativo contiene anche la descrizione dei suddetti interventi.

Le attività vengono realizzate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, della sicurezza dei lavoratori, dei regolamenti del FEASR, delle normative sugli aiuti di stato ed in particolare del Regime di Aiuto n. 646/2009 approvato dalla Decisione C(2010) 2956 del 30/04/2010, degli indirizzi operativi e delle disposizioni regionali.

2. Compiti dell'Amministrazione Delegata

Come stabilito dall'art. 5 della Convenzione operativa per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Lazio tra Regione Lazio e Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni (di seguito MISE), stipulata in data 27 ottobre 2011 (di seguito denominata Convenzione), le attività affidate al MISE sono le seguenti:

- aggiornamento dell'elenco delle aree rurali bianche C e D che saranno oggetto di intervento sulla base di periodiche consultazioni pubbliche;
- gestione e monitoraggio del programma degli interventi contenuto nel presente Piano Operativo ;
- attività relative alla realizzazione del Progetto di intervento in qualità di stazione appaltante ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente ed, in particolare:
 - responsabilità del procedimento;
 - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;

-
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - espletamento dei procedimenti autorizzativi necessari alla realizzazione delle infrastrutture e per l'acquisizione di pareri, visti e abilitazioni comunque denominati, ai sensi della normativa vigente, ai fini della realizzazione degli interventi sul territorio di cui al progetto definitivo;
 - eventuali imposizioni di servitù finalizzate all'installazioni delle infrastrutture;
 - elaborazione e trasmissione alla Regione del progetto definitivo e degli atti propedeutici alla gara, svolgimento della procedura di affidamento dei lavori, stipula del relativo contratto ed espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili connessi;
 - direzione dei lavori e del collaudo nonché delle attività amministrative e contabili correlate;
 - prestazione dell'assistenza tecnico-legale per eventuali controversie che dovessero insorgere nell'ambito di procedimenti menzionati nei punti precedenti, nel corso dei lavori e in epoca successiva sino all'approvazione del collaudo.
 - acquisizione di diritti d'uso in modalità IRU in nome e per conto della Regione per la durata di 15 anni sulle infrastrutture esistenti complementari a quelle da realizzare e da integrare con queste ultime (art. 5, comma 4, Convenzione operativa).

Sarà riconosciuto al MISE il rimborso delle spese generali per l'esecuzione delle opere, inclusive di attività di progettazione, direzione lavori e collaudo. La percentuale massima di spesa riferibile alle spese generali è fissata nella misura del 2% del valore delle opere finanziate.

3. Risorse coinvolte nei compiti dell'Amministrazione Delegata

L'attuazione delle attività sopra descritte implica l'utilizzo di personale specializzato con figure e profili tra loro diversificati e con pluriennale esperienza nel campo delle Infrastrutture e Servizi di Connettività.

Il MISE per l'attuazione delle attività delegate si avvale della società in house Infratel S.p.A. di cui alla Legge n. 80/2005 (Capo V, art. 7, comma 1 del DL coordinato), così come ribadito dalla Commissione europea con nota n. 4961 del 18/06/2010.

4. Risorse economiche disponibili per le attività di realizzazione degli interventi.

Con riferimento al quadro economico di progetto di € 5.655.447,00 (IVA esclusa) previsto dall'art. 8, della Convenzione, si riporta di seguito il piano economico, previsto per il periodo 2012-2014, distinto tra costi di realizzazione degli interventi e prestazioni per le attività di gestione del progetto, di cui al par. 2 del presente documento, che si intendono proporzionali all'avanzamento del programma.

Nelle tabelle successive si riporta il riparto dei fondi disponibili:

Tabella 1 – Riparto fondi PSR FEASR Lazio 2007-2013.

	Valori esclusa IVA
Fondi a disposizione (valore da convenzione)	€ 5.655.447,00
Costo presunto Interventi programmati tipologia A	€ 5.256.631,00
Spese generali e per progettazione direzione lavori, e collaudo (2%)	€ 105.132,62
Somme a disposizione per interventi tipologia B	€ 293.683,38

Si precisa che l'importo dei fondi a disposizione (come da nota Regionale prot. 22828 del 14/10/2013) è di € 5.655.000,00 e pertanto nel seguito verrà indicato tale importo.

L'erogazione dell'anticipo e degli acconti in corso d'opera è subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 9, comma 6, della Convenzione.

La programmazione economica e finanziaria dell'intervento prevede l'impiego di tutte le risorse disponibili.

Nel corso di attuazione del Piano per gli interventi di tipologia A, sono state realizzate delle economie. Pertanto, secondo quanto stabilito nel Piano Operativo originale ossia prima dell'attivazione degli interventi di tipologia B (fornitura di terminali di utente specifici), e ai sensi dell'art. 7 della Convenzione operativa, con il presente documento viene proposta una variazione al Piano Operativo originale con l'inserimento di nuovi interventi di tipo A fino alla totale copertura delle aree rurali e per interventi in banda ultralarga, come di seguito riportato, e con conseguente rimodulazione del riparto fondi di cui alla tabella precedente (spostamento delle somme a disposizione per gli interventi di tipologia B a quelli di tipologia A).

5. Cronoprogramma delle attività

Si descrive di seguito il cronoprogramma di massima delle attività per gli interventi (tipologia A) da realizzare, aggiornato secondo quanto disposto dal Direttore Regionale dell'Agricoltura con la

nota prot. 162446 GR/04/18 del 12/12/2013 e tenuto conto degli esiti del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Accordo di Programma tenutosi il 16 ottobre 2014.

Tabella 2 - Cronoprogramma attività.

Descrizione attività	Data inizio	Data fine
Emissione bando di gara e aggiudicazione	15/12/2011	16/07/2012
Firma contratto quadro con appaltatore	16/07/2012	31/08/2012
Progettazione definitiva	01/07/2012	30/01/2015
Acquisizione infrastrutture in IRU	01/10/2012	30/05/2015
Richieste permessi	15/09/2012	30/03/2015
Progettazione esecutiva	01/10/2012	30/03/2015
Esecuzione lavori	01/11/2013	15/06/2015
Consegna lavori e rendicontazione finale	30/01/2013	30/06/2015

6. Modalità di attuazione dell'intervento

Conformemente alle modalità previste dalla normativa comunitaria, le attività vengono regolamentate dalla convenzione stipulata tra le parti e realizzate in applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e relative disposizioni attuative, ovvero dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e del Regime di Aiuto n. 646/2009 approvato dalla Decisione C(2010) 2956 del 30/04/2010.

In particolare il MISE, tramite la propria società in house Infratel Italia, ha emesso il 28/11/2011 (GUCE N 2011/S 249) un bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione di reti in fibra ottica su varie regioni all'interno del quale è compresa la quota finanziata a valere su fondi FEASR della Regione Lazio, che è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo Imprese SITE SPA, CEIT SRL ed in data 17/09/2012 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro che regola l'esecuzione degli interventi e delle prestazioni per la realizzazione di impianti in fibra ottica.

Inoltre, in data 4/12/2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S236 - 360273-2010-IT una procedura aperta per la definizione di accordi quadro con gli Operatori per l'acquisizione in IRU di infrastrutture di posa sul territorio nazionale. La procedura si è conclusa il 25 marzo 2011 con l'aggiudicazione dei contratti quadro a Telecom Italia ed E-via.

Con la stipula dei suddetti contratti è stato possibile acquisire il diritto di posa su tubazioni e palificazioni esistenti, l'utilizzo di tali infrastrutture consente un importante risparmio sui costi degli interventi e sui tempi di implementazione del piano.

Infratel mediante proprie risorse interne, ha avviato tutte le analisi di fattibilità ed ha predisposto i progetti definitivi di tutti gli interventi, avviando così la progettazione esecutiva.

Le attività di progettazione esecutiva, nonché l'invio delle richieste di autorizzazione agli Enti competenti sono state svolte in parallelo su tutti gli interventi programmati, e le realizzazioni delle singole tratte sono state avviate dopo l'ottenimento delle autorizzazioni degli Enti proprietari delle strade.

7. Programma degli interventi

Nelle seguenti tabelle, sono riportati gli interventi previsti dal Piano e finanziati con fondi FEASR con la data prevista di completamento delle opere.

Le tratte sono composte da una parte di nuova realizzazione e da una parte di infrastrutture esistenti, come indicato nella tabella 4 che riporta la progettazione di massima degli interventi. Le infrastrutture esistenti (tubazioni e palificazioni) saranno acquisite dagli operatori tramite contratti di IRU (diritto d'uso) per la durata di 15 anni.

I costi presunti di realizzazione sono stati definiti con le seguenti ipotesi di costo, desunte dall'esperienza maturata sulle tratte già realizzate nella regione Lazio:

- il costo stimato per i tratti di nuova realizzazione è pari a 40 euro/metro (IVA esclusa) basato sull'impiego di tecnologie innovative poco invasive (minitrincee e tecniche no-dig) e con costi ridotti.
- il costo stimato per i tratti in cui sono presenti infrastrutture di posa esistenti si compone di un costo per l'acquisizione di infrastrutture in modalità IRU pari a 12,32 €/m ed di un costo di posa del cavo in fibra ottica su tali infrastrutture pari a 9 €/m.

I tracciati previsti nella progettazione di massima potranno essere rivisti nelle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, in virtù dei rilievi in campo e dell'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle infrastrutture richieste agli Enti competenti.

7.1 Interventi realizzati con risorse PSR FEASR Lazio 2007/13

Sono oggetto di tali interventi le aree rurali C e D che a seguito della consultazione pubblica 2011 risultano classificabili come aree "bianche". Nella tabella sono state inserite inoltre le 6 Aree bianche per le quali era inizialmente previsto l'intervento di tipologia B.

Tabella 3: Interventi finanziati con fondi FEASR a seguito della consultazione pubblica 2011

Area di Accesso	Collegamento	Provincia	Comune	Nr. Linee	Lungh. (metri)	Di cui infrast. esist.	Importo IVA escl. (€)	Stima Connessione
Colle mattarello 2	Giglio - Colle Mattarello 2	Frosinone	Boville Ernica	41	20	0	800	II Sem. 2012
Porciano 2	Ferentino - Porciano 2	Frosinone	Ferentino	81	4280	200	133 840	I Sem. 2013
Torre noverana	Ferentino - Torre Noverana	Frosinone	Ferentino	92	5300	2200	170 904	II Sem. 2013
Morolo 3	Morolo - Morolo 3	Frosinone	Morolo	70	3150	2150	85 838	I Sem. 2013
Cardito (fr)	Cassino Centro - Cardito (Fr)	Frosinone	Vallerotonda	76	6850	6250	157 250	II Sem. 2013
Micigliano	Antrodoco - Micigliano	Rieti	Antrodoco	84	5215	5200	111 464	I Sem. 2013
Rocca di corno (ri)	Antrodoco - Rocca Di Corno	Rieti	Antrodoco	37	10400	10000	229200	I Sem. 2013
Ville rose	Borgorose - Ville Rose	Rieti	Borgorose	48	2500	0	100000	I Sem. 2013
Castelluccio (ri) 2	Pescorocchiano - Castelluccio 2	Rieti	Pescorocchiano	37		0	98 072	I Sem. 2013
Turania 2	Pozzaglia - Turania 2	Rieti	Turania	166	1040	1000	22 920	II Sem 2012
Bagnoregio ma0013	Bagnoregio - Bagnoregio Ma0013	Viterbo	Lubriano	160	3350	3350	71 422	I Sem. 2013
Ronciglione ma0018	Ronciglione - Ronciglione Ma0018	Viterbo	Ronciglione	225	6050	3630	174 192	II Sem. 2013
Sutri 2	Sutri - Sutri 2	Viterbo	Sutri	101	530	500	11 860	II Sem. 2012
Vetralla 2	Vetralla - Vetralla 2	Viterbo	Vetralla	60	6650	5300	166 996	II Sem. 2013
Monte s. Marino cnt	Alatri - Monte S. Marino Cnt	Frosinone	Alatri	272	2900	0	116 000	II Sem. 2013
S. Onofrio (cassino)	Alvito - S. Onofrio (Cassino)	Frosinone	Alvito	161	2710	1710	76 457	II Sem. 2013
Colle magnavino	Arpino - Colle Magnavino	Frosinone	Arpino	136	5570	4120	145 838	II Sem. 2013
Selvacava	Ausonia - Selvacava	Frosinone	Ausonia	268	1860	1070	54 412	II Sem. 2013
S. Biagio saracinisco	Atina Ponte Melfa - S. Biagio Saracinisco	Frosinone	San Biagio Saracinisco	135	10470	8470	260 580	II Sem. 2013
Colleparado	Alatri - Colleparado	Frosinone	Colleparado	328	4900	3700	126 884	II Sem. 2013
Badia d'esperia	Ausonia - Badia D'esperia	Frosinone	Esperia	227	8900	8010	206 373	II Sem. 2013
Pescosolido	Sora Centro - Pescosolido	Frosinone	Pescosolido	272	4950	3950	124 214	II Sem. 2013
Picinisco	Atina Ponte Melfa - Picinisco	Frosinone	Picinisco	332	5100	4500	119 940	II Sem. 2013
S. Oliva	Pontecorvo - S. Oliva	Frosinone	Pontecorvo	177	120	0	4 800	II Sem. 2013
Viticuso	Cassino Centro - Viticuso	Frosinone	Viticuso	131	3450	2700	87 564	II Sem. 2013
Pasciano	Bacugno - Pasciano	Rieti	Amatrice	38	6000	5	146600	I Sem. 2013
S. Anatolia 2	Torano 2 - S. Anatolia 2	Rieti	Borgorose	128	2920	2750	65 430	I Sem. 2013
Montenero sabino	Salisano 2 - Montenero Sabino	Rieti	Montenero Sabino	156	6820	6020	160 346	I Sem. 2013
Ornaro	Rocca Sinibalda - Ornaro	Rieti	Torricella in Sabina	155	5100	3800	133 016	I Sem. 2013
Mola coletta 2	Bacugno - Mola Coletta 2	Rieti	Cittareale	126	3000	2500	73 300	I Sem. 2013
Colli sul velino	Labro - Colli Sul Velino	Rieti	Colli sul Velino	120	4200	3100	110 092	I Sem. 2013
Albaneto	Posta - Albaneto	Rieti	Leonessa	46	2000	1600	50112	I Sem. 2013
Terzone	Posta - Terzone	Rieti	Leonessa	149	5000	5	106 600	I Sem. 2013
Montasola	Piani S. Elia - Montasola	Rieti	Montasola	151	3200	2600	79 432	I Sem. 2013
Ponte sfondato	Montopoli - Ponte Sfondato	Rieti	Montopoli di Sabina	224	12100	8600	323 352	I Sem. 2013

Area di Accesso	Collegamento	Provincia	Comune	Nr. Linee	Lungh. (metri)	Di cui infrast. esist.	Importo IVA escl. (€)	Stima Connessione
Campolano	Pescorocchiano - Campolano	Rieti	Pescorocchiano	138	3560	3560	75 899	I Sem. 2013
Castelluccio(ri)	Pescorocchiano - Castelluccio(Ri)	Rieti	Pescorocchiano	244	2650	2	68 640	II Sem 2012
Vacone	Piani S. Elia - Vacone	Rieti	Vacone	130	5400	4500	131 940	I Sem. 2013
Guadagnolo	Cave - Guadagnolo	Roma	Capranica Prenestina	40	8500	1	321 320	II Sem. 2013
Torre alfinia	Acquapendente - Torre Alfinia	Viterbo	Acquapendente	199	10900	6600	312 712	II Sem. 2013
Civitella cesi	Blera Nuova - Civitella Cesi	Viterbo	Blera	83	9036	6500	240 020	I Sem. 2013
Totale ADC: 41			Totale	6114	196.651	144.94	€ 5 256 631	

Colle s. Paolo 2	Ceccano - Colle S. Paolo 2	Frosinone	Ceccano	30	5960	5930	127 627,6	II Sem. 2013
Colle giudeo	Brusciano - Colle Giudeo	Rieti	Fiamignano	30	2750	2750	58 630	II Sem. 2013
Farnese 2	Farnese - Farnese 2	Viterbo	Farnese	9	4300	3650	103 818	II Sem. 2013
Agosta	Arsoli-Agosta	Roma	Agosta	14	4000	0	160 000	II Sem. 2013
Poggio martino	Tuscania - Poggio Martino	Viterbo	Tuscania	15	8070	70	321 492,4	II Sem. 2013
Totale ADC candidate per intervento tipologia B: 5				98	25.080	12.400	€ 771.568	
Ventotene		Latina	Ventotene	353				

L' IVA relativa ai lavori realizzati con i fondi FEASR sarà corrisposta dalla Regione Lazio a valere su fondi Regionali.

Rispetto al Piano degli interventi finanziati con i fondi FEASR a seguito della consultazione pubblica 2011, si evidenzia che le seguenti 5 Aree di Accesso sono state realizzate nell'ambito del Piano finanziato con i fondi FESR Lazio: **Castelluccio (Ri) 2; Terzone; Campolano; Castelluccio (Ri); Montasola**, mentre per l'Area di **Ornaro** è presente fibra ottica di Telecom Italia e pertanto non è stato necessario intervenire.

Alla luce di quanto descritto, e sulla base delle somme a disposizione ottenute grazie alle ottimizzazioni progettuali ed alla disponibilità di infrastrutture esistenti, la Regione Lazio con determina G06154 del 24/04/2014 ha autorizzato la realizzazione dei seguenti ulteriori interventi in fibra ottica originariamente previsti in modalità B (sostegno finanziario agli utenti P.P.A.A., imprese, popolazioni rurali per l'acquisto di terminali di utente aspecifici), **Colle Giudeo, Farnese 2, Agosta, Poggio Martino**. Si precisa che l'area di centrale di **Colle S. Paolo 2** è stata nel frattempo raggiunta da fibra ottica Telecom Italia.

Per le ulteriori somme a disposizione, il comitato di monitoraggio nella riunione del 16 ottobre 2014, ha autorizzato la realizzazione in fibra ottica delle ultime 5 aree di centrale (**Isoletta, S. Ermete, Melfi (FR), Anagni Sud e Aquino 2**) ricadenti nelle aree C e D ancora in divario digitale ed a fallimento di mercato come emerso dalle ultime consultazioni pubbliche. Il costo stimato per tali interventi è pari a € 546.100,00 e quindi l'ulteriore quota delle economie è stata allocata per interventi in banda ultralarga.

Di seguito la lista degli interventi autorizzati in occasione del comitato di monitoraggio del 16 ottobre 2014:

Codice Tratta	Tratta
LARSFANAGNISUD02	GD TI(ANAGNI SUD - FONTANELLE) - ANAGNI SUD 2
LARSFAQUINO20001	AQUINO - AQUINO 2
LARSFSERMETE0001	GD INF(PICO - PONTECORVO) - S. ERMETE
LARSFISOLETTA001	GD TI(ARCE - CEPRANO) - ISOLETTA
LARSFMELFIFR0001	PONTECORVO - MELFI (FR)
LARSFMOSMARINORL	GD INF(GD INF FUMONE/ALATRI - MONTE S. MARINO CNT) - MONTE S. MARINO RL01 ; MONTE S. MARINO CNT - MONTE S. MARINO RL02
LARSFPICINISCORL	GD INF(ATINA PONTE MELFA - PICINISCO) - PICINISCO RL02 ; GD INF(ATINA PONTE MELFA - PICINISCO) - PICINISCO RL03
LARSFVAINFREDARL	VALLINFREDA - VALLINFREDA RL01
LARSFBDESPERIARL	GD INF (ESPERIA - BADIA D'ESPERIA) - BADIA D'ESPERIA RL01 ; GD INF (ESPERIA - BADIA D'ESPERIA) - BADIA D'ESPERIA RL02
LARSFBELMONTERL1	GD TI - BELMONTE RL PROT1 ; BELMONTE RL PROT1 - BELMONTE RL01 ; BELMONTE RL01 - BELMONTE RL02
LARSFBRDARPINORL	BRACCIO D'ARPINO - BRACCIO D'ARPINO RL02
LARSFCMARCIANORL	CASAMARCIANO - CASAMARCIANO RL01 ; CASAMARCIANO - CASAMARCIANO RL02 ; GD INF - CASAMARCIANO RL03
LARSFFOCHIARIRL2	FONTECHIARI - FONTECHIARI RL02
LARSFGAVSABINORL	GAVIGNANO SABINO - GAVIGNANO SABINO RL03 ; GAVIGNANO SABINO RL03 - GAVIGNANO SABINO RL02 ; GAVIGNANO SABINO RL02 - GAVIGNANO SABINO RL01
LARSFRORANIERIRL	GD TI - ROCCARANIERI RL – RL01
LARSFTOFFIA001	GD TI - TOFFIA RL01 – RL02

7.2 Stato avanzamento piano FEASR Lazio

Si riporta di seguito lo stato di avanzamento al mese di ottobre 2014 degli interventi finanziati con i fondi FEASR, i progetti esecutivi ricevuti dall'RTI, sono stati verificati e successivamente sono stati attivati i seguenti contratti attuativi per un valore di € **2.638.832,96** come di seguito indicato:

CODICE TRATTA	DESCRIZIONE TRATTA	Importo (€) Contratto Attuativo Imponibile
LARSFAALACOLLEP	GD TI (ALATRI – FIUGGI) - COLLEPARDO	66.925,48
LARSFAALVSONOFR	Alvito - S. Onofrio	57.264,63
LARSFAARPCOLMAGN	Santopadre – Colle Magnavino	90.625,64
LARSFAAUSELVACAV	Ausonia - Selvacava	38.887,04
LARSFABLECIVCESI	Blera Nuova - Civitella Cesi	108.210,20
LARSFABORVILROSE	Borgorose - Ville Rose	41.237,15

CODICE TRATTA	DESCRIZIONE TRATTA	Importo (€) Contratto Attuativo Imponibile
LARSFACVISTORALF	CASTEL VISCARDO -TORRE ALFINA	105.851,24
LARSFAGDIACVAVIT	Acquafondata - Viticuso	42.868,46
LARSFAGDICTVACON	GD INF (COTTANELLO - TORRI IN SABINA) - Vacone	28.273,50
LARSFAGDILEPOALB	GD INF (LEONESSA-POSTA) - ALBANETO	10.001,58
LARSFAGDIMOESBAD	ESPERIA - BADIA D'ESPERIA	73.307,39
LARSFAGDIMSMARIN	GD INF (Fumone-Alatri) - Monte San Marino cnt	43.967,74
LARSFAGDIPOMOSO	GD INF (Pontecorvo - Monticelli) - S. Oliva	8.539,24
LARSFAGDITORNOVE	FERENTINO N. - UCR TORRE NOVERANA	108.279,49
LARSFAGDITURANIA	GD INF (Collalto Sabino - Pozzaglia) - Turania 2	8.307,35
LARSFAGDIVILSPIC	ATINA PONTE MELFA - PICINISCO	111.175,79
LARSFAGDPASCIANO	GD INF (GD BV S.GIUSTA - BACUGNO) - PASCIANO	53.400,80
LARSFAGDPORCIAN2	GD INF (Acuto - Fiuggi) - Porciano 2	82.540,59
LARSFAGDRVCOLVEL	GD INF (GD TI BIVIO RIVODUTRI - LABRO) - COLLI SUL VELINO	36.872,84
LARSFAGDTIMICIGL	GD TI (Bacugno - Antrodoco) - Micigliano	16.714,09
LARSFAGUADAGNOLO	GD INF (PISONIANO - S.VITO ROMANO) - GUADAGNOLO	362.137,90
LARSFAMATTARELL2	GD INF (Colle Mattarello - Giglio) - Colle Mattarello 2	12.406,47
LARSFAMORMOROLO3	Morolo - Morolo 3	60.122,10
LARSFANTANTCORNO	ANTRODOCO - ROCCA DI CORNO ; GD INF (GD3 BIVIO S. GIUSTA - BACUGNO) - MOLA COLETTA 2	50.111,53
LARSFAPONTSFONDA	MONTOPOLI - PONTE SFONDATAO	47.971,94
LARSFARONCRONCMA	Ronciglione - Ronciglione Ma0018	115.478,35
LARSFASALMONTENE	Salisano 2 - Montenero Sabino	65.739,19
LARSFASBSCARDITO	San Biagio Saracinisco - Cardito	78.223,44
LARSFASORAPESCOS	Sora Centro - Pescosolido	69.406,78
LARSFASUTRSUTRI2	Sutri - Sutri 2	16.710,31
LARSFATORSANATOL	Torano 2 - S. Anatolia 2	34.136,92
LARSAFVETRVETRA2	Vetralla - Vetralla 2	87.581,81
LARSAVLSBSARACI	Villa Latina - San Biagio Saracinisco	119.693,88
LARSAFEBAGNOREG13	PORANO – GD TI (BAGNOREGIO - BAGNOREGIO MA0013)	137.915,44
LARSAFATUSCPOGMAR	TUSCANIA – POGGIO MARTINO	79.524,58
LARSAFAGDARSAGOAG	GD INF(MARANO EQUO - ARSOLI) – AGOSTA	94.629,39
LARSAFARNEFARN2	FARNESE – FARNESE 2	47.155,90
LARSAFACOLGIUBRUS	GD TI (Brusciano-Fiamignano) - Colle Giudeo	26.636,79
Totale		2.638.832,96

Sono state acquisite infrastrutture in IRU per un importo di € **1.572.641,84** (Imponibile).

Nelle seguenti tabelle, si riporta il nuovo riparto dei fondi FEASR - PSR Lazio 2007-2013 e la relativa programmazione finanziaria, con i necessari adeguamenti alle somme stanziare per la Banda larga Misura 321 az. c) nel Piano Finanziario del PSR 2007-2013 del Lazio (rif. nota 22828

del 14/10/2013), come da Disposizione del Direttore Regionale dell'Agricoltura (rif. nota 162446 del 12/12/2013).

Tabella 4 - Riparto fondi PSR FEASR Lazio 2007-2013

	Valori esclusa IVA
Investimento ammesso/contributo concesso	€ 5.655.000
Costo stimato interventi programmati tipologia A	€ 5.248.091
Spese generali, per progettazione, direzione lavori e collaudo (2%)	€ 104.962
Somme a disposizione (rischi ed imprevisti)	€ 301.947

Tabella 5 - Programmazione finanziaria 2013-2015.

Anno	2013	2015
Anticipo pari al 50% dell'importo ammesso in concessione (IVA esclusa)	€ 2.827.723	
SAL con avanzamento dei lavori realizzati pari al 40% del contributo concesso		€ 2.261.777
Saldo (10%) a collaudo (Iva esclusa)		€ 565.500
Totale	€ 2.827.723	€ 2.827.277