

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** PROGR. COMUNITARIA, MONITORAGGIO E SVIL. RURALE

## DETERMINAZIONE

N. G06154 del 24/04/2014

Proposta n. 7335 del 18/04/2014

**Oggetto:**

Reg. (CE) n. 1698/2005.PSR 2007/2013 Lazio. MISURA 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Azione c) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT). Approvazione del Piano Operativo art. 5 della Convenzione Operativa per lo sviluppo della Banda Larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Lazio tra la Regione Lazio e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

**Proponente:**

Estensore	RISA STEFANO	_____
Responsabile del procedimento	RISA STEFANO	_____
Responsabile dell' Area	R. ALEANDRI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**OGGETTO:** Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013 del Lazio. MISURA 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” – Azione c) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT). Approvazione del Piano Operativo – art. 5 della Convenzione Operativa per lo sviluppo della Banda Larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Lazio tra la Regione Lazio e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell’Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale

**VISTA** la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la D.G.R. n. 85 del 30 aprile 2013, con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca” del Dipartimento Istituzionale e Territorio al dott. Roberto Ottaviani;

**VISTO** il Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 ed integrato con D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

**VISTO** il Programma di sviluppo rurale (PSR) del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008, sottoposto a successiva revisione, a seguito del processo di riforma comunitario avviato con l’“Health Check” della PAC e il “Recovery Plan”, e nuovamente approvato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009;

**CONSIDERATO** che nel PSR 2007-2013 del Lazio, nell'ambito dell'Asse III è prevista la Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" – Azione c) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT), e che gli interventi previsti concernono la realizzazione di infrastrutture telematiche per ridurre il Digital divide e migliorare la competitività del sistema produttivo laziale e garantire uno sviluppo integrato del territorio regionale;

**PRESO ATTO** che la Regione Lazio e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno stipulato l' "Accordo di Programma per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Lazio" in data 30 giugno 2011 con l'obiettivo comune di disciplinare i rapporti tra le Parti per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività inerenti al potenziamento delle dotazioni infrastrutturali per la connettività a banda larga nelle "aree rurali bianche" C e D individuate nel territorio regionale;

**PRESO ATTO** che in data 27 ottobre 2011 è stata stipulata la "Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Lazio" tra la Regione Lazio e il Ministero dello Sviluppo Economico;

**CONSIDERATO** che con determinazione dirigenziale n. A11344 del 7 dicembre 2011 è stato approvato il Piano Operativo presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma sopra richiamato, relativo agli interventi infrastrutturali per la connettività a banda larga nelle aree rurali bianche C e D della regione Lazio;

**CONSIDERATO** che con Determinazione n. A00865 del 13 febbraio 2012 è stata ammessa a finanziamento la domanda di aiuto n. 94751136014 del 12/12/2011 per un investimento complessivo di Euro 5.655.447,00 (IVA esclusa), presentata dal MISE a valere sulla Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Azione c) "Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT);

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. A7058 del 11 luglio 2011, con la quale è stato disposto l'impegno sul capitolo di Bilancio A12103 – per l'esercizio finanziario 2011 - della somma di € 1.131.089,40 da corrispondere a titolo di oneri IVA a favore del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni;

**VISTO** l'Atto di organizzazione n. A8739 del 6 settembre 2011 con il quale è stato costituito il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio ed il comitato tecnico di supporto, di cui all'art. 7 dell'Accordo di Programma sopra richiamato, la cui composizione è stata aggiornata con Atto di organizzazione n. A07442 del 23 settembre 2013;

**ATTESO** che l'art. 7 "Variazioni del Piano Operativo" della Convenzione Operativa stabilisce che le variazioni del Piano Operativo devono essere sottoposte alla valutazione del Comitato di Coordinamento, ai fini della formale approvazione, avvalendosi di referenti tecnici per le valutazioni tecniche di supporto;

**VISTA** la Relazione di Monitoraggio dell'Intervento al 1° ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico- Infratel Italia SpA – nella quale è riportato lo stato di avanzamento delle attività con i costi di realizzazione ventilati per singola tratta, e la conseguente contabilizzazione delle somme a disposizione;

**VISTO** il Piano Operativo presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 1° aprile 2014, per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma sopra richiamato, rivisto alla luce dello stato di avanzamento degli interventi, di cui alla Relazione di Monitoraggio

dell'Intervento al 1° ottobre 2013, Piano Operativo che si allega alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la nota prot. n. 236574 del 18 aprile 2014, a firma del Presidente del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del richiamato Accordo di Programma, con la quale il Comitato medesimo esprime parere favorevole ai fini dell'approvazione del Piano Operativo in parola;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, approvare il Piano Operativo revisionato (gennaio 2014) allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma richiamato nelle premesse, relativo agli interventi infrastrutturali per la connettività a banda larga nelle aree rurali bianche C e D della regione Lazio, nell'ambito della Misura 321 azione c) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) del PSR 2007/2013 del Lazio;

### **DETERMINA**

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

- approvare il Piano Operativo revisionato (gennaio 2014) allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma richiamato nelle premesse, relativo agli interventi infrastrutturali per la connettività a banda larga nelle aree rurali bianche C e D della regione Lazio, nell'ambito della Misura 321 azione c) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) del PSR 2007/2013 del Lazio.

Non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n.33/2013.

**Il Direttore Regionale**  
Dr. Roberto Ottaviani



PSR FEASR Lazio 2007-2013 – *Misura 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale. Azione c) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)*

**Piano Operativo**

*Rev. Gennaio 2014*

---

Il presente Piano Operativo è la revisione del documento originario di dicembre 2011, allegato alla domanda di aiuto Misura 321 azione c) del PSR 2007-2013 del Lazio, con le modifiche apportate a seguito delle risultanze dello stato di avanzamento degli interventi infrastrutturali previsti dall'Accordo di Programma, riportate al nuovo paragrafo 7.2 "Stato di avanzamento Piano FEASR Lazio".

## INDICE

1. Premessa .....	2
2. Compiti dell'Amministrazione Delegata.....	2
3. Risorse coinvolte nei compiti dell'Amministrazione Delegata .....	3
4. Risorse economiche disponibili per le attività di realizzazione degli interventi e programmazione annuale .....	4
5. Cronoprogramma delle attività .....	4
6. Modalità di attuazione dell'intervento.....	5
7. Programma degli interventi .....	6
7.1 Interventi realizzati con risorse PSR FEASR Lazio 2007/13 .....	6
7.2 Stato avanzamento piano FEASR Lazio.....	8

---

## **1. Premessa**

Il Piano operativo declina i compiti di gestione ed attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma siglato il 30 giugno 2011 in attuazione della misura 321 – *Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale* – azione c) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) del PSR FEASR 2007-2013, che la Regione Lazio ha affidato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, in qualità di Amministrazione Delegata, mediante stipula di apposita convenzione sottoscritta in data 27 ottobre 2011.

Inoltre, al fine di consentire una chiara demarcazione tra gli interventi che saranno realizzati con le risorse del FEASR, relativi alle aree rurali bianche C e D candidate, gli ulteriori interventi finanziati con le risorse regionali FESR e gli interventi finanziati direttamente dal MISE, e con l'obiettivo di rendere evidente l'assenza di sovrapposizioni tra essi, il presente Piano Operativo contiene anche la descrizione dei suddetti interventi.

Le attività vengono realizzate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, della sicurezza dei lavoratori, dei regolamenti del FEASR, delle normative sugli aiuti di stato ed in particolare del Regime di Aiuto n. 646/2009 approvato dalla Decisione C(2010) 2956 del 30/04/2010, degli indirizzi operativi e delle disposizioni regionali.

## **2. Compiti dell'Amministrazione Delegata**

Come stabilito dall'art. 5 della Convenzione operativa per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Lazio tra Regione Lazio e Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni (di seguito MISE), stipulata in data 27 ottobre 2011 (di seguito denominata Convenzione), le attività affidate al MISE sono le seguenti:

- aggiornamento dell'elenco delle aree rurali bianche C e D che saranno oggetto di intervento sulla base di periodiche consultazioni pubbliche;
- gestione e monitoraggio del programma degli interventi contenuto nel presente Piano Operativo ;
- attività relative alla realizzazione del Progetto di intervento in qualità di stazione appaltante ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente ed, in particolare:
  - responsabilità del procedimento;
  - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;

- 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
  - espletamento dei procedimenti autorizzativi necessari alla realizzazione delle infrastrutture e per l'acquisizione di pareri, visti e abilitazioni comunque denominati, ai sensi della normativa vigente, ai fini della realizzazione degli interventi sul territorio di cui al progetto definitivo;
  - eventuali imposizioni di servitù finalizzate all'installazioni delle infrastrutture;
  - elaborazione e trasmissione alla Regione del progetto definitivo e degli atti propedeutici alla gara, svolgimento della procedura di affidamento dei lavori, stipula del relativo contratto ed espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili connessi;
  - direzione dei lavori e del collaudo nonché delle attività amministrative e contabili correlate;
  - prestazione dell'assistenza tecnico-legale per eventuali controversie che dovessero insorgere nell'ambito di procedimenti menzionati nei punti precedenti, nel corso dei lavori e in epoca successiva sino all'approvazione del collaudo.
  - acquisizione di diritti d'uso in modalità IRU in nome e per conto della Regione per la durata di 15 anni sulle infrastrutture esistenti complementari a quelle da realizzare e da integrare con queste ultime (art. 5, comma 4, Convenzione operativa).

Sarà riconosciuto al MISE il rimborso delle spese generali per l'esecuzione delle opere, inclusive di attività di progettazione, direzione lavori e collaudo. La percentuale massima di spesa riferibile alle spese generali è fissata nella misura del 2% del valore delle opere finanziate.

### **3. Risorse coinvolte nei compiti dell'Amministrazione Delegata**

L'attuazione delle attività sopra descritte implica l'utilizzo di personale specializzato con figure e profili tra loro diversificati e con pluriennale esperienza nel campo delle Infrastrutture e Servizi di Connettività.

Il MISE per l'attuazione delle attività delegate si avvale della società in house Infratel S.p.A. di cui alla Legge n. 80/2005 (Capo V, art. 7, comma 1 del DL coordinato), così come ribadito dalla Commissione europea con nota n. 4961 del 18/06/2010.

---

#### **4. Risorse economiche disponibili per le attività di realizzazione degli interventi e programmazione annuale**

Con riferimento al quadro economico di progetto di € 5.655.447,00 (IVA esclusa) previsto dall'art. 8, della Convenzione, si riporta di seguito il piano economico, previsto per il periodo 2012-2014, distinto tra costi di realizzazione degli interventi e prestazioni per le attività di gestione del progetto, di cui al par. 2 del presente documento, che si intendono proporzionali all'avanzamento del programma.

Nelle tabelle successive si riporta il riparto dei fondi disponibili:

**Tabella 1 – Riparto fondi PSR FEASR Lazio 2007-2013.**

	<b>Valori esclusa IVA</b>
Fondi a disposizione	€ 5.655.447,00
Costo presunto Interventi programmati tipologia A	€ 5.256.631,00
Spese generali e per progettazione direzione lavori, e collaudo (2%)	€ 113 109,00
Somme a disposizione per interventi tipologia B	€ 285 707,00

L'erogazione dell'anticipo e degli acconti in corso d'opera è subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 9, comma 6, della Convenzione.

La programmazione economica e finanziaria dell'intervento prevede l'impiego di tutte le risorse disponibili.

Nel corso di attuazione del Piano per gli interventi di tipologia A, sono state realizzate delle economie. Pertanto, secondo quanto stabilito nel Piano Operativo originale ossia prima dell'attivazione degli interventi di tipologia B (fornitura di terminali di utente aspecifici), e ai sensi dell'art. 7 della Convenzione operativa, con il presente documento viene proposta una variazione al Piano Operativo originale con l'inserimento di nuovi interventi di tipo A fino alla totale copertura delle aree rurali, come di seguito riportato (rif. par. 7.2) e con conseguente rimodulazione del riparto fondi di cui alla tabella precedente (spostamento delle somme a disposizione per gli interventi di tipologia B a quelli di tipologia A).

#### **5. Cronoprogramma delle attività**

Si descrive di seguito il cronoprogramma di massima delle attività per gli interventi (tipologia A) da realizzare, aggiornato secondo quanto disposto dal Direttore Regionale dell'Agricoltura con la nota

---

prot. 162446 GR/04/18 del 12/12/2013 di concedere una proroga di 365 giorni per l'ultimazione dei lavori ammessi nell'Atto di concessione n. 63174 del 15/02/2012, ossia fino al 15/11/2014.

**Tabella 2 - Cronoprogramma attività.**

Descrizione attività	Data inizio	Data fine
Emissione bando di gara e aggiudicazione	15/12/2011	16/07/2012
Firma contratto quadro con appaltatore	16/07/2012	31/08/2012
Progettazione definitiva	01/07/2012	31/12/2013
Acquisizione infrastrutture in IRU	01/10/2012	30/09/2014
Richieste permessi	15/09/2012	30/07/2014
Progettazione esecutiva	01/10/2012	30/09/2014
Esecuzione lavori	01/11/2013	30/10/2014
Consegna lavori	30/01/2013	15/11/2014

## **6. Modalità di attuazione dell'intervento**

Conformemente alle modalità previste dalla normativa comunitaria, le attività vengono regolamentate dalla convenzione stipulata tra le parti e realizzate in applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e relative disposizioni attuative, ovvero dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e del Regime di Aiuto n. 646/2009 approvato dalla Decisione C(2010) 2956 del 30/04/2010.

In particolare il MISE, tramite la propria società in house Infratel Italia, ha emesso il 28/11/2011 (GUCE N 2011/S 249) un bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione di reti in fibra ottica su varie regioni all'interno del quale è compresa la quota finanziata a valere su fondi FEASR della Regione Lazio, che è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo Imprese SITE SPA, CEIT SRL ed in data 17/09/2012 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro che regola l'esecuzione degli interventi e delle prestazioni per la realizzazione di impianti in fibra ottica.

Inoltre, in data 4/12/2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S236 - 360273-2010-IT una procedura aperta per la definizione di accordi quadro con gli Operatori per l'acquisizione in IRU di infrastrutture di posa sul territorio nazionale. La procedura si è conclusa il 25 marzo 2011 con l'aggiudicazione dei contratti quadro a Telecom Italia ed E-via.

Con la stipula dei suddetti contratti è stato possibile acquisire il diritto di posa su tubazioni e palificazioni esistenti, l'utilizzo di tali infrastrutture consente un importante risparmio sui costi degli interventi e sui tempi di implementazione del piano.

Infratel mediante proprie risorse interne, ha avviato tutte le analisi di fattibilità ed ha predisposto i progetti definitivi di tutti gli interventi, avviando così la progettazione esecutiva.

---

Le attività di progettazione esecutiva, nonché l'invio delle richieste di autorizzazione agli Enti competenti sono state svolte in parallelo su tutti gli interventi programmati, e le realizzazioni delle singole tratte sono state avviate dopo l'ottenimento delle autorizzazioni degli Enti proprietari delle strade.

## **7. Programma degli interventi**

Nelle seguenti tabelle, sono riportati gli interventi finanziati con fondi FEASR previsti dal Piano con la distinzione tra opere realizzate e in corso di realizzazione. E' riportata inoltre la data prevista di completamento delle opere.

Per l'intervento finanziato con fondi FEASR, le tratte sono composte da una parte di nuova realizzazione e da una parte di infrastrutture esistenti, come indicato nella tabella 4 che riporta la progettazione di massima degli interventi. Le infrastrutture esistenti (tubazioni e palificazioni) saranno acquisite dagli operatori tramite contratti di IRU (diritto d'uso) per la durata di 15 anni.

I costi presunti di realizzazione sono stati definiti con le seguenti ipotesi di costo, desunte dall'esperienza maturata sulle tratte già realizzate nella regione Lazio:

- il costo stimato per i tratti di nuova realizzazione è pari a 40 euro/metro (IVA esclusa) basato sull'impiego di tecnologie innovative poco invasive (minitrincee e tecniche no-dig) e con costi ridotti.
- il costo stimato per i tratti in cui sono presenti infrastrutture di posa esistenti si compone di un costo per l'acquisizione di infrastrutture in modalità IRU pari a 12,32 €/m ed di un costo di posa del cavo in fibra ottica su tali infrastrutture pari a 9 €/m.

I tracciati previsti nella progettazione di massima potranno essere rivisti nelle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, in virtù dei rilievi in campo e dell'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle infrastrutture richieste agli Enti competenti.

### ***7.1 Interventi realizzati con risorse PSR FEASR Lazio 2007/13***

Sono oggetto di tali interventi le aree rurali C e D che a seguito della consultazione pubblica 2011 risultano classificabili come aree "bianche". Nella tabella sono state inserite inoltre le 6 Aree bianche per le quali era inizialmente previsto l'intervento di tipologia B.

**Tabella 3: Interventi finanziati con fondi FEASR a seguito della consultazione pubblica 2011**

Area di Accesso	Collegamento	Provincia	Comune	Nr. Linee	Lungh. (metri)	Di cui infrast. esist.	Importo IVA escl. (€)	Stima Connessione
Colle mattarello 2	Gigliò - Colle Mattarello 2	Frosinone	Boville Ernica	41	20	0	800	II Sem. 2012
Porciano 2	Ferentino - Porciano 2	Frosinone	Ferentino	81	4280	200	133 840	I Sem. 2013
Torre noverana	Ferentino - Torre Noverana	Frosinone	Ferentino	92	5300	2200	170 904	II Sem. 2013
Morolo 3	Morolo - Morolo 3	Frosinone	Morolo	70	3150	2150	85 838	I Sem. 2013
Cardito (fr)	Cassino Centro - Cardito (Fr)	Frosinone	Vallerotonda	76	6850	6250	157 250	II Sem. 2013
Micigliano	Antrodoco - Micigliano	Rieti	Antrodoco	84	5215	5200	111 464	I Sem. 2013
Rocca di corno (ri)	Antrodoco - Rocca Di Corno	Rieti	Antrodoco	37	10400	10000	229200	I Sem. 2013
Ville rose	Borgorose - Ville Rose	Rieti	Borgorose	48	2500	0	100000	I Sem. 2013
Castelluccio (ri) 2	Pescorocchiano - Castelluccio 2	Rieti	Pescorocchiano	37		0	98 072	I Sem. 2013
Turania 2	Pozzaglia - Turania 2	Rieti	Turania	166	1040	1000	22 920	II Sem 2012
Bagnoregio ma0013	Bagnoregio - Bagnoregio Ma0013	Viterbo	Lubriano	160	3350	3350	71 422	I Sem. 2013
Ronciglione ma0018	Ronciglione - Ronciglione Ma0018	Viterbo	Ronciglione	225	6050	3630	174 192	II Sem. 2013
Sutri 2	Sutri - Sutri 2	Viterbo	Sutri	101	530	500	11 860	II Sem. 2012
Vetralla 2	Vetralla - Vetralla 2	Viterbo	Vetralla	60	6650	5300	166 996	II Sem. 2013
Monte s. Marino cnt	Alatri - Monte S. Marino Cnt	Frosinone	Alatri	272	2900	0	116 000	II Sem. 2013
S. Onofrio (cassino)	Alvito - S. Onofrio (Cassino)	Frosinone	Alvito	161	2710	1710	76 457	II Sem. 2013
Colle magnavino	Arpino - Colle Magnavino	Frosinone	Arpino	136	5570	4120	145 838	II Sem. 2013
Selvacava	Ausonia - Selvacava	Frosinone	Ausonia	268	1860	1070	54 412	II Sem. 2013
S. Biagio saracinisco	Atina Ponte Melfa - S. Biagio Saracinisco	Frosinone	San Biagio Saracinisco	135	10470	8470	260 580	II Sem. 2013
Collepardo	Alatri - Collepardo	Frosinone	Collepardo	328	4900	3700	126 884	II Sem. 2013
Badia d'esperia	Ausonia - Badia D'esperia	Frosinone	Esperia	227	8900	8010	206 373	II Sem. 2013
Pescosolido	Sora Centro - Pescosolido	Frosinone	Pescosolido	272	4950	3950	124 214	II Sem. 2013
Picinisco	Atina Ponte Melfa - Picinisco	Frosinone	Picinisco	332	5100	4500	119 940	II Sem. 2013
S. Oliva	Pontecorvo - S. Oliva	Frosinone	Pontecorvo	177	120	0	4 800	II Sem. 2013
Viticuso	Cassino Centro - Viticuso	Frosinone	Viticuso	131	3450	2700	87 564	II Sem. 2013
Pasciano	Bacugno - Pasciano	Rieti	Amatrice	38	6000	5	146600	I Sem. 2013
S. Anatolia 2	Torano 2 - S. Anatolia 2	Rieti	Borgorose	128	2920	2750	65 430	I Sem. 2013
Montenero sabino	Salisano 2 - Montenero Sabino	Rieti	Montenero Sabino	156	6820	6020	160 346	I Sem. 2013
Ornaro	Rocca Sinibalda - Ornaro	Rieti	Torricella in Sabina	155	5100	3800	133 016	I Sem. 2013
Mola coletta 2	Bacugno - Mola Coletta 2	Rieti	Cittareale	126	3000	2500	73 300	I Sem. 2013
Colli sul velino	Labro - Colli Sul Velino	Rieti	Colli sul Velino	120	4200	3100	110 092	I Sem. 2013
Albaneto	Posta - Albaneto	Rieti	Leonessa	46	2000	1600	50112	I Sem. 2013
Terzone	Posta - Terzone	Rieti	Leonessa	149	5000	5	106 600	I Sem. 2013
Montasola	Piani S. Elia - Montasola	Rieti	Montasola	151	3200	2600	79 432	I Sem. 2013
Ponte sfondato	Montopoli - Ponte Sfondato	Rieti	Montopoli di Sabina	224	12100	8600	323 352	I Sem. 2013
Campolano	Pescorocchiano - Campolano	Rieti	Pescorocchiano	138	3560	3560	75 899	I Sem. 2013
Castelluccio(ri)	Pescorocchiano - Castelluccio(Ri)	Rieti	Pescorocchiano	244	2650	2	68 640	II Sem 2012
Vacone	Piani S. Elia - Vacone	Rieti	Vacone	130	5400	4500	131 940	I Sem. 2013
Guadagnolo	Cave - Guadagnolo	Roma	Capranica Prenestina	40	8500	1	321 320	II Sem. 2013
Torre alfina	Acquapendente - Torre Alfina	Viterbo	Acquapendente	199	10900	6600	312 712	II Sem. 2013

Area di Accesso	Collegamento	Provincia	Comune	Nr. Linee	Lungh. (metri)	Di cui infrast. esist.	Importo IVA escl. (€)	Stima Connessione
Civitella cesi	Blera Nuova - Civitella Cesi	Viterbo	Blera	83	9036	6500	240 020	I Sem. 2013
<b>Totale ADC: 41</b>				<b>Totale</b>	<b>6114</b>	<b>196.651</b>	<b>144.94</b>	<b>€ 5 256 631</b>
Colle s. Paolo 2	Ceccano - Colle S. Paolo 2	Frosinone	Ceccano	30	5960	5930	127 627,6	II Sem. 2013
Colle giudeo	Brusciano - Colle Giudeo	Rieti	Fiamignano	30	2750	2750	58 630	II Sem. 2013
Farnese 2	Farnese - Farnese 2	Viterbo	Farnese	9	4300	3650	103 818	II Sem. 2013
Agosta	Arsoli-Agosta	Roma	Agosta	14	4000	0	160 000	II Sem. 2013
Poggio martino	Tuscania - Poggio Martino	Viterbo	Tuscania	15	8070	70	321 492,4	II Sem. 2013
<b>Totale ADC candidate per intervento tipologia B: 5</b>				<b>98</b>	<b>25.080</b>	<b>12.400</b>	<b>€ 771.568</b>	
Ventotene		Latina	Ventotene	353				

L' IVA relativa ai lavori realizzati con i fondi FEASR sarà corrisposta dalla Regione Lazio a valere su fondi Regionali.

## 7.2 Stato avanzamento piano FEASR Lazio

Si riporta di seguito lo stato di avanzamento al mese di gennaio 2014 degli interventi finanziati con i fondi FEASR:

Tratta DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNATO Iva esclusa (€)	IMPORTO FINALE Realizzazioni Complete Iva esclusa (€)	STATO
GD TI (ALATRI – FIUGGI) - COLLEPARDO		106.960	Completato
Alvito - S. Onofrio		71.640	Completato
Arpino - Colle Magnavino	141.770,01	0	In progettazione esecutiva
Ausonia – Selvacava		56.057	Completato
Blera Nuova - Civitella Cesi		185.628	Completato
Borgorose - Ville Rose		49.265	Completato
CASTEL VISCARDO -TORRE ALFINA		171.314	Completato
Acquafondata – Viticuso		64.138	Completato
GD INF (COTTANELLO - TORRI IN SABINA) - Vacone		50.435	Completato
GD INF (LEONESSA-POSTA) - ALBANETO		9.680	Completato
ESPERIA - BADIA D'ESPERIA	104.107	0	In lavorazione
Tratta DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNATO Iva esclusa (€)	IMPORTO FINALE Realizzazioni Complete Iva esclusa (€)	STATO
GD INF (Fumone-Alatri) - Monte San Marino cnt		71.844	Completato
GD INF (Pontecorvo - Monticelli) - S. Oliva	8.539	0	In lavorazione
GD INF (Anagni - Tufano) - Torre Noverana	137.078,75	0	In progettazione esecutiva
GD INF (Collalto Sabino - Pozzaglia) - Turania 2	45.626	0	In lavorazione
ATINA PONTE MELFA - PICINISCO	206.656	0	In lavorazione

GD INF (GD BV S.GIUSTA - BACUGNO) - PASCIANO		78.006	Completato
GD INF (Acuto - Fiuggi) - Porciano 2		129.144	Completato
GD INF (GD TI BIVIO RIVODUTRI - LABRO) - COLLI SUL VELINO		78.921	Completato
GD TI (Bacugno - Antrodoco) - Micigliano		42.567	Completato
GD INF (PISONIANO - S.VITO ROMANO) - GUADAGNOLO	369.529,90	0	In progettazione esecutiva
GD INF (Colle Mattarello - Giglio) - Colle Mattarello 2		11.497	Completato
Morolo - Morolo 3		96.775	Completato
ANTRODOCO - ROCCA DI CORNO ; GD INF (GD3 BIVIO S. GIUSTA - BACUGNO) - MOLA COLETTA 2	185.632	0	In lavorazione
MONTOPOLI - PONTE SFONDATO		83.957	Completato
Ronciglione - Ronciglione Ma0018	160.652,43	0	In progettazione esecutiva
Salisano 2 - Montenero Sabino	178.344	0	In lavorazione
San Biagio Saracinisco – Cardito		124.634	Completato
Sora Centro - Pescosolido	140.001	0	In lavorazione
Sutri - Sutri 2		57.219	Completato
Torano 2 - S. Anatolia 2		59.910	Completato
Vetralla - Vetralla 2	177.148	0	In lavorazione
Villa Latina - San Biagio Saracinisco	211.478	0	In lavorazione
PORANO – GD TI (BAGNOREGIO - BAGNOREGIO MA0013)	199.515	0	In lavorazione
<b>Totale</b>	<b>2.266.077</b>	<b>1.599.591</b>	

**Totale IMPEGNATO e COMPLETATO**

**€ 3.865.668**

Rispetto al Piano degli interventi finanziati con i fondi FEASR a seguito della consultazione pubblica 2011 (rif. Tabella 3), si evidenzia che le seguenti 5 Aree di Accesso sono state realizzate nell'ambito del Piano finanziato con i fondi FESR Lazio: Castelluccio (Ri) 2; Terzone; Campolano; Castelluccio (Ri); Montasola. Mentre per l'Area di Ornaro è presente fibra ottica di Telecom Italia e pertanto non è stato necessario intervenire.

Alla luce di quanto descritto, e sulla base delle somme a disposizione ottenute grazie alle ottimizzazioni progettuali ed alla disponibilità di infrastrutture esistenti, si propone di estendere la realizzazione dei collegamenti in fibra ottica con tipologia A alle 4 Aree (Colle Giudeo, Farnese 2, Agosta, Poggio Martino) originariamente previste con tipologia B. L'Area di Colle S. Paolo 2 è stata nel frattempo raggiunta da fibra ottica Telecom Italia.

Si precisa che l'intervento di tipologia A garantisce una soluzione definitiva al divario digitale, in quanto la realizzazione delle infrastrutture in fibra ottica offre un potenziale di connettività di gran lunga superiore rispetto a tecnologie radio alternative. Inoltre la rete di backhauling in fibra ottica costituisce la base per le future reti NGN/NGA (reti di prossima generazione/reti di accesso ultraveloce).

Di seguito si riportano i costi di massima dei nuovi interventi sopra descritti:

Area di Accesso	Collegamento	Provincia	Comune	Nr. Linee	Lungh. (metri)	Di cui infrast. esist.	Importo IVA escl. (€)
Colle giudeo	Brusciano - Colle Giudeo	Rieti	Fiamignano	30	2.776	2.776	€ 53.867,70
Farnese 2	Farnese - Farnese 2	Viterbo	Farnese	9	4.220	3.240	€ 89.415,50
Agosta	Arsoli-Agosta	Roma	Agosta	14	3.140	2.280	€ 90.333,92
Poggio Martino	Tuscania - Poggio Martino	Viterbo	Tuscania	15	16.865	16.865	€ 297.369,95
<b>Totale</b>							<b>€ 530.987,07</b>

Nelle seguenti tabelle, si riporta il nuovo riparto dei fondi FEASR - PSR Lazio 2007-2013 e la relativa programmazione finanziaria, con i necessari adeguamenti alle somme stanziare per la Banda larga Misura 321 az. c) nel Piano Finanziario del PSR 2007-2013 del Lazio (rif. nota 22828 del 14/10/2013), come da Disposizione del Direttore Regionale dell'Agricoltura (rif. nota 162446 del 12/12/2013).

**Tabella 4 - Riparto fondi PSR FEASR Lazio 2007-2013**

	Valori esclusa IVA
Investimento ammesso/contributo concesso	€ 5.655.000
Costo stimato interventi programmati tipologia A	€ 4.396.655
Spese generali, per progettazione, direzione lavori e collaudo (2%)	€ 113.100
Somme a disposizione	€ 1.145.245