

Direzione Regionale: INTERVENTI PER MITIGAZ. DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Area:

DETERMINAZIONE

N. H00034 del 10/04/2017

Proposta n. 2417 del 13/02/2017

Oggetto:

Intervento n. 56 "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso Fontane Azzurre – Comune di Cave (RM) – Approvazione perizia di variante, atto di sottomissione, verbale concordamento nuovi prezzi e schema di atto aggiuntivo - CIG 5588672E04 - CUP F63J14000000001.

Proponente:

Estensore

PATERNÒ CONCETTA

Responsabile del procedimento

GIANFALLA MASSIMO

Responsabile dell' Area

Direttore Regionale

W.D'ERCOLE

SOGG. ATT. DEL. W.D'ERCOLE

Protocollo Invio

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento n. 56 "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso Fontane Azzurre – Comune di Cave (RM) – Approvazione perizia di variante, atto di sottomissione, verbale concordamento nuovi prezzi e schema di atto aggiuntivo - CIG 5588672E04 - CUP F63J14000000001.

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016)

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto;

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l'espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T00109 del 13/05/2016, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l'Ing. Wanda D'Ercole;

VISTA la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)" e, in particolare l'art 2 comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di Euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO il Decreto Legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26, recante "disposizioni urgenti per l'accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post-emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile";

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel

territorio della Regione Lazio, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 240, della Legge 23 gennaio 2009, n. 191 in data 15 luglio 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio e opportunamente registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n. 9 fog. 164;

VISTE le D.G.R. n. 313 del 23/06/2010 e D.G.R. n. 329 del 12/07/2010 mediante le quale viene approvato il suddetto Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio;

CONSIDERATO che è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole, la stessa ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 "CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO" aperta presso la Banca d'Italia;

CONSIDERATO

- Che nell'Allegato 1 di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio è ricompreso l'intervento n. 56 denominato " Lavori di sistemazione idraulica del Fosso Fontane Azzurre – Comune di Cave (RM)";
- Che per l'intervento di "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso Fontane Azzurre – Comune di Cave (RM)":
 - con Decreto n. 40 del 07/02/2014 del Commissario Straordinario Delegato è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Massimo Gianfalla;
 - con Decreto n. 123 del 19/05/2014 del Commissario Straordinario Delegato è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori e nominato Direttore dei Lavori l'Arch. Massimo Gianfalla;
- Che con Decreto n. 44 del 14/02/2014 del Commissario Straordinario Delegato sono stati approvati il progetto esecutivo, la lettera d'invito e l'elenco soggetti da invitare per l'affidamento mediante procedura negoziata dei lavori di "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso Fontane Azzurre" – Comune di Cave (RM) per un importo a base di gara di €. 157.643,44, di cui €. 6.151,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CONSIDERATO

- Che con Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 103 del 17/04/2014 sono stati approvati i verbali di gara e lo schema di contratto e sono stati affidati i lavori in oggetto all'impresa MAGGIACOMO COSTRUZIONI S.R.L. – Via Martiri delle Ardeatine, n.1 – 04022 Fondi (LT) - C.F. e P.I. 02249390598, che ha offerto un ribasso del 13,28% e per un importo complessivo dei lavori pari ad € 137.525,30 compreso oneri della sicurezza € 6.151,42 (IVA esclusa);
- Che il relativo contratto di appalto tra il Commissario Straordinario Delegato per i lavori di cui all'oggetto e l'impresa appaltatrice MAGGIACOMO COSTRUZIONI S.R.L. è stato stipulato in data 05.06.2014 e repertoriato con Reg. Cron. n. 17195 del 01.07.2014 e che il quadro Economico del progetto esecutivo per i lavori di "Sistemazione Idraulica del fosso Fontane Azzurre"- Comune di Cave (RM) a seguito dell'aggiudicazione è risultato il seguente:

Q.E. progetto a base gara			Q.E. progetto a base gara con ribasso		
A)	IMPORTO DEI LAVORI LORDO	151492.02	A)	IMPORTO DEI LAVORI LORDO	151492.02
	Oneri per la Sicurezza (3.902%)	6151.42		Ribasso di gara (13.28%)	- 20118.14
	SOMMANO	157643.44		Oneri per la Sicurezza (3.902%)	6151.42
				SOMMANO	137525.30
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
0	spese a fattura	5000.00	0	spese a fattura	5000.00
1	Imprevisti	4000.00	1	Imprevisti	4000.00
2	Espropri e occupazione aree	1000.00	2	Espropri e occupazione aree	1000.00
3	Spese tecniche generali	7500.00	3	Spese tecniche generali	7500.00
4	art. 92 D.Lgs 163/06 (max 2%)	1500.00	4	art. 92 D.Lgs 163/06 (max 2%)	1500.00
5	Spese per indagini e rilievi topografici	0.00	5	Spese per indagini e rilievi topografici	0.00
6	C.N.P.A.I.A. (4%)	300.00	6	C.N.P.A.I.A. (4%)	300.00
7	IVA lavori (21%)	33105.12	7	IVA lavori (21%)	33105.12
8	IVA spese tecniche (21%)	1638.00	8	IVA spese tecniche (21%)	1638.00
9	IVA imprevisti (10%)	1677.11	9	IVA imprevisti (10%)	1677.11
10	IVA Spese a fattura (21%)	1050.00	10	IVA Spese a fattura (21%)	1050.00
11	IVA su rilievi e indagini	0.00	11	IVA su rilievi e indagini	0.00
12	AVCP	150.00	12	AVCP	150.00
13	Spese di gara	436.33	13	Spese di gara	436.33
			14	Ribasso di gara (13.28%)	20118.14
	SOMMANO	57356.56		SOMMANO	77474.70
	TOTALE GENERALE	215000.00		TOTALE GENERALE	215000.00

PRESO ATTO

- che, a seguito dell'avanzamento del cantiere e dell'esecuzione di rilievi topografici di dettaglio, la D.LL. ha riscontrato una situazione di difformità morfologica, planimetrica ed altimetrico del tratto di fosso oggetto dei lavori rispetto a quanto rappresentato dal progetto, causata presumibilmente da ulteriori eventi di dissesto idrogeologico innescati dai numerosi eventi atmosferici, anche di forte intensità, avvenuti successivamente la data del 2008 di avvio della progettazione;
- che durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre alcune variazioni e addizioni, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b del D.Lgs. 163/2006 *“per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale”*.

VISTA la perizia di variante integrativa redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b del D.Lgs. 163/2006 e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo
- Computo metrico estimativo comparativo
- Quadro economico comparativo
- Elenco prezzi/analisi prezzi
- Stima incidenza della sicurezza

- Manuale d'uso e di manutenzione
- Tav. 1 corografia
- Tav. 2 planimetria
- Tav. 3 profilo
- Tav. 4 particolari
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico della suddetta perizia di variante presenta un importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 157.642,44, inclusi gli oneri della sicurezza, IVA esclusa, con un incremento totale pari ad € 20.117,14, come di seguito riportato:

Q.E. PERIZIA DI VARIANTE		
A)	IMPORTO LORDO LAVORI (escl O.di S.)	€ 173.652,43
0	ribasso di gara (13,28%)	-€ 23.061,04
1	Oneri di Sicurezza	€ 7.051,05
2	sommano	€ 157.642,44
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
0	spese a fattura	€ 5.000,00
1	imprevisti	€ 1.212,00
2	espropri e occupazioni aree	€ 1.000,00
3	Spese Tecniche generali (det. reg. H00063 del 29/11/2016 liquidazione progettazione compreso IVA e oneri di legge)	€ 9.898,17
4	art.93 D.Lgs 163/06 (max2% di A+A1))	€ 3.614,07
5	Spese per indagini e rilievi topografici	0.00
7	iva lavori (22%)	€ 34.681,34
9	iva imprevisti (22%)	€ 266,64
10	iva spese a fattura (22%)	€ 1.100,00
11	Iva su rilievi indagini	0.00
12	AVCP	€ 150,00
13	SPESE DI GARA	€ 436,33
14	Ribasso di gara 13,28%	0.00
	sommano	€ 57.358,55
TOTALE GENERALE A) + B) :		€ 215.000,99
ARROTONDAMENTO		€ 215.000,00

CONSIDERATO che il Comune di Cave ha preso atto della predetta perizia di variante con la determinazione comunale n. 227 del 21/12/2016;

VISTI gli elaborati tecnici della perizia di variante in oggetto, l'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi controfirmati dall'impresa appaltatrice dei lavori nonché lo schema di atto aggiuntivo, trasmessi dal Direttore dei Lavori e R.U.P. Arch. Massimo Gianfalla;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto della documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori e Responsabile del procedimento e del nuovo quadro economico di spesa secondo lo specchio sotto riportato:

Q.E. PERIZIA DI VARIANTE		
A)	IMPORTO LORDO LAVORI (escl O.di S.)	€ 173.652,43
0	ribasso di gara (13,28%)	-€ 23.061,04
1	Oneri di Sicurezza	€ 7.051,05
2	sommano	€ 157.642,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
0	spese a fattura	€ 5.000,00
1	imprevisti	€ 1.212,00
2	espropri e occupazioni aree	€ 1.000,00
3	Spese Tecniche generali (det. reg. H00063 del 29/11/2016 liquidazione progettazione compreso IVA e oneri di legge)	€ 9.898,17
4	art.93 D.Lgs 163/06 (max2% di A+A1))	€ 3.614,07
5	Spese per indagini e rilievi topografici	0.00
7	iva lavori (22%)	€ 34.681,34
9	iva imprevisiti (22%)	€ 266,64
10	iva spese a fattura (22%)	€ 1.100,00
11	iva su rilievi indagini	0.00
12	AVCP	€ 150,00
13	SPESE DI GARA	€ 436,33
14	Ribasso di gara 13,28%	0.00
	sommano	€ 57.358,55
TOTALE GENERALE A) + B) :		€ 215.000,99
ARROTONDAMENTO		€ 215.000,00

2. di approvare gli atti e i documenti costituenti la perizia di variante per i "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso Fontane Azzurre – Comune di Cave (RM)";
3. di approvare il nuovo quadro economico nonché l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi della suddetta perizia di variante che presenta un importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 157.642,44, inclusi gli oneri della sicurezza, IVA esclusa, con un incremento contrattuale totale pari ad € 20.117,14, come sopra riportato;
4. di approvare lo schema di contratto aggiuntivo ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a del D.Lgs 163/2006 allegato alla presente determinazione.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore
Ing. Wanda d'Ercole