

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00075 del 06/02/2018

Proposta n. 1957 del 06/02/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area "Accumoli – FONTE DEL CAMPO" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Accumoli (RI). CUP J47E16000030001 - CIG 69428572D8 – CIG Aggiuntivo 7236512E9A - Approvazione Variante di Assestamento.

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area "Accumoli – FONTE DEL CAMPO" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Accumoli (RI). CUP J47E16000030001 - CIG 69428572D8 – CIG Aggiuntivo 7236512E9A - Approvazione Variante di Assestamento.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n. T00179 del 08/09/2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici";

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei

Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;*

VISTA la determinazione dirigenziale n° S00010 del 11/01/2017 con la quale si è provveduto all'Approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Accumoli – FONTE DEL CAMPO" ed alla nomina del RUP geom. Andrea Granato;

VISTA la determinazione a contrarre del Soggetto Attuatore Delegato n. S00027 del 13/01/2017 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) del lotto denominato - "Accumoli – Area Fonte del Campo" mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, d.lgs. n. 50/2016;

VISTA la determinazione n. S00029 del 13/01/2017 di indizione della gara d'appalto a procedura aperta, approvazione bando di gara e suoi allegati (schema dichiarazioni amministrative, DGUE, Offerta economica e schema di contratto) e disciplinare di gara;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad euro 1.189.087,96= oltre oneri per la sicurezza di € 41.359,30= IVA esclusa;

RICHIAMATI i Verbali di gara ed in particolare il Verbale Rep.n°7045 del 16/02/2017 - 10^a ed ultima parte e gli allegati A) – B) – C) – D) alla 10^a parte, sulla base dei quali è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'ATI costituita dall'Impresa I.C.O.E.S. di Pappalardo Onofrio & C. SAS - C.F./P.IVA 02446650828 - Capogruppo Mandataria - e dall'Impresa Pappalardo Francesco – C.F. PPPFNC60R12I188I - P. I.V.A. 03530860828 – Mandante;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 11.04.2017;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00417 del 19/05/2017 con la quale, per i lavori in oggetto, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita dall'Impresa I.C.O.E.S. di Pappalardo Onofrio & C. SAS - C.F./P.IVA 02446650828 - Capogruppo Mandataria - e dall'Impresa Pappalardo Francesco – C.F. PPPFNC60R12I188I - P. I.V.A. 03530860828 – Mandante -, con sede legale presso la sede della Capogruppo in Bagheria (PA), Via Bernardo Mattarella n° 167, per l'importo di € 871.699,42= (di cui 830.340,12= per lavori ed € 41.359,30= per oneri della sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 30,17%;

VISTO il Contratto Registro Cronologico n° 20164 del 01/06/2017;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto e, pertanto, è stato necessario redigere una Perizia di Variante con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, tali da consentire l'accesso alle S.A.E. posizionate nella parte retrostante;

VISTA Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa dal RUP con nota prot. n° 0486497 del 28/09/2017;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00913 del 10/10/2017 di approvazione della Perizia di Variante che eleva l'importo contrattuale da € 871.699,42= a € 1.150.420,70= e pertanto con una variazione in aumento di € 278.721,28= pari al 31,97%;

VISTO l'Atto Aggiuntivo Registro Cronologico n. 20771 del 09.11.2017 tra la regione Lazio – Soggetto Attuatore Delegato e l'A.T.I. costituita dall'Impresa I.C.O.E.S. di Pappalardo Onofrio & C. SAS - C.F./P.IVA 02446650828 - Capogruppo Mandataria - e dall'Impresa Pappalardo Francesco – C.F. PPPFNC60R12I188I - P. I.V.A. 03530860828 – Mandante per un importo, al netto del ribasso d'asta del 30,17%, pari ad € 278.721,28=;

PRESO ATTO del CIG n. 7236512E9A attribuito dall'ANAC per l'Atto aggiuntivo;

CONSIDERATO che alcune opere previste nella Variante del 31.08.2017 approvata con determinazione dirigenziale n. S00913 del 10.10.2017 non possono essere eseguite in quanto devono essere prima realizzate le strutture aggregative di competenza del Comune di Accumoli per le quali, ad oggi, non si ha contezza sui tempi di esecuzione;

RITENUTO, pertanto, di dover stralciare dalla perizia di variante e suppletiva le seguenti lavorazioni ricadenti nell'area in cui verranno ubicate le strutture aggregative:

- Realizzazione e pavimentazione dei percorsi pedonali in masselli e cigli di calcestruzzo;

- Realizzazione della viabilità e dei parcheggi in conglomerati bituminosi e relativi sottofondi con segnaletica stradale;
- Allacciamento dei servizi (acquedotto, fognatura, rete elettrica, rete telefonica e rete gas);
- Elementi di arredo urbano quali recinzioni e muri rinverdibili;

CONSIDERATO che, nel corso dei lavori sono state apportate alcune variazioni rispetto alla Perizia di variante del 31.08.2017 che riguardano aspetti di dettaglio, per una migliore funzionalità dell'opera, così come si evince dalla Relazione Tecnica redatta in data 13.12.2017 dal D.L. geom. Bruno Chiarinelli;

VISTA la proposta di approvazione della Variante di assestamento redatta in data 11.01.2017 e trasmessa dal RUP al Soggetto Attuatore Delegato SISMA 2016;

RITENUTO necessario approvare la Variante di Assestamento trasmessa dal Direttore Lavori con nota prot. n°644159 del 19.12.2017 al RUP geom. Andrea Granato che prevede una riduzione dell'importo dei lavori pari ad € 70.455,01= corredata dalla seguente documentazione:

- Relazione Tecnica;
- Elenco ed Analisi nuovi prezzi;
- Schema atto di sottomissione;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo

VISTO il Quadro economico di variante contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L.;

RITENUTO altresì necessario rimodulare il QTE approvato con Determinazione n° S00913 del 10.10.2017 tenendo conto del Quadro Comparativo di seguito riportato:

A. Lavori		IMPORTI PROGETTO	AGGIUDICAZIONE RIBASSO 30,17%	ATTO AGGIUNTIVO	VARIANTE DI ASSESTAMENTO
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	1.189.087,96	830.340,12	1.095.836,98	1.028.724,83
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	41.359,30	41.359,30	54.583,72	51.240,86
Somma A		1.230.447,26	871.699,42	1.150.420,70	1.079.965,69
B. Somme a disposizione					
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	30.022,91	30.022,91	0,00	0,00
B.2	Spese per autorità di vigilanza	225,00	600,00	225,00	600,00
B.3	Spese tecniche (comprese iva e cassa)	23.781,76	23.781,76	0,00	0,00
B.4	Spese per pubblicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma B		54.029,67	54.404,67	225,00	600,00
C. Accantonamenti					
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	25.101,12	24.608,95	25.101,12	24.608,95
Somma C		25.101,12	24.608,95	25.101,12	24.608,95
D. IVA		aliquota	importo	importo	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	123.044,73	87.169,94	115.042,07
D.2	I.V.A. su pubblicazione	22%	0,00	0,00	0,00
Somma D			123.044,73	87.169,94	115.042,07
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA		1.309.578,05	950.713,04	1.175.746,82	1.105.174,64
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)		1.432.622,78	1.037.882,98	1.290.788,89	1.213.171,20

ACCERTATO che con verbale in data 13/12/2017 sono stati concordati n. 33 Nuovi Prezzi;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento geom. Andrea Granato, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo già previsto e finanziato di € 1.432.622,78=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Variante di Assestamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'Area denominata "Accumoli – FONTE DEL CAMPO" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Accumoli (RI) redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa al RUP con nota prot. n° 0644159 del 19.12.2017, composta degli elaborati richiamati in premessa, che riduce l'importo dei lavori comprensivi di oneri della sicurezza da € 1.150.420,70= a € 1.079.965,69= con una variazione in diminuzione di - 70.455,01= Euro;
2. di approvare lo Schema di Atto di sottomissione allegato alla Perizia di Variante n° 644159 del 19/12/2017 il cui importo al netto del ribasso d'asta del 30,17% risulta pari ad € 208.266,27= con una differenza di € 70.455,01= rispetto all'importo di € 278.721,28= di cui all'Atto Aggiuntivo così come sotto specificato:
 - Importo complessivo Perizia di Variante al netto del ribasso d'asta € 1.150.420,70=
 - Importo complessivo Perizia di Assestamento al netto del ribasso d'asta € 1.079.965,69=
 - Diminuzione importo contrattuale € - 70.455,01=
3. di dare atto che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente Variante di assestamento il tempo utile per dare ultimati i lavori rimane invariato rispetto a quanto già riportato nell'Atto Aggiuntivo del 30/10/2017.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole