

**Direzione Regionale:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. S00140 del 08/03/2018

Proposta n. 3874 del 07/03/2018

**Oggetto:**

Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - Bagnolo" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione 2^ Perizia per lavori supplementari. CUP J47E16000030001 - CIG Aggiudicazione 6968559CCB – CIG Aggiuntivo 7387789458.

Oggetto: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - Bagnolo" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione 2^ Perizia per lavori supplementari. CUP J47E16000030001 - CIG Aggiudicazione 6968559CCB – CIG Aggiuntivo 7387789458.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto n. T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

**VISTO** in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

**VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;*

**CONSIDERATO** che, a seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è necessario procedere all'affidamento dei lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Area Bagnolo" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Impresa Rossetti S.r.l., C.F./P. IVA 00985610575, con sede legale in Poggio Moiano (RI) Via Salaria Vecchia n. 16;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n° S00081 del 03/02/2017 con la quale si è provveduto all'Approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata -

“Amatrice – Area Bagnolo” nel Comune di Amatrice (RI) ed alla nomina del RUP Geom. Sebastiano Mancini;

**VISTA** la determinazione n° S00084 del 03/02/2017 con la quale il Soggetto Attuatore Delegato, per il lavori in oggetto, ha indetto una gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00289 del 04/04/2017 con la quale è stata approvata l’aggiudicazione definitiva a favore della Ditta Rossetti S.r.l., C.F./P. IVA 00985610575, con sede legale in Poggio Moiano (RI) Via Salaria Vecchia n. 16, risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 31,56% dell’importo posto a base di gara;

**VISTO** il Contratto, Registro cronologico n° 19951 del 23/03/2017, con il quale la Ditta Rossetti S.r.l., C.F./P. IVA 00985610575 con sede legale in Poggio Moiano (RI) Via Salaria Vecchia n. 16, ha assunto i lavori di che trattasi per l’importo contrattuale risulta pari a € 102.951,89= al netto di IVA;

**VISTA** la determinazione n° S01056 del 14/11/2017 con la quale si approva la Perizia di Variante trasmessa dal RUP con nota n° 523633 del 17/10/2017;

**VISTO** l’Atto di Sottomissione, Registro cronologico n° 20898 del 22/12/2017 che eleva l’importo contrattuale da € 102.951,89= a € 145.953,53= e pertanto con una variazione in aumento di € 43.001,64= pari al 41,77%;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell’esecuzione dei lavori si è manifestata una ulteriore necessità di realizzare maggiori opere di drenaggio, una nuova via di accesso all’area con nuova area a parcheggio e opere di contenimento con muri in blocchi di cls splittato vibrocompresso forniti e posti in opera sulle scarpate dei fronti di scavo;

**RITENUTO** pertanto necessario redigere una ulteriore perizia di variante con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti oltre quelli indicati nella Perizia S01056 del 14/11/2017;

**VISTA** la Perizia per lavori supplementari n° 2 redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera b) e comma 7, del D.lgs. 50/2016, trasmessa dal RUP nota n° 0065003 del 05/02/2018, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell’Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

- Relazione e proposta di approvazione;
- Tab. 1\_Quadro Economico – Discostamenti;
- Tab. 2\_Quadro Economico di Raffronto;
- Quadro Economico Comparativo
- Computo Metrico;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Schema atto aggiuntivo

**VISTA** la proposta di Approvazione del RUP, per lavori supplementari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata “Amatrice Area Bagnolo”;

**PRESO ATTO CHE:**

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di modifiche contrattuali per lavori, resi necessari, che non erano inclusi nell’appalto iniziale, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;

**ACCERTATO CHE:**

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in modo particolare le modifiche sono determinate da lavori che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale e un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi, allungamento dei tempi e costi maggiori;
- la modifica dell'importo è stata effettuata ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- l'entità della perizia è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato, di € 171.357,87=, tale incremento ammonta ad € 33.593,69=, pertanto l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 204.951,55=.

**RITENUTO** necessario approvare la Perizia per lavori supplementari, di cui alla proposta di approvazione prot. n° 0065003 del 05/02/2018, dell'importo lordo di € 204.951,55= di cui € 7.330,28= per oneri per la sicurezza, che prevede un incremento economico rispetto alla 1ª variante di € 33.597,87= al netto del ribasso del 31,56%;

**VISTO** il Quadro economico di variante contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L.;

**RITENUTO** altresì, necessario rimodulare il QTE di aggiudicazione, approvato con Determinazione S00289 del 04/04/2017, come di seguito riportato:

<b>A. Lavori</b>			
A.1	Importo dei lavori di cui al progetto principale al netto del ribasso del 31,56% comprensivo di € 7.330,28= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		102.951,89
A.2	Importo incremento della 1° Perizia Variante al netto del ribasso del 31,56% comprensivo di € 7.330,28= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		43.001,64
A.3	Importo incremento della 2° Perizia Variante per lavori supplementari al netto del ribasso del 31,56% comprensivo di € 7.330,28= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		29.753,10
<b>Somma A</b>			<b>175.706,63</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>			
B.1	Imprevisti comp. IVA		3.587,93
B.2	Spese per autorità di vigilanza		225,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		2.794,32
<b>Somma B</b>			<b>6.607,25</b>
<b>C. Accantonamenti</b>			
C.1	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		5.067,01
<b>Somma C</b>			<b>5.067,01</b>
<b>D. IVA</b>		aliquota	importo
D.1	<b>I.V.A. su Lavori</b>	10%	17.570,66
<b>Somma D</b>			<b>17.570,66</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>			<b>204.951,55</b>

**RAVVISATA** la necessità, nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita, è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo, in particolare, dell'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

**CONSIDERATO** che i lavori si sono resi necessari per circostanze non prevedibili dalla Stazione Appaltante e che l'indizione di una nuova procedura di gara porterebbe ad un allungamento dei tempi

**TENUTO CONTO** che a seguito della suindicata Perizia per lavori supplementari, di cui alla proposta di approvazione prot. n° 0065003 del 05/02/2018, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lettera b) e comma 7 del D.lgs. 50/20167, l'importo contrattuale viene elevato da € 145.953,53= a € 175.706,63= quindi con una maggiorazione dei lavori di € 29.753,10= pari al 20,39%; al netto del ribasso contrattuale;

**TENUTO CONTO** altresì che l'entità della perizia è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato di € 171.357,87= di cui al QTE di progetto approvato con Determinazione n° S00081 del 03/02/2017;

**RITENUTO** necessario approvare lo schema dell'atto aggiuntivo di cui alla citata Perizia che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VISTO** che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 30, rimane invariato.

### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia per lavori supplementari, di cui alla proposta di approvazione prot. n° 0065003 del 05/02/2018, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lettera b) e comma 7 del D.lgs. 50/20167, relativa ai "lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'Area denominata "Amatrice Area Bagnolo" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI), dell'importo di € 204.951,55=, che eleva l'importo contrattuale da € 145.953,53= a € 175.706,63=, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
  - Relazione e proposta di approvazione;
  - Tab. 1\_Quadro Economico – Discostamenti;
  - Tab. 2\_Quadro Economico di Raffronto;
  - Quadro Economico Comparativo
  - Computo Metrico;
  - Verbale concordamento nuovi prezzi;
  - Schema atto aggiuntivo.
- ~~2.~~ di approvare lo Schema di Atto aggiuntivo di cui alla citata Perizia che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il QTE dei Lavori di variante come di seguito riportato:

<b>A. Lavori</b>		
A.1	Importo dei lavori di cui al progetto principale al netto del ribasso del 31,56% comprensivo di € 7.330,28= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	102.951,89
A.2	Importo incremento della 1° Perizia Variante al netto del ribasso del 31,56% comprensivo di € 7.330,28= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	43.001,64
A.3	Importo incremento della 2° Perizia Variante per lavori supplementari al netto del ribasso del 31,56% comprensivo di € 7.330,28= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	29.753,10
<b>Somma A</b>		<b>175.706,63</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>		
B.1	Imprevisti comp. IVA	3.587,93
B.2	Spese per autorità di vigilanza	225,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)	2.794,32
<b>Somma B</b>		<b>6.607,25</b>
<b>C. Accantonamenti</b>		
C.1	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	5.067,01
<b>Somma C</b>		<b>5.067,01</b>
<b>D. IVA</b>		importo
	aliquota	
D.1	<b>I.V.A. su Lavori</b>	10%
		17.570,66
<b>Somma D</b>		<b>17.570,66</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>		<b>204.951,55</b>

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole