

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00309 **del** 03/05/2018

Proposta n. 7235 **del** 02/05/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'istallazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) "Amatrice_Area Santa Giusta" - nel Comune di Amatrice (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. Approvazione Perizia per lavori supplementari CUP J47E16000030001 - CIG di aggiudicazione 71647781D9 - CIG aggiuntivo 7455137DA9.

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) "Amatrice_Area Santa Giusta" - nel Comune di Amatrice (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394.

Approvazione Perizia per lavori supplementari

CUP J47E16000030001 - CIG di aggiudicazione 71647781D9 - CIG aggiuntivo 7455137DA9.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n° T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici"

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che, a seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è necessario procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.). – Amatrice – Area Santa Giusta - nel Comune di Amatrice (RI) - ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, a favore dell'Impresa Francia Costruzioni S.r.l. P.IVA 00975490574;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00664 del 31/07/2017 con la quale è stato nominato il Geom. Dino Primieri quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni

abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Santa Giusta" nel Comune di Amatrice;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00665 del 31/07/2017 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Santa Giusta" nel Comune di Amatrice e veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00736 del 30/08/2017 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Francia Costruzioni S.r.l. - P.IVA/C.F. 00975490574 con sede legale in Rieti, Via Miglioli Suor Carla n° 1, risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 36,15% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il contratto stipulato in data 06/09/2017, Reg. Cron. n° 20456 del 11/09/2017 dell'importo complessivo di € 363.706,32= (euro trecentosessantatremilasettecentosei/32), comprensivo di € 22.968,04= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione n° S00304 del 03/05/2018 con la quale si approva la Perizia di Variante di rimodulazione del Q.T. E di aggiudicazione, trasmessa con n° prot. 0220544 del 16/04/2018;

RITENUTO pertanto necessario redigere una Perizia dei lavori supplementari con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di lavori supplementari come di seguito indicato:

- Allaccio servizi essenziali acquedotto e subirrigazione;
- Realizzazione di marciapiedi laterali SAE, dove necessario;
- Sottovalutazione corografia con conseguente aumento dei muri di contenimento;
- Realizzazione piazzola delocalizzazione ristorante ed opere conseguenziali;

VISTO il punto 4.5 della Lettera di invito che prevede l'ammissibilità di varianti nei limiti di quanto previsto nell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs.50/2016;

VISTA la Perizia trasmessa dal RUP con nota n° 0220528 del 16/04/2018 costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord:

- Relazione tecnica
- Elenco Prezzi;
- Computo Metrico
- Quadro Economico;
- Planimetria – Piano Quotato e Sezioni;
- Verbale accettazione impresa

VISTO il Verbale in data 30/03/2018 con il quale l'Impresa FRANCIA COSTRUZIONI SRL con sede legale in Rieti Via Miglioli Suor Carla n. 1, P.IVA 00975490574, dichiara di avere preso visione della Perizia per lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e la disponibilità all'esecuzione dei lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

VISTO lo schema dell'Atto di Aggiuntivo e Concordamento nuovi prezzi sottoscritto fra il RUP, il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria con il quale quest'ultima ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori supplementari di cui trattasi agli stessi patti e condizioni previste del contratto principale;

ACCERTATO CHE:

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella Perizia dei lavori supplementari n° 0220528 del 16/04/2018 si sono rese necessarie e non erano inclusi nell'appalto iniziale,
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b), e comma 7, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”;

VISTO il Quadro Tecnico economico redatto dal D.L.;

RITENUTO necessario approvare la Perizia dei lavori supplementari trasmessa dal RUP con nota prot. n° 0220528 del 16/04/2018 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 159.675,29= al netto del ribasso contrattuale del 36,15%, e comprensivo di € 6.016,40= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 363.706,32= a € 523.381,61=;

CONSIDERATO che i lavori supplementari si rendono necessari per la realizzazione delle opere non previste nel contratto principale;

VISTO il Quadro economico redatto dal D.L. come di seguito riportato

A.1	Importo dei lavori soggette a ribasso	€ 240.656,04	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.016,40	
A.3	Importo totale Perizia	€ 246.672,24	
A.4	A detrarre Ribasso d'asta del 36,15%	€ 86.997,15	
A.5	Totale importo lavori (A.1-A.4+A.2)		€ 159.675,29
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti		
B.2	Spese per autorità di vigilanza		
B.3	Incentivi ex art. 113 c 2 D.Lgs. 50/2016		
B.4	I.V.A. al 10% sui lavori ed Imprevisti	€ 16.208,18	
B.5	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.452,13	
	IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO (A.5+B.5)		€ 180.335,60

PRESO ATTO che l'importo dei lavori supplementari come di seguito indicati non previsti nel contratto principale, da realizzarsi nella fraz. Santa Giusta, di cui alla documentazione di Variante prodotta dal D.L. ammonta €180.335,60= di cui oneri della sicurezza pari ad € 6.016,40= e che pertanto l'importo al netto del ribasso del 36,15% comprensivo di € 6.016,40= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, risulta pari a € 159.675,29 =;

CONSIDERATO che l'importo dell'atto aggiuntivo pari a € 159.675,29= non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

DATO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 l'ANAC ha attribuito il nuovo CIG n. 7455137DA9;

VISTO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente per lavori supplementari, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 30, viene prolungato di ulteriori giorni 20.

RITENUTO necessario approvare lo schema dell'atto aggiuntivo allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia per lavori supplementari, di cui alla proposta di approvazione prot. n° 0220528 del 16/04/2018 redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lettera b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, relativa ai "lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'Area "Amatrice S. Giusta" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI), dell'importo di € 159.675,29= al netto del ribasso contrattuale del 36,15%, e comprensivo di € 6.016,40= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 363.706,32= a € 523.381,61=, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
 - Relazione tecnica
 - Elenco Prezzi;
 - Computo Metrico
 - Quadro Economico;
 - Planimetria – Piano Quotato e Sezioni
 - Verbale accettazione impresa
2. di approvare il QTE dei Lavori dei lavori supplementari come di seguito riportato:

A.1	Importo dei lavori soggette a ribasso	€ 240.656,04	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.016,40	
A.3	Importo totale Perizia	€ 246.672,24	
A.4	A detrarre Ribasso d'asta del 36,15%	€ 86.997,15	
A.5	Totale importo lavori (A.1-A.4+A.2)		€ 159.675,29
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti		
B.2	Spese per autorità di vigilanza		
B.3	Incentivi ex art. 113 c 2 D.Lgs. 50/2016		
B.4	I.V.A. al 10% sui lavori ed Imprevisti	€ 16.208,18	

B.5	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.452,13	
	IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO (A.5+B.5)		€ 180.335,60

3. di approvare lo schema di atto aggiuntivo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 relativo alla realizzazione dei lavori supplementari per realizzazione della strada di accesso alle SAE di Amatrice – Area Santa Giusta dell'importo complessivo di € 159.675,29= IVA esclusa;

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole