

**Direzione:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE

**N.** S00317 **del** 19/06/2019

**Proposta n.** 10748 **del** 18/06/2019

**Oggetto:**

Approvazione perizia di variante relativa ai lavori di "realizzazione di una struttura temporanea destinata a servizi di prossimità presso l'Area S.A.E. di Accumoli" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e ai sensi delle Ordinanze di Protezione Civile nn. 394/2016, 408/2016 e 510/2018. CUP J68C18000160005 - CIG 7656003D87

OGGETTO: Approvazione perizia di variante relativa ai lavori di “realizzazione di una struttura temporanea destinata a servizi di prossimità presso l’Area S.A.E. di Accumoli” a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e ai sensi delle Ordinanze di Protezione Civile nn. 394/2016, 408/2016 e 510/2018. CUP J68C18000160005 - CIG 7656003D87

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

**VISTI** in particolare l’art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l’art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l’art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

**VISTA** la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

**VISTA** la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell’evento sismico;

**VISTA** l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n. 393, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";

**VISTA** la determinazione n. 67 del 28/09/2018, del Comune di Accumoli concernente "Lavori di realizzazione di una struttura temporanea destinata a servizi di prossimità presso l'Area S.A.E. di Accumoli - Approvazione progetto esecutivo";

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00669 del 23/10/2018 con la quale:

- è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una struttura temporanea destinata a servizi di prossimità presso l'Area S.A.E. di Accumoli avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394;
- è stato nominato il Geom. Carlo Pallozzi quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di realizzazione di una struttura temporanea destinata a servizi di prossimità presso l'Area S.A.E. di Accumoli avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394;
- veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

**VISTA** la Determinazione n° S00053 del 23/01/2019 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa IES DI CLAUDIO ZANONI SRL C.F./P.IVA 02034350567, con sede legale in Via Campo della Fiera n. 27 – 01020 San Lorenzo Nuovo (VT), risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 24,03% dell'importo posto a base di gara;

**VISTO** il contratto stipulato in data 27/03/2019 Reg. Cronologico n° 22271 dell'importo di € 149.022,03= di cui € 6.438,95= per oneri relativi alla sicurezza, oltre IVA;

**VISTA** la Perizia dei lavori inviata dal RUP in data 09-05-2019 n. 0352191 di protocollo, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Quadro economico generale
- Computo metrico estimativo
- Atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi
- Elenco prezzi
- Quadro comparativo di variante
- Proposta approvazione del RUP

**ACCERTATO CHE:**

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante per lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "c" e comma 7 del D.lgs. 50/2016;

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di lavori in corso d'opera trasmessa dal RUP con nota prot. 0352191 del 09/05/2019 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 39.230,56= al netto del ribasso contrattuale del 24,03%, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.438,95 = che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 149.022,03 = a € 188.252,59=;

VISTO il Quadro economico di perizia. come di seguito riportato:

| A. Lavori               |                                                                                 |          |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| A.1                     | Importo dei lavori di aggiudicazione                                            | 24,03%   | 142.167,23 |
| A.2                     | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                                    |          | 6.854,80   |
| A.3                     | Importo lavori perizia di variante                                              |          | 39.230,56  |
| Somma A                 |                                                                                 |          | 188.252,59 |
| B. Somme a disposizione |                                                                                 |          |            |
| B.1                     | Imprevisti (IVA compresa)                                                       |          | 0,00       |
| B.2                     | Spese deposito autorizzazione Sismica                                           |          | 500,00     |
| B.3                     | Spese per autorità di vigilanza                                                 | 1        | 225,00     |
| B.4                     | Spese per pubblicazione                                                         |          | 0,00       |
| B.5                     | Spese tecniche (comprese iva e cassa)                                           |          | 16.088,76  |
| B.6                     | Spese tecniche Perizia di variante                                              |          | 2.117,09   |
| B.7                     | Contributo CNPAIA IVA spese tecniche                                            |          | 4.893,73   |
| B.8                     | Colludo Statico (CNPAIA, IVA comprese)                                          |          | 1.711,97   |
| Somma B                 |                                                                                 |          | 25.536,55  |
| C. Accantonamenti       |                                                                                 |          |            |
|                         | Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016_Regolamento regionale 2 Marzo 2018 n. 8 |          | 4.298,54   |
| Somma C                 |                                                                                 |          | 4.298,54   |
| D. IVA                  |                                                                                 | aliquota | importo    |

|                                             |                                |     |                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------|
| <b>D.1</b>                                  | <b>I.V.A. su Lavori</b>        | 10% | 18.825,26           |
| <b>D.2</b>                                  | <b>I.V.A. su pubblicazione</b> | 22% | 0,00                |
|                                             |                                |     |                     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA</b> |                                |     | <b>218.087,68</b>   |
| <b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>              |                                |     | <b>€ 236.912,94</b> |

**CONSIDERATO** che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

**PRESO ATTO** che l'importo dei lavori relativi alla perizia per lavori aggiuntivi non previsti nel contratto principale, di cui alla documentazione di Variante prodotta dal D.L. ammonta € 39.230,53= al netto del ribasso del 24,03%;

#### **DETERMINA**

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la Perizia di variante di cui alla proposta di approvazione prot. n. 0352191 del 09/05/2019 redatta ai sensi, dell'art. 106 comma 2 lettera "c" e comma 7 del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di "realizzazione di una struttura temporanea destinata a servizi di prossimità presso l'Area S.A.E. di Accumoli" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e ai sensi delle Ordinanze di Protezione Civile nn. 394/2016, 408/2016 e 510/2018, dell'importo di € 39.230,56= al netto del ribasso contrattuale del 24,03%, e comprensivo di € 6.854,80= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che eleva l'importo contrattuale da € 149.022,03 = a € 188.252,59=, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
  - Relazione Tecnica
  - Quadro economico generale
  - Computo metrico estimativo
  - Atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi
  - Elenco prezzi
  - Quadro comparativo di variante
  - Proposta approvazione del RUP
- di approvare il QE di Variante come di seguito riportato:

| <b>3. A. Lavori</b>            |                                              |               |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|
| A.1                            | Importo dei lavori di aggiudicazione         | <b>24,03%</b> | 142.167,23        |
| A.2                            | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso |               | 6.854,80          |
| A.3                            | Importo lavori perizia di variante           |               | 39.230,56         |
| <b>Somma A</b>                 |                                              |               | <b>188.252,59</b> |
|                                |                                              |               |                   |
| <b>B. Somme a disposizione</b> |                                              |               |                   |
| B.1                            | Imprevisti (IVA compresa)                    |               | 0,00              |
| B.2                            | Spese deposito autorizzazione Sismica        |               | 500,00            |
| B.3                            | Spese per autorità di vigilanza              |               | 225,00            |

|                                             |                                                                                 |          |                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|                                             |                                                                                 | <b>1</b> |                     |
| B.4                                         | Spese per pubblicazione                                                         |          | 0,00                |
| B.5                                         | Spese tecniche (comprese iva e cassa)                                           |          | 16.088,76           |
| B.6                                         | Spese tecniche Perizia di variante                                              |          | 2.117,09            |
| B.7                                         | Contributo CNPAIA IVA spese tecniche                                            |          | 4.893,73            |
| B.8                                         | Colludo Statico (CNPAIA, IVA comprese)                                          |          | 1.711,97            |
| <b>Somma B</b>                              |                                                                                 |          | <b>25.536,55</b>    |
|                                             |                                                                                 |          |                     |
| <b>C. Accantonamenti</b>                    |                                                                                 |          |                     |
|                                             | Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016_Regolamento regionale 2 Marzo 2018 n. 8 |          | 4.298,54            |
| <b>Somma C</b>                              |                                                                                 |          | <b>4.298,54</b>     |
|                                             |                                                                                 |          |                     |
| <b>D. IVA</b>                               |                                                                                 | aliquota | importo             |
| <b>D.1</b>                                  | <b>I.V.A. su Lavori</b>                                                         | 10%      | 18.825,26           |
| <b>D.2</b>                                  | <b>I.V.A. su pubblicazione</b>                                                  | 22%      | 0,00                |
|                                             |                                                                                 |          |                     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA</b> |                                                                                 |          | <b>218.087,68</b>   |
| <b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>              |                                                                                 |          | <b>€ 236.912,94</b> |

4. di approvare lo schema di atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole