

**Direzione Regionale:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N. S00158 del 13/03/2018**

**Proposta n. 4236 del 13/03/2018**

**Oggetto:**

Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Voceto" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione Perizia di variante. CUP J47E16000030001 - CIG: 722919044F.

Oggetto: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Voceto" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione Perizia di variante. CUP J47E16000030001 - CIG: 722919044F.

### **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto n. T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

**VISTO** in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

**VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;*

**CONSIDERATO** che, a seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è necessario procedere all'affidamento dei lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Voceto" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Impresa CARECA Soc. Coop. Part. IVA 00150430569 con sede legale in Via Fontecedro snc, loc. Poggino (VT) che indica quale impresa esecutrice dei lavori la consorziata COGEAS Srl con sede legale ed amministrativa nel Comune di Poggio Bustone (RI) Via Vicenda snc, C.F./P.IVA 00855350575;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n° S00870 del 02/10/2017 con la quale si è provveduto all'Approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Voceto" nel Comune di Amatrice (RI) ed alla nomina del RUP, Geom. Carlo Zucca;

**VISTA** la determinazione n° S00888 del 06/10/2017 con la quale il Soggetto Attuatore Delegato, per i lavori in oggetto, ha indetto una gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00053 del 30/01/2018 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa CARECA Soc. Coop. Part. IVA 00150430569 con sede legale in Via Fontecedro snc, loc. Poggino (VT) che indica quale impresa esecutrice dei lavori la consorziata COGEAS Srl con sede legale ed amministrativa nel Comune di Poggio Bustone (RI) Via Vicenda snc, C.F./P.IVA 00855350575, risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 38,60% dell'importo posto a base di gara;

**VISTO** il Contratto, Registro cronologico n° 21107 del 23/02/2018, con il quale l'Impresa CARECA Soc. Coop. Part. IVA 00150430569 con sede legale in Via Fontecedro snc, loc. Poggino (VT) che indica quale impresa esecutrice dei lavori la consorziata COGEAS Srl con sede legale ed amministrativa nel Comune di Poggio Bustone (RI) Via Vicenda snc, C.F./P.IVA 00855350575, ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale risulta pari a € 116.630,41= al netto di IVA;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di aumentare alcune lavorazioni al fine di adeguare le previsioni progettuali originarie alle miglorie indicate dall'Amministrazione;

**RITENUTO** pertanto necessario redigere una perizia di variante con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti;

**VISTA** la Perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, trasmessa dal RUP nota n° 0133063 del 09/03/2018, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

1. Proposta di approvazione del RUP;
2. Schema Atto di sottomissione;
3. Relazione tecnica e quadro comparativo;
4. Computo Metrico perizia;
5. Elenco Prezzi.

**VISTA** la proposta di Approvazione del RUP di cui alla citata Perizia di variante prot. n° 0133063 del 09/03/2018, dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - Voceto";

**PRESO ATTO CHE:**

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;

**ACCERTATO CHE:**

- le modifiche e le variazioni in aumento delle lavorazioni previste nella Perizia di Variante prot. n° 0133063 del 09/03/2018, si sono rese necessarie e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, che ricade nel dettato al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'aumento dell'importo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato;

**RITENUTO** necessario approvare la Perizia di Variante prot. n° 0133063 del 09/03/2018 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 21.619,75= al netto del ribasso contrattuale del 38,60%, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 116.630,41= a € 138.250,16=;

**VISTO** il Quadro economico di variante contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L.;

**RITENUTO** altresì, necessario rimodulare il QTE di aggiudicazione, approvato con Determinazione S00053 del 30/11/2018, come di seguito riportato:

<b>A. Lavori</b>			
A.1	Importo dei lavori di cui al progetto principale al netto del ribasso del 38,60% comprensivo di € 8.526,99= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		116.630,41
A.2	Importo Perizia Variante al netto del ribasso del 38,60%		21.619,75
<b>Somma A</b>			<b>138.250,16</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>			
B.1	Imprevisti comp. IVA		
B.2	Spese per autorità di vigilanza		225,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		3.521,28
<b>Somma B</b>			<b>3.746,28</b>
<b>C. Accantonamenti</b>			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		4.376,17
<b>Somma C</b>			<b>4.376,17</b>
<b>D. IVA</b>		aliquota	importo
<b>D.1</b>	<b>I.V.A. su Lavori</b>	10%	13.825,02
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA</b>			<b>13.825,02</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>			<b>160.197,63</b>

**RITENUTO** necessario approvare la Perizia di Variante prot. n° 0133063 del 09/03/2018 dell'importo lordo dei lavori di € 219.802,51= comprensivo di cui € 8.526,99= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi, detratto il ribasso del 38,60%, per un importo netto contrattuale dei lavori di € 138.250,16= di cui € 8.526,99= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**TENUTO CONTO** che a seguito della suindicata Perizia prot. n° 0133063 del 09/03/2018 redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. c) e comma 7 del D.lgs. 50/20167, l'importo contrattuale viene elevato da € 116.630,41= a € 138.250,16=;

**TENUTO CONTO** altresì che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato di € 184.591,19= di cui al QTE di progetto approvato con Determinazione n° S00870 del 02/10/2017;

**RITENUTO** necessario approvare lo schema dell'atto di sottomissione di cui alla Perizia di variante n° 0133063 del 09/03/2018, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VISTO** che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante in corso d'opera, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 30, viene prolungato di ulteriori giorni 15.

### DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia di variante prot. n° 0133063 del 09/03/2018, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. c) e comma 7 del D.lgs. 50/20167, relativa ai "lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'Area denominata "Amatrice - Voceto" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI), dell'importo di € 21.619,75=, che eleva l'importo contrattuale da € 116.630,41= a € 138.250,16=, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
  1. Proposta di approvazione del RUP;
  2. Schema Atto di sottomissione;
  3. Relazione tecnica e quadro comparativo;
  4. Computo Metrico perizia;
  5. Elenco Prezzi.
2. di approvare lo Schema di Atto di sottomissione allegato alla Perizia di variante prot. n° 0133063 del 09/03/2018;
3. di approvare il QTE dei Lavori di variante come di seguito riportato:

<b>A. Lavori</b>		
A.1	Importo dei lavori di cui al progetto principale al netto del ribasso del 38,60% comprensivo di € 8.526,99= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	116.630,41
A.2	Importo Perizia Variante al netto del ribasso del 38,60%	21.619,75
<b>Somma A</b>		<b>138.250,16</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>		
B.1	Imprevisti comp. IVA	
B.2	Spese per autorità di vigilanza	225,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)	3.521,28
<b>Somma B</b>		<b>3.746,28</b>
<b>C. Accantonamenti</b>		
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	4.376,17
<b>Somma C</b>		<b>4.376,17</b>
<b>D. IVA</b>		
		aliquota      importo
<b>D.1</b>	<b>I.V.A. su Lavori</b>	10%      13.825,02
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA</b>		<b>13.825,02</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>		<b>160.197,63</b>

4. prevedere ulteriori risorse

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole