

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00195 **del** 10/04/2019

Proposta n. 5745 **del** 05/04/2019

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per l'affidamento di urbanizzazione per la realizzazione del parcheggio ad uso pubblico a servizio del centro commerciale "Il Corso" nel Comune di Amatrice (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394. Approvazione Perizia di variante per lavori supplementari.CUP J78C18000050001 - CIG 7588899D8E - CIG 7819528EA0 aggiuntivo.

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per l'affidamento di urbanizzazione per la realizzazione del parcheggio ad uso pubblico a servizio del centro commerciale "Il Corso" nel Comune di Amatrice (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394. Approvazione Perizia di variante per lavori supplementari.
CUP J78C18000050001 - CIG 7588899D8E - CIG 7819528EA0 aggiuntivo.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n° T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n° 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n° 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n° 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n° 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n° 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n° 50/2016;*

CONSIDERATO che, a seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è stato necessario procedere all'affidamento dei lavori per l'affidamento dei lavori di urbanizzazione per la realizzazione del parcheggio ad uso pubblico a servizio del centro commerciale "Il Corso" nel Comune di Amatrice (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, a favore dell'Impresa MDM Costruzioni S.r.l., P. IVA/CF 01868560564 con sede legale in Via Borgo di Sotto n° 46, Soriano nel Cimino (VT);

VISTA la determinazione dirigenziale n° S00507 del 01/08/2018 con la quale è stato nominato il geom. Dino Primieri quale Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento dei lavori di urbanizzazione per la realizzazione del parcheggio ad uso pubblico a servizio del centro commerciale "Il Corso" nel Comune di Amatrice (RI);

VISTA la determinazione n° S00242 del 11/04/2018, con la quale il Soggetto Attuatore Delegato, per i lavori in oggetto, ha indetto una gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00598 del 19/09/2018 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa MDM Costruzioni S.r.l., P. IVA/CF 01868560564 con sede legale in Via Borgo di Sotto n° 46, Soriano nel Cimino (VT), risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 18,26% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il Contratto, Registro cronologico n° 21994 del 26/11/2018, con il quale l'Impresa MDM Costruzioni S.r.l., P. IVA/CF 01868560564 con sede legale in Via Borgo di Sotto n° 46, Soriano nel Cimino (VT), ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale risulta pari a € 80.239,93= al netto di IVA;

VISTA la determinazione n° S00821 del 21/12/2018 con la quale si approva la Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa dal RUP nota n° 0776081 del 05/12/2018, che non prevede variazioni dei costi sia in aumento che in diminuzione, ma solamente una rimodulazione delle voci all'interno delle categorie dei lavori;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori, si è ravvisata la necessità di realizzare le opere supplementari ai fini del completamento delle lavorazioni previste dal progetto principale e che pertanto è stato necessario redigere una perizia dei lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti;

VISTA la nota n° 0172747 del 05/03/2019, trasmessa dal RUP, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

- Relazione tecnica del D.L.;
- Schema atto aggiuntivo;
- Verbale di affidamento del R.U.P.;
- Quadro economico;
- Computo metrico;
- Elenco Prezzi;
- Dichiarazione dell'impresa di accettazione dei lavori supplementari;

VISTA la proposta di Approvazione del RUP di cui alla citata Perizia, prot. n° 0172747 del 05/03/2019, per l'affidamento dei lavori di urbanizzazione per la realizzazione del parcheggio ad uso pubblico a servizio del centro commerciale "Il Corso" nel Comune di Amatrice (RI)

ACCERTATO CHE:

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella Perizia dei lavori supplementari n° 0172747 del 05/03/2019, sono determinate da circostanze imprevedute ed imprevedibili,
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b), e comma 7 del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

RITENUTO necessario approvare la Perizia dei lavori supplementari di cui la nota n° 0172747 del 05/03/2019, che prevede una maggiorazione dei lavori di € 38.437,76= al netto del ribasso contrattuale del 18,26%, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 80.239,93= a € 118.677,69=;

VISTO il Quadro economico dei lavori supplementari redatto dal D.L. come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI		
A. Lavori		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 47.024,41
A.2	A detrarre il ribasso d'asta del 18,260%	€ 8.586,65
A.3	Restano	€ 38.437,76
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Somma A		€ 38.437,76
B- Accantonamenti		
	Incentivi ex art 113 e 2 Dlgs 50/2016	€ 822,93
Somma C		€ 822,93
C- IVA		
D.1	Iva su lavori 10%	€ 3.843,78
D.2	Iva su pubblicazione 22%	
Somma D		€ 3.843,78
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) NETTO IVA		€ 39.260,69
IMPORTO TOTALE (A+B+C)		€ 43.104,47

RITENUTO necessario approvare lo schema dell'atto aggiuntivo di cui alla Perizia dei lavori supplementari n° 0172747 del 05/03/2019 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia dei lavori supplementari, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 30, viene prolungato per ulteriori giorni 15.

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la Perizia dei lavori supplementari n° 0172747 del 05/03/2019,, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, relativa all'affidamento dei lavori di urbanizzazione per la realizzazione del parcheggio ad uso pubblico a servizio del centro commerciale "Il Corso" nel Comune di Amatrice (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, dell'importo di € 38.437,76=, che eleva l'importo contrattuale da € 80.239,93= a € 118.677,69=, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
 - Relazione tecnica del D.L.;
 - Schema atto aggiuntivo;
 - Verbale di affidamento del R.U.P.;
 - Quadro economico;
 - Computo metrico;
 - Elenco Prezzi;
 - Dichiarazione dell'impresa di accettazione dei lavori supplementari;
- di approvare lo Schema di Atto aggiuntivo allegato alla Perizia dei lavori supplementari n° 0172747 del 05/03/2019;

3. di approvare il QE dei lavori supplementari come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI		
A. Lavori		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 47.024,41
A.2	A detrarre il ribasso d'asta del 18,260%	€ 8.586,65
A.3	Restano	€ 38.437,76
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Somma A		€ 38.437,76
B- Accantonamenti		
	Incentivi ex art 113 e 2 Dlgs 50/2016	€ 822,93
Somma C		€ 822,93
C- IVA		
D.1	Iva su lavori 10%	€ 3.843,78
D.2	Iva su pubblicazione 22%	
Somma D		€ 3.843,78
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) NETTO IVA		€ 39.260,69
IMPORTO TOTALE (A+B+C)		€ 43.104,47

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole