

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00360 del 02/05/2017

Proposta n. 7271 del 21/04/2017

Oggetto:

O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Capoluogo" nel Comune di Accumoli (RI). Approvazione Variante in corso d'opera. CIG 69264596C8 – CUP J47E16000030001.

Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Capoluogo" nel Comune di Accumoli (RI). Approvazione Variante in corso d'opera. CIG 69264596C8 – CUP J47E16000030001.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. I, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che, in seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è necessario procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Capoluogo" ai sensi dell'art. 1, O.C.D.P.C. n. 394/2016;

RICHIAMATO il Protocollo d'intesa per il Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al Sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, tra ANAC, Regioni e Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri siglato in data 26/10/2016;

CONSIDERATO che si è proceduto ad attivare del procedimento di verifica preventiva previsto all'articolo 4 del predetto Protocollo ANAC con nota n° 625621 del 15/12/2016;

VISTA la nota di ANAC n° 189219 del 22/12/2016;

VISTA la determinazione n. S00029 del 21.11.2016, con cui per le procedure di appalto relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) nel Comune di Accumoli, si è provveduto alla nomina del RUP arch. Pasquale ZANGARA;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00003 del 10/01/2017 avente ad oggetto "O.C.D.P.C. 394/2016: *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Riapprovazione del progetto esecutivo relativo ai lavori per le opere di urbanizzazione e di fondazione per l'istallazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – Accumoli Capoluogo.*";

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00004 del 10/01/2017 avente ad oggetto: *“O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata “Accumoli – Capoluogo” nel Comune di Accumoli (RI). Determina a contrarre”;*

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00008 del 10/01/2017 ad oggetto: *“O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata “Accumoli – Capoluogo” nel Comune di Accumoli (RI). Indizione della procedura aperta per l’affidamento dei lavori e approvazione bando di gara e suoi allegati (schema dichiarazioni amministrative, DGUE, Offerta economica e schema di contratto) e disciplinare di gara.”*

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00146 del 20/02/2017 con la quale, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l’installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) nelle aree denominate Sub Area Capoluogo 1, Sub Area Capoluogo 2, Sub Area Capoluogo 3, Sub Area Capoluogo 4, nel Comune di Accumoli, è stato nominato Direttore dei Lavori il geom. Bruno CHIARINELLI dell’Area Genio Civile Lazio Nord in sostituzione dell’Ing. Michelangelo Papa;

PRESO ATTO che il giorno 19 gennaio 2017 è iniziato l’espletamento della procedura di gara aperta telematica per l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata “Accumoli – Capoluogo” nel Comune di Accumoli (RI), per un valore complessivo della fornitura di € 4.387.943,65= oltre IVA di cui 4.249.069,55= per totale di lavori a base di gara ed € 138.874,10= per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

RICHIAMATI i Verbali di gara di seguito elencati:

- ✓ Verbale della Seduta del 19/01/2017 – Repertorio n. 6992 del 19/01/2017 – 1^a Parte;
- ✓ Verbale della Seduta del 20/01/2017 – Repertorio n. 6994 del 19/01/2017 – 2^a Parte;
- ✓ Verbale della seduta del 21/01/2017 – Repertorio n.6995 del 21/01/2017 – 3^a Parte;
- ✓ Verbale della seduta del 27/01/2017 – Repertorio n. 7005 del 27/01/2017 – 4^a Parte;
- ✓ Verbale della seduta del 06/02/2017 – Repertorio n. 7026 del 06/02/2017 – 5^a Parte
- ✓ Verbale della seduta del 13/02/2017 – Repertorio n. 7040 del 13/02/2017 – 6^a e Ultima Parte;

CONSIDERATO che con il suddetto Verbale della seduta del 06/02/2017 i lavori di cui trattasi venivano affidati all’ATI costituita dalle Imprese: KREA COSTRUZIONI S.r.l. - Capogruppo – Mandataria; CALZONI S.P.A. - Mandante, VALERI LANFRANCO ditta individuale– Mandante;

VISTI i Verbali di consegna dei lavori del 20 e 28 febbraio 2017 e del 10 marzo 2017;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S000226 del 21/03/2017 di aggiudicazione definitiva della procedura di gara per i lavori di “realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata “Accumoli – Capoluogo” nel Comune di Accumoli (RI)” a favore della Associazione Temporanea tra le seguenti Imprese

- KREA COSTRUZIONI S.r.l. Unipersonale C.F./P.IVA 03416800542 con sede legale in Perugia, Viale Roma, 1 – Capogruppo – Mandataria;
- CALZONI S.P.A. C.F./P.IVA 01540670542 con sede legale in Perugia, Via Giovanni Caproni n. 8 Loc. Fontignano – Mandante;
- VALERI LANFRANCO ditta individuale C.F. VLRLFR49H23D653O - P.IVA 00271660540 con sede legale a Gualdo Cattaneo (PG), Semigni, fraz. Marcellano – Mandante

per l’importo contrattuale di € 2.439.745,26= comprensivo di € 138.874,10= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e del ribasso offerto del 45,85%;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per quanto riportato nelle note del Direttore dei Lavori prot. n. 137791 del 16/03/2017 e dalla richiesta del Comune di Accumoli inoltrata con email del 03/03/2017;

RITENUTO, pertanto, necessario redigere una Perizia di Variante in corso d'opera con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti ai quali, per contro, corrispondono minori lavori per alcune categorie, così come chiaramente illustrato nella Relazione del Direttore Lavori, geom. Bruno Chiarinelli, del 13/03/2017, trasmessa al RUP, arch. Pasquale Zangara in data in data 16/03/2017 con protocollo n. 13719;

CONSIDERATO che per non sospendere i lavori, il Direttore dei Lavori, sentito il RUP, in data 16/03/2017 ha emesso l'Ordine di Servizio n.1 e relativo Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi dove venivano ordinate una serie di lavorazioni non previste dal contratto principale e comunque propedeutiche alla realizzazione delle fondazioni delle S.A.E.;

VISTA la Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa al RUP con nota prot. 0177126 del 05/04/2017 che eleva l'importo contrattuale da € 2.439.745,26= (IVA esclusa al netto del ribasso) a € 3.132.346,97= (IVA esclusa al netto del ribasso), con un aumento ribassato del 45,85% pari a € 692.601,71= costituita dai seguenti documenti progettuali depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord:

- ELABORATI TECNICI GENERALI:
 - Schema Atto di sottomissione del 31/03/2017;
 - Computo metrico estimativo e quadro economico delle opere di urbanizzazione del 28/03/2017
 - Stima dei Costi di sicurezza del 28/03/2017
 - Relazione di calcolo;
 - Relazione del Direttore dei Lavori
 - Elenco nuovi Prezzi allegato all'Atto di sottomissione del 31/03/2017
 - Analisi Nuovi Prezzi Quadro Comparativo lavori del 28/03/2017
 - Quadro Comparativo Costi di Sicurezza del 28/03/2017
- ELABORATI GRAFICI GENERALI formati da documentazione fotografica natura dei terreni e n° 9 Tavole;
- ELABORATI GRAFICI OPERE IDRAULICHE: n°9 Tavole;
- PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI FONDAZIONE: n° 8 tavole;
- ELABORATI GRAFICI RETI E SISTEMI DI CONNESSIONE DELLE SAE: n°9 tavole

ACCERTATO CHE:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c), p.to 1) del D.lgs. 50/2016. In modo particolare le modifiche sono determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili;
- ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 "...l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale", essendo la variazione in aumento pari al 28,39%

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento arch. Pasquale Zangara, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato, di € 4.985.112,21

VISTA la proposta di Approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'Area denominata "ACCUMOLI – Capoluogo" a seguito del SISMA del 24 agosto 2016 ai sensi dell'art.

I dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 19 settembre 2016 n. 394, nel Comune di Accumoli (RI);

RITENUTO necessario approvare la Perizia di Variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa al RUP con nota prot. 0177126 del 05/04/2017

RITENUTO altresì necessario rimodulare il QTE di aggiudicazione approvato con Determinazione n. S00226 del 21/03/2017 come di seguito riportato:

A. Lavori			
A.1	Importo dei lavori	2.999.836,45	
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	132.510,52	
Somma A		3.132.346,97	
B. Somme a disposizione			
B.1	Allacci a servizi pubblici (IVA compresa)	176.000,00	
B.2	Spese per autorità di vigilanza	600,00	
B4	Economie da ribasso d'asta (lavori + IVA)	1.275.171,67	
Somma B		1.451.771,67	
C. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	87.758,87	
Somma C		87.758,87	
D. IVA			
		aliquota	importo
	I.V.A. su Lavori	10%	313.234,70
Somma D			313.234,70
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			€ 4.985.112,21

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'Area denominata "ACCUMOLI – Capoluogo" a seguito del SISMA del 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. I dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 19 settembre 2016 n. 394, nel Comune di Accumoli (RI), redatta dal Direttore dei Lavori in data 28/03/2017 e trasmessa al RUP con nota prot. 0177126 del 05/04/2017, composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva

l'importo contrattuale da € 2.439.745,26= (IVA esclusa al netto del ribasso) a € 3.132.346,97= (IVA esclusa al netto del ribasso), con un aumento ribassato del 45,85% pari a € 692.601,71=

2. di approvare lo Schema di Atto di sottomissione e del 31/03/2017 e l'Elenco Nuovi Prezzi ivi allegato;
3. di approvare il QTE di Variante come di seguito riportato:

A. Lavori		
A.1	Importo dei lavori	2.999.836,45
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	132.510,52
Somma A		3.132.346,97
B. Somme a disposizione		
B.1	Allacci a servizi pubblici (IVA compresa)	176.000,00
B.2	Spese per autorità di vigilanza	600,00
B4	Economie da ribasso d'asta (lavori + IVA)	1.275.171,67
Somma B		1.451.771,67
C. Accantonamenti		
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	87.758,87
Somma C		87.758,87
D. IVA		
		aliquota
		importo
	I.V.A. su Lavori	10%
		313.234,70
Somma D		313.234,70
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)		€ 4.985.112,21

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole