

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00693 del 09/08/2017

Proposta n. 14775 del 09/08/2017

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "AMATRICE - AREA TORRITA" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione perizia di Variante. CUP J47E16000030001- CIG 6982638F26.

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "AMATRICE - AREA TORRITA" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione perizia di Variante.

CUP J47E16000030001- CIG 6982638F26.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;*

CONSIDERATO che, a seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è necessario procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "AMATRICE - AREA TORRITA" - ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del

Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, a favore dell'Impresa Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.,

VISTA la determinazione dirigenziale n° S00122 del 15/02/2017 con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo per la procedura di appalto per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "AMATRICE - AREA TORRITA" - nel Comune di AMATRICE (RI) ed alla nomina del RUP Geom. Sebastiano Mancini;

VISTA la determinazione n° S00123 del 15/02/2017 con la quale il Soggetto Attuatore Delegato, per il lavori in oggetto, ha indetto una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, ed ha approvato gli atti di gara;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad euro 364.349,58 oltre oneri per la sicurezza di € 15.352,06= IVA esclusa, e che, ai sensi della L.136/2010, l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG n. 6982638F26;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00307 del 06/04/2017 di Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "AMATRICE - TORRITA"- a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l., P.IVA/C.F. 01701410563 con sede legale in Loc. Ponte snc 01022, Bagnoregio (VT) risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 23,15% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il contratto stipulato in data 18/04/2017, Reg. Cron. n° 20032 del 24/04/2017 dell'importo complessivo di € 295.354,79= al netto del ribasso d'asta del 23,15%, oltre l' IVA;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 06/03/2017;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto e pertanto è stato necessario redigere una Perizia di Variante con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti ai quali per contro corrispondono minori lavori per alcune categorie;

VISTA Perizia di Variante trasmessa dal RUP con nota n° 314434 del 21/06/2017, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

- Proposta di approvazione del RUP comprensiva del Quadro Comparativo;
- Schema Atto Sottomissione;
- Relazione del Direttore dei Lavori sulla perizia di variante;
- Elenco prezzi;

ACCERTATO CHE:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. "b" e "c", e comma 7, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare le modifiche sono determinate da lavori che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;

- ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale", essendo la variazione in aumento pari al 28,91%

VISTO il punto 4 della Lettera di invito che prevede: "In relazione alle eventuali sopravvenienze, a discrezione della Stazione Appaltante ed ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), D.lgs. 50/2016, potranno essere previste delle modifiche contrattuali che comporteranno, senza una nuova procedura di gara, un incremento dei lavori, di identica natura a quelli descritti al capoverso precedente. Pertanto l'impresa dovrà tenere conto sia dell'importo effettivo a base di gara che delle eventuali variazioni contrattuali di carattere non essenziale";

VISTA la proposta di Approvazione della Perizia di Variante dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "AMATRICE - TORRITA" - nel Comune di AMATRICE (RI);

RITENUTO necessario approvare la Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa al RUP con nota prot. n° 314434 del 21/06/2017 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 85.400,28= al netto del ribasso contrattuale del 23,15.

VISTO il Quadro economico di variante contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L.;

RITENUTO altresì necessario rimodulare il QTE di aggiudicazione approvato con Determinazione S00307 del 06/04/2017 come di seguito riportato:

A. Lavori			
A.1+A.2	Importo contrattuale (Lavori € 941.701,68 - Oneri € 51.250,10)		295.354,79
	Importo variante (maggiori lavori)	85.400,28	
	percentuale ribasso	23,15%	
Somma A			380.755,07
B. Somme a disposizione			
	Imprevisti compr. IVA		5.000,00
B.2	Spese per autorità di vigilanza		225,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		7.286,99
Somma B			12.511,99
C. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		9.816,55
Somma C			9.816,55
D. IVA		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	38.075,51

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA	38.075,51
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)	€ 441.159,12

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato, di € 442.194,43=

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia di Variante dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "AMATRICE- TORRITA" nel Comune di Amatrice (RI) - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa al RUP con nota prot. n° 314434 del 21/06/2017, composta degli elaborati richiamati in premessa, agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord, che eleva l'importo contrattuale da € 295.354,79= a € 380.755,07= e pertanto con una variazione in aumento di € 85.400,28= pari al 28,91%;
2. di approvare lo Schema di Atto di sottomissione allegato alla Perizia di Variante n° 0292602 del 08/06/2017;
3. di approvare il QTE di Variante come di seguito riportato:

A. Lavori		
A.1+A.2	Importo contrattuale (Lavori € 941.701,68 - Oneri € 51.250,10)	295.354,79
	Importo variante (maggiori lavori)	85.400,28
	percentuale ribasso	23,15%
Somma A		380.755,07
B. Somme a disposizione		
	Imprevisti compr.IVA	5.000,00
B.2	Spese per autorità di vigilanza	225,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)	7.286,99

Somma B			12.511,99
C. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		9.816,55
Somma C			9.816,55
D. IVA		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	38.075,51
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA			38.075,51
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			€ 441.159,12

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole