Protocollo di intesa per l'attuazione del Piano di azione per gli interventiurgenti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 settembre 2023 in ordine alla violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 8, paragrafo2, della direttiva 98/83/CE

TRA

La Regione Lazio, rappresentata dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture

E

I Comuni di Bagnoregio, Caprarola, Civitella d'Agliano, Farnese, Fabrica di Roma, Ronciglione e Tuscania rappresentati dai rispettivi Sindaci

E

l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord – Viterbo di seguito denominato EGATO 1, rappresentata dal Presidente dell'ATO

E

La società Talete S.p.a. rappresentata dal suo rappresentante legale

PREMESSO CHE:

- è stata aperta nei confronti della Repubblica Italiana la procedura d'infrazione n. 2014/2125 (Non corretta applicazione della direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano in Italia), a seguito dell'esito infruttuoso del caso EU Pilot 5909/13/ENVI, in particolare per la violazione dei punti 2, 5, 12 e 13 della direttiva e del non rispetto, nello specifico, dei valori stabiliti nell'allegato I ("Parametri e valori di riferimento") - parte B ("parametri chimici") per i valori di 10 ug per litro per l'Arsenico e di 1.5 mg per litro per il Fluoro;

- la Commissione Europea ha, ai sensi dell'articolo 258, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), presentato ricorso contro la Repubblica Italiana alla Corte di Giustizia Europea al fine di far constatare che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato I, parte B, e 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano nei comuni di Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Farnese, Fabrica di Roma, Ronciglione e Tuscania;

- l'Amministrazione Regionale in sede di presentazione della relazione necessaria al controricorso ha rappresentato che, nelle more dell'obbligatorio trasferimento dei Servizi Idrici Integrati in capo alla gestione di un soggetto gestore unico ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente e dei vincoli convenzionali delle convenzioni di cooperazione e di gestione operanti in EGATO 1, aveva richiesto alla società Talete S.P.A. di acquisire gli impianti di potabilizzazione insistenti nei comuni di Bagnoregio, Farnese, Fabrica di Roma, Ronciglione, Tuscania, e Civitella d'Agliano e procedere alla loro rifunzionalizzazione a valere sulle risorse di cui alla D.G.R. n. 905 del 9 dicembre 2021, impegnate con

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

la Determinazione n. G16635 del 29 dicembre 2021 per un totale di € 3.930.052,22 per gli anni 2021 e 2022;

- nel corso del 2023, alla luce dei dati rilevati dall'ASL di Viterbo, sono stati registrati valori sempre più allineati ai parametri dovuti sia per l'Arsenico che per i Fluoruri eccezion fatta per taluni puntuali sforamenti nella concentrazione, attestando che le azioni di rifunzionalizzazione degli impianti di potabilizzazione hanno prodotto il superamento graduale dell'emergenza;

- nel corso del 2023 si sono rilevate, comunque, situazioni di criticità in taluni comuni nei quali sono stati registrati picchi nelle concentrazioni dei valori da ricondurre non alla validità delle compiute attività di rifunzionalizzazione degli impianti operati dal soggetto gestore, ma da molteplici fattori endogeni ed esogeni relativi ad una efficace organizzazione e gestione – a livello sistemico sulle fonti di approvvigionamento, sui livelli di emungimento e sullo stato delle infrastrutture e delle reti - che hanno complicato il raggiungimento dell'obiettivo del costante riallineamento dei valori di concentrazione di arsenico e fluoruri nei parametri di legge;

- la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 7 settembre 2023 ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'allegato I, parte B, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, non avendo adottato misure atte ad assicurare il rispetto dei valori parametrici indicati nell'allegato I, parte B, di detta direttiva, per quanto riguarda il livello di concentrazione dell'Arsenico e di Fluoruri nelle acque del Comune di Bagnoregio, del Comune di Civitella d'Agliano, del Comune di Fabrica di Roma, del Comune di Farnese, del Comune di Ronciglionee del Comune di Tuscania in diversi tempi e rilevazioni negli anni 2013-2021;

CONSIDERATO CHE:

- la Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione con la nota prot. n. 1293 del 12 settembre 2023, oltre a notificare la sentenza, precisava che: *"…a seguito dell'emanazione della sentenza, la Commissione richiederà…informazioni circa l'esecuzione della stessa, accordando, di regola, due mesi di tempo a partire dalla data della sentenza ovvero dalla richiesta. Nel caso in cui l'Italia non sia in condizione di rappresentare efficacemente la puntuale esecuzione della sentenza, la Commissione potrà avviare una successiva fase della procedura ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2 del, TFUE, con adozione di una lettera di messa in mora a cui potrà seguire l'immediato deferimento ad un nuovo giudizio dinanzi alla Corte di giustizia, con richiesta, in tal caso, del pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie (una somma forfetaria e una penalità di mora…)";*

- la citata nota rappresentava che*: "…ai fini del calcolo di una eventuale futura sanzione, una violazione del diritto dell'UE che persiste molti anni dopo il termine vincolante per il raggiungimento del valore limite, viene considerata grave e tale gravità è accentuata dal fatto che le disposizioni pertinenti mirano a proteggere la salute umana…";*

- la Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione con la nota prot. n. 1582 del 17 ottobre 2023 inoltrava all'Amministrazione Regionale la nota della Commissione Europea ARES (2023) 6761175 del 5 ottobre 2023 con la quale la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, alla luce della sentenza del 7 settembre 2023 richiedeva alle autorità italiane informazioni: *"…entro due mesi dalla data*

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

di detta sentenza, in merito ai provvedimenti che le autorità del … Paese avranno preso per ottemperarvi, trasmettendo contestualmente copia dei provvedimenti adottati. Con riferimento ai provvedimenti eventualmente non ancora adottati o completati…(e) …entro il medesimo termine, un piano di azione dettagliato corredato di un calendario contenente anche le principali scadenze intermedie…";

- in data 25 ottobre 2023, presso gli uffici della Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione si teneva una riunione nella quale la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Suolo illustrava uno schema di piano di azione per il superamento dell'infrazione e per scongiurare l'aggravarsi della procedura con l'irrogazione di ingenti sanzioni pecuniarie;

- la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Suolo ha elaborato una relazione sullo stato dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione Regionale per ottemperare alla sentenza e un "Piano di azione per gli interventi urgenti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 settembre 2023";

- la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Suolo ha trasmesso al Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione la nota prot. n. 1313705 del 16 novembre 2023 recante: "Azioni e programmi per la esecuzione della Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 settembre 2023 nella causa C-197/22, Commissione Europea contro Repubblica Italiana, in ordine alla violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83/CE" ha trasmesso il "Piano di azione per gli interventi in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 settembre 2023";

VISTO CHE:

la D.G.R. n. 895 del 14 dicembre 2023 recante: "Approvazione del "Piano di azione per gli interventi urgenti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 settembre 2023" ha:

- approvato quale allegato il "Piano di azione per gli interventi urgenti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 settembre 2023", contenente le azioni e i programmi necessari all'esecuzione della Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 settembre 2023 in ordine alla violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83/CE e che il Piano di azione prevede al suo punto 2 che: *"Con Protocollo di intesa sottoscritto – entro il 31 marzo 2024 - dalla Regione Lazio, dall'Ente di Governo d'Ambito e dai comuni interessati saranno convenzionalmente disciplinate: a) le modalità di definizione e condivisione del Piano di azione di cui al precedente comma 1 con la declinazione puntuale delle operazioni da compiere dal soggetto gestore; b) il cronoprogramma del Piano di azione di cui al precedente comma 1 necessariamente compatibile con gli obblighi di esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 settembre 2023; c) le modalità con le quali procedere alle eventuali rimodulazioni degli importi stanziati per gli anni 2024, 2025 e 2026; d) gli ulteriori impegni dell'ente Ente di Governo d'Ambito e dei comuni interessati.".*
- stabilito di finanziare immediatamente l'Ente di Governo d'Ambito n. 1 (Lazio Nord-Viterbo): a) per spese in conto capitale per € 1.051.923,13 per l'esercizio finanziario 2023; b) per spese correnti un totale di risorse pari a € 1.700.000,00, così come indicato nella apposita Tabella;

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- stabilito che gli ulteriori interventi che concorrono alla realizzazione del Piano, per la cui attuazione nella proposta di legge concernente il "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026" sono state previste risorse complessive in parte conto capitale per € 7.348.076,87, di cui per € 2.400.000,00, per l'esercizio finanziario 2024, per € 3.100.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 e per € 1.848.076,87 per l'esercizio finanziario 2026 nonché in parte spese correnti risorse complessive per € 2.600.000,00, di cui per € 1.700.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 e per € 900.000,00 per il 2025, che potranno essere attivati a seguito dell'approvazione della legge regionale recante il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e nei limiti delle autorizzazioni di spesa ivi previste;

VISTO CHE:

- la determinazione n. G17635 del 29 dicembre 2023 recante: "D.G.R. n. 895 del 14 dicembre 2023 "Approvazione del "Piano di azione per gli interventi urgenti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 settembre 2023"." - Perfezionamento delle prenotazioni n. 70024/2023 per € 1.051.923,13 sul capitolo U0000D32505, n. 70022/2023 per € 1.200.000,00 sul Cap. U0000D33900, n. 70023/2023 per € 500.000,00 sul capitolo U0000D33902 a favore di Viterbo Amministrazione Provinciale (cod. cred. 379), appartenente a EGATO 1 (Lazio Nord Viterbo) ha perfezionato le prenotazioni a favore di EGATO 1 (Lazio Nord Viterbo) per l'attuazione del Piano di azione;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 276 del 19 maggio 2020 ha classificato le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile e tra queste anche le acque del Lago di Vico nei comuni di Caprarola e Ronciglione in categoria inferiore ad A3, per il parametro temperatura con possibilità del loro utilizzo in via eccezionale, solo ove non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento;

- deve essere assicurata la potabilità delle acque nel rispetto dei requisiti del d.lgs. 31/2001, abrogato e sostituito dal d.lgs.18/2023 e, in caso di proliferazione algale, e in conformità alle indicazioni riferite al Rapporto ISTISAN 11/35, Parte 2, vol. 2 e s.m.d., e riportate al punto 11 del dispositivo della deliberazione n. 276 del 19 maggio 2020;

- dal 2020 ad oggi nei Comune di Ronciglione e Caprarola, l'acqua della rete distributrice Lago di Vico è risultata non potabile per la rilevante presenza di Cianoficee, fra cui la specie potenzialmente tossica Planktothrix rubescens, e di tossine algali, solo parzialmente abbattute dall'impianto di potabilizzazione;

- la sentenza del Consiglio di Stato n. 8897 del 12 ottobre 2023 ha ordinato alla Regione Lazio di adottare, nei sensi indicati in motivazione, un provvedimento espresso sull'istanza – diffida presentata dalle associazioni appellanti di provvedere a compiere urgenti azioni e correttivo per il contrasto del fenomeno della fioritura algale del Lago di Vico;

- il "Piano di azione per gli interventi urgenti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 settembre 2023" approvato con la D.G.R. n. 895 del 14 dicembre 2023 prevede tra le azioni necessarie l'abbandono della presa di acqua dal Lago di Vico con l'individuazione e realizzazione di una nuova fonte di approvvigionamento anche per il Comune di Caprarola,

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

mediante perforazione di almeno un nuovo pozzo e contestuale realizzazione di nuove condotte conducenti all'impianto attualmente in funzione e da potenziare con l'obiettivo di ricorso definitivo a nuovo approvvigionamento della risorsa idropotabile;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026";

ATTESO che l'Ente di Governo d'Ambito n. 1 (Lazio Nord Viterbo) ha con proprio atto di indirizzo/orientamento n. 126 del 5 Aprile 2024 ha individuato nella società Talete S.p.A. il soggetto attuatore del "Piano di azione per gli interventi urgenti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 settembre 2023", approvato lo schema del protocollo di intesa e il Piano di azione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 674 dell'8 agosto 2024 che ha approvato lo Schema di protocollodi intesa per l'attuazione del Piano di azione per gli interventi urgenti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 settembre 2023 in ordine alla violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83/CE

tutto ciò premesso, visto e considerato si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Obiettivi e finalità)

1. La Regione Lazio, i Comuni di Bagnoregio, Caprarola, Civitella d'Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania, l'Ente di Governo d'Ambito (EGATO) n. 1 – Lazio Nord Viterbo e Talete S.p.A., di seguito denominate "Parti", con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa condividono l'obiettivo di attuare, ognuno per la propria competenza, le azioni declinate nel "Piano di azione per gli interventi urgenti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 settembre 2023", allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale.

2. Le Parti, altresì, con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa e dell'allegato Piano di azione condividono i fini di assicurare la salubrità della risorsa idropotabile a tutela del diritto alla salute dei cittadini dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 (Lazio Nord Viterbo), il pieno rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente e della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 settembre 2023.

3. Il presente protocollo di intesa è valido e vincolante per le Parti che lo sottoscrivono, anche nel caso di sottoscrizione parziale nel numero dei soggetti di cui al precedente comma 1. La mancata condivisione degli obiettivi e delle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 e l'assenza di sottoscrizione del presente protocollo di intesa, pur non compromettendo la validità dell'atto, produce in capo alla parte che non sottoscrive la esclusiva responsabilità per la mancata attuazione del Piano di azione e per la mancata esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 settembre 2023.

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Articolo 2
(Modalità di condivisione e definizione del Piano di azione)

1. Il "Piano di azione per gli interventi urgenti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 settembre 2023" approvato dalla D.G.R. n. 895 del 14 dicembre 2023 dovrà essere oggetto di definitiva condivisione tra le Parti riguardo alla finalità degli interventi, alla loro localizzazione e alla loro tipologia.

2. Il Piano di azione, definitivamente condiviso ai sensi del precedente comma 1), sarà oggetto della formale richiesta dell'Ente di Governo d'Ambito alla società Talete S.p.A. che dovrà, intervento per intervento, precisare, per quanto di competenza, ferme le previsioni di cui al successivo articolo 5:

   a) le finalità e gli obiettivi dell'intervento e la sua funzionalità rispetto al processo di riallineamento dei valori di Arsenico e Fluoruri;
   b) la tipologia e le caratteristiche tecniche dell'intervento illustrate per mezzo della redazione di una Scheda denominata "Anagrafica di progetto" che ne riporti il titolo, la descrizione sommaria, la sua localizzazione, l'iter procedurale previsto e, infine, il quadro tecnico economico preventivo di spesa;
   c) le modalità con le quali acquisire, anche con la sottoscrizione di un verbale di consegna parziale, le opere, gli impianti e le reti sui quali insistono gli interventi di cui al Piano di Azione e che, ancora, sono nella materiale disponibilità dei comuni che non hanno sottoscritto il verbale di trasferimento del Servizio Idrico Integrato comunale;
   d) il cronoprogramma della sua realizzazione, necessariamente compatibile con gli obblighi di esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 settembre 2023.

3. Il Piano di Azione, così come condiviso al precedente comma 1) ed illustrato nelle sue modalità attuative così come previsto dal precedente comma 2) sarà approvato con atto deliberativo dell'Ente di Governo d'Ambito n. 1 (Lazio Nord Viterbo) per divenire l'Allegato al presente protocollo di intesa.

Articolo 3
(Modificazioni ed aggiornamento del Piano di Azione)

1. Il Piano di Azione, allegato e parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa, può essere oggetto di modificazioni ed aggiornamenti su istanza delle Parti.

2. L'istanza di cui al precedente comma 1) dovrà essere sottoposta alle valutazioni dell'Ente di Governo d'Ambito n. 1 (Lazio Nord Viterbo) che, previa verifica della compatibilità delle modificazioni e degli aggiornamenti richiesti con le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1, commi1 e 2 e con la obbligatoria funzionalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e condivisione tra leParti lo approverà, acquisito il preventivo parere della Regione Lazio, con proprio atto deliberativo.

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

3. L'istanza di cui al precedente comma 1) potrà avere ad oggetto la rimodulazione del preventivo quadro tecnico economico di spesa di uno o più interventi a condizione che essa non pregiudichi il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e con l'obbligatoria funzionalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);

4. Il Piano di azione, così come modificato ed aggiornato, dovrà essere sottoscritto dalle Parti quale "Addendum" al presente protocollo di intesa.

Articolo 4
(Attuazione delle misure di cui alla determinazione n. G17635 del 29 dicembre 2023)

1. L'Ente di Governo d'Ambito e la società Talete possono, nelle more della definizione del Piano di azione di cui all'articolo 2, comma 3 e della sottoscrizione del presente protocollo di intesa, avviare l'attuazione degli interventi indicati nella Tabella di cui alla determinazione n. G17635 del 29 dicembre 2023.

2. L'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 dovrà compiersi previa illustrazione da parte della società Talete s.p.a. all'Ente di Governo d'Ambito delle forme, dei modi e dei tempi della loro realizzazione così come stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d).

Articolo 5
(Impegni delle parti)

1. Le Parti, ai fini dell'attuazione del presente Protocollo di intesa, si impegnano come di seguito specificato.

2. La **Regione Lazio** si impegna:
   a) a condividere il Piano di azione così come stabilito dall'articolo 2, comma 3;
   b) a farsi promotrice e/o condividere le modificazioni e gli aggiornamenti del Piano di azione esclusivamente ove siano compatibili al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e con l'obbligatoria funzionalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);
   c) ad avviare, nelle more della sottoscrizione del presente protocollo di intesa, l'erogazione delle risorse già impegnate con la determinazione n. G17635 del 29 dicembre 2023 per € 1.051.923,13 sul capitolo U0000D32505, per € 1.200.000,00 sul Cap. U0000D33900, per € 500.000,00 sul capitolo U0000D33902 a favore dell'EGATO 1 (Lazio Nord Viterbo) per l'attuazione del "Piano diazione per gli interventi urgenti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7settembre 2023" approvato con la D.G.R. n. 895 del 14 dicembre 2023;
   d) a finanziare l'attuazione degli interventi che concorrono alla realizzazione del Piano di azione per la parte in conto capitale per € 7.348.076,87, di cui per € 1.600.000,00 a valere sull'esercizio

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

finanziario 2024 per € 1.100.000,00 sul capitolo U0000D32505 e per € 500.000,00 sul capitolo U0000D32503; per € 4.900.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2025 per € 1.900.000,00 sul capitolo U0000D32505 e per € 3.000.000,00 sul capitolo U0000D32503; per € 848.076,87 a valere sull'esercizio finanziario 2026, sul capitolo U0000D32505; nonché, per la parte relativa a spese correnti risorse complessive per € 2.600.000,00, di cui per € 1.700.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024 sul capitolo U0000D33900 e per € 900.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2025 sullo stesso capitolo U0000D33900;

e) a trasmettere alla Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione delle relazioni di monitoraggio quadrimestrali che illustrino lo stato di attuazione del Piano di azione e il graduale riallineamento dei valori di arsenico e fluoruri nei comuni di Bagnoregio, Caprarola, Civitella d'Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania.

3. I **Comuni di Bagnoregio, Caprarola, Civitella d'Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania** si impegnano a:

a) a condividere il Piano di Azione così come stabilito dall'articolo 2, comma 1;

b) a farsi promotori e/o condividere le modificazioni e gli aggiornamenti del Piano di azione esclusivamente ove siano compatibili al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e con l'obbligatoria funzionalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);

c) a concedere la piena disponibilità delle aree di cantiere necessarie alle esecuzioni degli interventi;

d) a rilasciare alla Società Talete S.p.A. tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione degli interventi anche relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione del D.P.R. n. 327/2001;

4. I Comuni di Bagnoregio, Caprarola, Farnese, Fabrica di Roma e Ronciglione e la Società Talete S.p.A. si impegnano, nelle more della presa in carico definitiva dei rispettivi Servizi Idrici Integrati comunali del soggetto gestore unico con sottoscrizione dei verbali di consegna, a sottoscrivere dei verbali di consegna parziale delle opere, degli impianti e delle reti sui quali insistono gli interventi di cui al Piano di Azione e che, ancora, sono nella materiale disponibilità comunale.

5. I Comuni di Bagnoregio, Caprarola, Farnese, Fabrica di Roma e Ronciglione e la Società Talete S.p.A. si impegnano ognuno per la propria competenza, a concludere con la sottoscrizione del verbale di consegna il procedimento di trasferimento dei rispettivi Servizi Idrici Integrati comunali al soggetto gestore unico entro il 31 ottobre 2024, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, delle convenzioni di cooperazione e di gestione e dei decreti del commissario ad acta.

6. Ove non si realizzino le condizioni espresse ai precedenti commi 3, 4 e 5 entro il 31 ottobre 2024, la Regione Lazio procederà senza ulteriore comunicazione e/o diffida all'attivazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi degli articoli 153 e 172 del d. lgs. 6 aprile 2006, n. 152 con la nomina di un commissario ad acta.

7. L'**Ente di Governo d'ambito n. 1 (Lazio Nord Viterbo)** si impegna:

a) ad approvare con proprio atto deliberativo, previa condivisione, il Piano di Azione di cui al precedente articolo 2, comma 3;

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

b) a farsi promotore e/o condividere le modificazioni e gli aggiornamenti del Piano di Azione esclusivamente ove siano compatibili al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e con l'obbligatoria funzionalità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a);

c) a valutare le modificazioni e gli aggiornamenti del Piano di Azione e la loro compatibilità con le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e con la obbligatoria funzionalità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a);

d) ad approvare con proprio atto deliberativo, previa condivisione, le modificazioni e gli aggiornamenti del Piano di Azione di cui al precedente articolo 3, comma 2;

e) a monitorare la corretta attuazione del Piano di Azione da parte della società Talete S.p.A. sia nella realizzazione degli interventi condivisi ed approvati che nei tempi della loro attuazione compatibilmente con il cronoprogramma proposto ed approvato nel Piano di Azione;

f) a monitorare il pieno rispetto degli impegni assunti nel presente protocollo di intesa da parte dei Comuni di Bagnoregio, Caprarola, Civitella d'Agliano, Farnese, Fabrica di Roma, Ronciglione, Tuscania e della società Talete S.p.A.;

g) ad individuare le ulteriori risorse finanziarie che si rendessero necessarie alla attuazione del Piano di azione, non comprese nelle risorse finanziarie regionali indicate nell'articolo 7, commi 2 e 3 a valere sulla tariffa operante nell'Ambito Territoriale Ottimale.

8. La **Società Talete S.p.A.** si impegna:

a) a condividere, per quanto di competenza, il Piano di Azione così come stabilito dal precedente articolo 2, comma 1;

b) a illustrare su richiesta dell'Ente di Governo d'Ambito le forme, i modi e i tempi dell'attuazione degli interventi così come previsto dal precedente articolo 2, comma 2 lettere a), b), c) e d);

c) a farsi promotrice e/o condividere le modificazioni e gli aggiornamenti del Piano di Azione esclusivamente ove siano compatibili al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e con l'obbligatoria funzionalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

d) a dare corretta attuazione al Piano di Azione sia nella realizzazione degli interventi condivisi ed approvati che nei tempi della loro attuazione, compatibilmente con il cronoprogramma proposto ed approvato nel Piano di Azione;

e) a collaborare fattivamente alle procedure di cui al precedente articolo 5, commi 4 e 5 per rispettivamente procedere alla sottoscrizione dei verbali di consegna parziale delle opere, degli impianti e delle reti sui quali insistono gli interventi di cui al Piano di azione e che sono nella materiale disponibilità comunale e alla sottoscrizione del verbale di consegna per il trasferimento dei rispettivi servizi idrici integrati comunali.

9. La Società Talete S.p.A., ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, delle convenzioni di cooperazione e di gestione e dei decreti del commissario ad acta, si impegna, previa sottoscrizione condivisa dei verbali di consegna, a prendere in carico i servizi idrici integrati dei Comuni di Bagnoregio, Caprarola, Farnese, Fabrica di Roma e Ronciglione entro il 31 ottobre 2024.

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

10. Ove non si realizzino le condizioni espresse nel precedente comma 9, la Regione Lazio procederà senza ulteriore comunicazione e/o diffida all'attivazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi degli articoli 153 e 172 del d. lgs. 6 aprile 2006, n. 152 con la nomina di un commissario ad acta.

Articolo 6
(Inadempienza della società Talete s.p.a.)

1. L'ente di Governo d'Ambito, nel caso di accertata e reiterata inadempienza di Talete S.p.A. nell'attuazione del Piano di Azione, fatta salva l'ipotesi di cause, problematiche e/o inadempimenti non imputabili alla Società stessa, procede, ai sensi dell'articolo 152, 2 comma del d. lgs. 6 aprile 2006, n. 152 previa diffida, alla sua sostituzione provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici, in conformità agli obblighi normativi e convenzionali, a tutela della risorsa idropotabile e ai fini di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.

2. Nel caso di accertata e reiterata inadempienza di Talete S.p.A. nell'attuazione del Piano di Azione di cui al precedente comma 1, l'amministrazione regionale procederà, previa formalizzazione dello stato di consistenza delle opere realizzate, ad eseguire gli accertamenti in entrata relativi sulle somme già erogate, al netto delle spese in conto capitale occorse e correttamente rendicontate ai sensi del successivo articolo 8, comma 1 e delle spese in parte corrente occorse e correttamente rendicontate ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, riconoscibili perché strettamente funzionali alla realizzazione e gestione degli interventi di cui al Piano di azione.

Articolo 7
(Risorse finanziarie per l'attuazione del Piano di Azione)

1. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del Piano di Azione sono impegnate a favore dell'Ente di Governo d'Ambito n. 1 (Lazio Nord Viterbo).
2. Il piano di azione è finanziato per l'attuazione degli interventi di cui alla Determinazione n. G17635 del 29 dicembre 2023 per € 1.051.923,13 a valere sul capitolo U0000D32505, per € 1.200.000,00 a valere sul capitolo U0000D33900, per € 500.000,00 sul capitolo U0000D33902.
3. Il piano di azione è finanziato per l'attuazione degli ulteriori interventi che concorrono alla sua realizzazione per la parte in conto capitale per € 7.348.076,87, di cui per € 1.600.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024 per € 1.100.000,00 sul capitolo U0000D32505 e per € 500.000,00 sul capitolo U0000D32503; per € 4.900.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2025 per € 1.900.000,00 sul capitolo U0000D32505 e per € 3.000.000,00 sul capitolo U0000D32503; per € 848.076,87 a valere sull'esercizio finanziario 2026, sul capitolo U0000D32505; nonché, per la parte relativa a spese correnti risorse complessive per € 2.600.000,00, di cui per € 1.700.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024 sul capitolo U0000D33900 e per € 900.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2025 sullo stesso capitolo U0000D33900.

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

4. Le ulteriori risorse finanziarie che si rendessero necessarie alla attuazione del Piano di azione, non comprese nelle risorse finanziarie regionali indicate nei precedenti commi 2 e 3, dovranno trovare esclusivamente copertura a valere sulla tariffa operante nell'Ambito Territoriale ottimale n. 1 (Lazio Nord Viterbo).

Articolo 8
(Modalità di erogazione dei finanziamenti)

1. Le risorse finanziarie regionali in parte conto capitale necessarie per l'attuazione del Piano di azione saranno erogate ai sensi della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e ss. mm. ii. e del Regolamento regionale 22 Aprile 2020, n. 11.

2. Le risorse finanziarie regionali in parte spesa corrente necessarie per l'attuazione del Piano di Azione saranno erogate, a far data dalla sottoscrizione del presente protocollo di intesa, con una prima anticipazione pari al 20 % delle somme stanziate negli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 e, successivamente, in ratei bimestrali, pari all'importo della rendicontazione delle spese generali, declinate intervento per intervento, effettivamente occorse e sostenute dalla società Talete S.p.A e trasmesse dall'Ente di Governo d'Ambito.

3. La Regione Lazio, successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, su richiesta dell'Ente di Governo d'Ambito n. 1 (Lazio Nord Viterbo), erogherà le risorse finanziarie di cui all'articolo 8 sul Conto di Tesoreria Unica dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo (codice creditore n. 379), sul conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) intestato alla Provincia di Viterbo, codice fiscale 80005570561, n. conto corrente di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia n. 0060614.

Articolo 9
(Legge regolatrice – Foro convenzionale)

1. Il presente protocollo di intesa è regolato dalla legge italiana, cui le Parti rinviano per quanto in esso non previsto. Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Articolo 10
(Comunicazione tra le parti)

1. Le comunicazioni tra le Parti riferite al presente protocollo di intesa dovranno essere inviate esclusivamente per mezzo di posta certificata (PEC) ai seguenti indirizzi PEC:

Regione Lazio: dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it oppure dir.lavoripubblici@pec.regione.lazio.it
risorseidricheesii@regione.lazio.legalmail.it oppure risorseidricheesii@pec.regione.lazio.it

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Presidente dell'EGATO 1 (Lazio Nord Viterbo) provinciavt@legalmail.it;

Segreteria Tecnico Operativa (STO) dell'EGATO 1 (Lazio Nord Viterbo) ato1viterbo@legalmail.it;

Sindaco di Bagnoregio comune.bagnoregio.vt@legalmail.it

Sindaco di Civitella d'Agliano comune.civitella.vt@legalmail.it

Sindaco di Caprarola comune.caprarola@anutelpec.it

Sindaco di Fabrica di Roma comunedifabricadiroma@legalmail.it

Sindaco di Ronciglione comuneronciglione@legalmail.it

Sindaco di Tuscania protocollo@pec.comune.tuscania.vt.it

Sindaco di Farnese comunedifarnese@legalmail.it

Amministratore unico di TALETE S.p.A taletespa@sicurezzapostale.it

Articolo 11

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. I dati e le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa relativi all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa verranno trattati conformemente alla vigente normativa nazionale e sovranazionale.
2. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Protocollo è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi dalla vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
3. Le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si impegnano:

(i) ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" (di seguito anche "GDPR"), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice Privacy") nonché tutte le norme di legge in materia di protezione dei dati personali di volta in volta applicabili;

(ii) a condurre le operazioni di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi;

4. Nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente Protocollo d'Intesa, qualora ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare, in tutto o in parte, attività di trattamento di dati personali di propria titolarità da altro soggetto, le suddette Parti si impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a Responsabile del trattamento della parte affidataria, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall'articolo 28 del GDPR. La sottoscrizione di tale separato accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria e impresc$_1$i$_2$ndibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede di

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ciascun Titolare.

5. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, le informative generali sul trattamento dei dati personali adottate dai singoli Titolari sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali.
6. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente protocollo di intesa.

Articolo 12
(durata del protocollo)

1. Il presente protocollo di intesa decorre dalla data di stipula e come tale corrispondente alla data di sottoscrizione dello stesso da parte dell'ultima firma apposta tra le parti fino al completamento fisico delle opere, delle attività di controllo e comunque fino al completamento degli interventi di investimento e gestione degli stessi.

FIRME

Per l'ATO1 Lazio Nord
……

Firmato digitalmente da: ROMOLI ALESSANDRO
Data: 29/08/2024 16:14:16

Per la TALETE S.p.a.
……

Nome: Salvatore Genova
Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signatu
Data: 16/09/2024

Per il Comune di Bagnoregio
……

Firmato digitalmente da
DOMENICO AMADEI
CN = AMADEI DOMENICO
C = IT

Per il Comune di Caprarola
……

Firmato digitalmente da:
BORGNA ANGELO
Firmato il 20/09/2024 12:32
Seriale Certificato: 3820519
Valido dal 06/09/2024 al 06/09/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Per il Comune di Fabrica di Roma
……

Firmato digitalmente da:
GIOVAGNOLI MARCO
Firmato il 24/09/2024 11:00
Seriale Certificato: 2367256
Valido dal 14/04/2023 al 14/04/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

alberto lisoni
24.09.2024
12:34:40
GMT+02:00

Per il Comune di Farnese
……

Per il Comune di Civitella D'Agliano
……

Firmato digitalmente da:
Mottura Giuseppe
Firmato il 23/09/2024 13:09
Seriale Certificato: 2366422
Valido dal 14/04/2023 al 14/04/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Per il Comune di Ronciglione
……

Firmato digitalmente da:
Mengoni Mario
Firmato il 26/09/2024 10:42
Seriale Certificato: 3657591
Valido dal 14/06/2024 al 14/06/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Per il Comune di Tuscania
……

Firmato digitalmente da
Fabio Bartolacci
CN = Fabio Bartolacci
O = Comune di Tuscania
C = IT

Per la Regione Lazio - Assessore ai Lavori Pubblici e Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture
……

RINALDI MANUELA
2024.09.30 16:19:58
CN=RINALDI MANUELA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Piano di azione per gli interventi urgenti in esecuzione della Sentenza della Corte diGiustizia Europea del 7 settembre 2023 in ordine alla violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83/CE

1. Premesse.

Il Piano di azione per gli interventi urgenti per ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia Europea prevede un finanziamento di € 12.700.000,00 di cui per € 8.400.000,00 per spese in conto capitale per gli investimenti relativi alla realizzazione degli impianti e delle nuove adduzioni e per €4.300.000,00 per spese correnti per la gestione e controllo.

2. Attività programmate.

Le attività programmate riguardano:

a) la realizzazione di nuovi fonti di attingimento per far fronte alla richiesta di funzionamentodegli impianti di potabilizzazione;
b) il potenziamento delle varie condotte di adduzione;
c) l'adeguamento e/o manutenzione degli impianti esistenti per il trattamento ed abbattimentodell'arsenico e dei fluoruri.

Per il trattamento del parametro arsenico sarà adottato il processo ad adsorbimento con idrossido di ferro, mentre per il trattamento del fluoro verrà adottato il processo di filtrazione su allumina attivata.

Per il trattamento del parametro arsenico sarà adottato il processo ad adsorbimento con idrossido di ferro, mentre per il trattamento del fluoro verrà adottato il processo di filtrazione su allumina attivata. In casi specifici si prevede, per il trattamento di arsenico e fluoro, l'uso del processo ad "osmosi inversa".

Con gli interventi proposti sarà possibile garantire che i parametri previsti per l'erogazionedi acqua potabile saranno conformi al dlgs 18/2023 recante norme in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano.

3. Interventi programmati.

3.1 Comune di Farnese

Il trattamento per l'Arsenico e i Fluoruri è operato dall'impianto denominato "Impianto Far 01" ad oggi in funzione.

Si riscontrano criticità per la penuria della risorsa idrica che condiziona l'attività di controlavaggio delle masse filtranti e contestualmente il rendimento stesso dell'impianto di potabilizzazione. E' necessario reperire una nuova fonte di attingimento.

Verrà pertanto realizzato un pozzo avente una portata di circa 15 l/s in prossimità dell'area dove èubicato l'attuale impianto di potabilizzazione.

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Sarà realizzata una nuova condotta di adduzione e il revamping dell'impianto di potabilizzazione esistente.

La seguente tabella illustra il cronoprogramma dei lavori e avanzamento di spesa:

Attività		Anno	2024	2025	2026
		Mesi	totale	totale	1° Trim..
Fase 1:	*Indagini Geologiche*	2	€ 320.000.00		
Pozzo	*Redazione Progettazione*	1			
	Attivazione procedure espropirative	2			
	Ottenimento pareri Permessi	2			
	Esecuzione opere	2			
	Economie Fase 1				
Fase 2:	*Progettazione nuove condotte;*	1	€ 315.000.00		
Adduzione	*Attivazione procedure espropirative*	2			
	Ottenimento pareri Permessi	2			
	Esecuzione opere	2			
	Economie Fase 2				
Fase 3:	*Fase di progettazione;*		€ -	€ 40.000.00	
Revamping Impianti	*Affidamento Lavori di Revamping*				
	Ottimizzazione funzinalità impianti	12			
	Economie Fase 3				
Fase 4:	*Attività connesse alla gestione*	15	€ 301.000.00	€ 204.000.00	€ -
	Monitoraggio qualità Acqua	15			
	Economie Fase 4				
Fase 5	*Chiusura lavori e gestione e consegna certificazioni*	6	€ -	€ 20.000.00	€ -
Collaudo e messa in esercizio definitivo	*Collaudo funzionale impianto interno a TALETE*	15			
TOTALE MESI		**24**	€ 936.000.00	€ 264.000.00	€ -

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

3.2 Comune di Fabrica di Roma

I 6 impianti presenti sul territorio n.6 sono tutti in funzione.

La criticità dell'approvvigionamento con carenza idrica delle fonti che si manifesta principalmente nel periodo estivo, condiziona il corretto funzionamento di alcuni impianti finalizzati alla dearsenificazione.

Altri impianti di potabilizzazione – non finalizzati all'abbattimento dei valori di Arsenico e Fluoruri - necessitano lavori di potenziamento.

Si prevede la realizzazione di un nuovo pozzo in località Salvani della potenzialità di almeno 30 l/s con relativa condotta di adduzione.

Sono previsti per la salvaguardia gli impianti di potabilizzazione, l'adeguamento e il ripristino dell'impianto di chiariflocculazione denominato "Salvani" e dell'impianto di deferrizzazione in località Parco Falisco.

La seguente tabella illustra il cronoprogramma dei lavori e avanzamento di spesa:

Comune di FABRICA DI ROMA **Attività**		Anno	**2024**	**2025**	**2026**
		Mesi	totale	totali	1° Trim..
Fase 1:	*Indagini Geologiche*	2			
Pozzo	*Redazione Progettazione*	1			
	Attivazione procedure espropirative	2			
	Ottenimento pareri Permessi	2	€ 550.000.00		
	Esecuzione opere	3			
	Economie Fase 1				
Fase 2:	*Progettazione nuove condotte;*	1			
Adduzione	*Attivazione procedure espropirative*	2			
	Ottenimento pareri Permessi	2	€ 550.000.00		
	Esecuzione opere	3			
	Economie Fase 2				
Fase 3:	*Fase di progettazione;*	2			
Revamping Impianti	*Affidamento Lavori di Revamping*	3	€ 660.000.00	€ 40.000.00	
	Ottimizzazione funzinalità impianti	12			
	Economie Fase 3				
Fase 4:	*Attività connesse alla gestione*	15			
	Monitoraggio qualità Acqua	15	€ 631.000.00	€ 424.000.00	
	Economie Fase 4				
Fase 5	*Chiusura lavori e gestione e consegna certificazioni*	6			
Collaudo e messa in esercizio definitivo	*Collaudo funzionale impianto interno a TALETE*	15		€ 45.000.00	
TOTALE MESI		**24**	€ 2.391.000.00	€ 509.000.00	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

3.3 Comune di Ronciglione

Ad oggi, l'impianto "Abboccatore" - alimentato direttamente dal Lago di Vico tramite condotta di presa sommersa – prevede il un pretrattamento di "chiariflocculazione", con il successivo trattamento dell'arsenico con idrossido di ferro.

Inoltre, è presente una linea di trattamento con carboni attivi con filtri in pressione.

E' necessario ed improrogabile abbandonare l'emungimento delle acque del Lago di Vico a causa della loro classificazione <A3 (Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 - Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano).

Saranno realizzati dei nuovi pozzi (almeno tre per una portata complessiva di almeno 80-90 l/s) al di fuori della corona vulcanica del Lago di Vico con contestuale realizzazione di nuove condotte che alimentino l'impianto di trattamento Arsenico e Fluoruri denominato "Abboccatore" con fondamentale variazione della sorgente di alimentazione. La qualità della nuova risorsa idrica (concentazione dei valoridi Arsenico e/ Fluoro e altri parametri) permetterà di determinare i lavori necessari per l'adeguamento dell'impianto esistente, il suo potenziamento e/o la necessità di usare una nuova tipologia di potabilizzazione.

La seguente tabella illustra il cronoprogramma dei lavori e avanzamento di spesa:

Attività		Anno	2024	2025	2026
		Mesi	totali	totali	1° Trim..
Fase 1:	*Indagini Geologiche*	2			
Pozzo	*Redazione Progettazione*	1			
	Attivazione procedure espropirative	2			
	Ottenimento pareri Permessi	2	€ 800.000.00		
	Esecuzione opere	3			
	Economie Fase 1				
Fase 2:	*Progettazione nuove condotte;*	1			
Adduzione	*Attivazione procedure espropirative*	2			
	Ottenimento pareri Permessi	2	€ 900.000.00		
	Esecuzione opere	3			
	Economie Fase 2				
Fase 3:	*Fase di progettazione;*	2			
Revamping Impianti	*Affidamento Lavori di Revamping*	3			
	Ottimizzazione funzinalità impianti	12	€ 760.000.00	€ 40.000.00	
	Economie Fase 3				
Fase 4:	*Attività connesse alla gestione*	15			
	Monitoraggio qualità Acqua	15	€ 631.000.00	€ 424.000.00	€ -
	Economie Fase 4				
Fase 5	*Chiusura lavori e gestione e consegna certificazioni*	6			
Collaudo e messa in esercizio definitivo	*Collaudo funzionale impianto interno a TALETE*	15		€ 45.000.00	€ -
TOTALE MESI		**24**	€ 3.091.000.00	€ 509.000.00	€ -

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

3.4 Comune di Caprarola

Come per l'impianto di Ronciglione il potabilizzatore esistente che alimenta la rete idrica del Comune di Caprarola attinge l'acqua direttamente dal Lago di Vico tramite condotta di presa sommersa e l'operadi presa denominata "Abboccatore".

È prevista la realizzazione di un nuovo pozzo della portata di circa 40 l/s nelle vicinanze dell'area dell'impianto di potabilizzazione attuale. Sarà realizzata una nuova condotta di adduzione e saràeffettuato il potenziamento dell'impianto di trattamento esistente.

La seguente tabella illustra il cronoprogramma dei lavori e avanzamento di spesa:

Attività		Anno	2024	2025	2026
		Mesi	totali	totali	1° Trim..
Fase 1:	*Indagini Geologiche*	2			
Pozzo	*Redazione Progettazione*	1			
	Attivazione procedure espropirative	2			
	Ottenimento pareri Permessi	2	€ 200.000.00		
	Esecuzione opere	2			
	Economie Fase 1				
Fase 2:	*Progettazione nuove condotte;*	1			
Adduzione	*Attivazione procedure espropirative*	2			
	Ottenimento pareri Permessi	2	€ 200.000.00		
	Esecuzione opere	2			
	Economie Fase 2				
Fase 3:	*Fase di progettazione;*	1			
Revamping Impianti	*Affidamento Lavori di Revamping*	3			
	Ottimizzazione funzinalità impianti	12	€ 160.000.00	€ 40.000.00	
	Economie Fase 3				
Fase 4:	*Attività connesse alla gestione*	15			
	Monitoraggio qualità Acqua	15	€ 76.000.00	€ 54.000.00	€ -
	Economie Fase 4				
Fase 5	*Chiusura lavori e gestione e consegna certificazioni*	6			
Collaudo e messa in esercizio definitivo	*Collaudo funzionale impianto interno a TALETE*	15		€ 20.000.00	€ -
TOTALE MESI		**24**	€ 636.000.00	€ 114.000.00	€ -

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

3.5 Comune di Tuscania

Gli impianti di “Guadigliolo”, “Quercette” e “Poggio Martino” sono tutti in funzione.

Al fine di sopperire alla carenza idrica che si verifica durante il periodo estivo si prevede di realizzare un collegamento dalla condotta di adduzione Bisenzio - Tarquinia per rifornire direttamente il serbatoio “Quercette”.

È previsto anche il potenziamento del potabilizzatore “Quercette”.

La seguente tabella illustra il cronoprogramma dei lavori e avanzamento di spesa:

Attività		Anno	2024	2025	2026
		Mesi	totali	totali	1° Trim..
Fase 1:	*Indagini Geologiche*				
Pozzo	*Redazione Progettazione*				
	Attivazione procedure espropirative				
	Ottenimento pareri Permessi				
	Esecuzione opere				
	Economie Fase 1				
Fase 2:	*Progettazione nuove condotte;*	1			
Adduzione	*Attivazione procedure espropirative*	2			
	Ottenimento pareri Permessi	2	€ 225.000.00		
	Esecuzione opere	2			
	Economie Fase 2				
Fase 3:	*Fase di progettazione;*	1			
Revamping Impianti	*Affidamento Lavori di Revamping*	9			
	Ottimizzazione funzinalità impianti	12	€ 445.000.00	€ 30.000.00	
	Economie Fase 3				
Fase 4:	*Attività connesse alla gestione*	15			
	Monitoraggio qualità Acqua	15	€ 301.000.00	€ 209.000.00	€ -
	Economie Fase 4				
Fase 5	*Chiusura lavori e gestione e consegna certificazioni*	6			
Collaudo e messa in esercizio definitivo	*Collaudo funzionale impianto interno a TALETE*	15		€ 40.000.00	€ -
TOTALE MESI		**24**	€ 971.000.00	€ 279.000.00	€ -

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

3. 6 Bagnoregio

Gli impianti di trattamento acque sono tutti in funzione.

Ai fini della risoluzione della criticità derivante dall'approvvigionamento della risorsa per carenza idrica delle fonti condizionante il corretto funzionamento degli impianti di "Monte Rado" e "Pidocchio" sarà realizzato un nuovo pozzo in località "Monte Rado", con potenzialità di almeno 30 l/s con relativa condotta di adduzione all'impianto di potabilizzazione.

In località "Pidocchio" si prevede la perforazione di un nuovo pozzo della potenzialità di circa 10 l/s, con adeguamento impianti adduzione.

La seguente tabella illustra il cronoprogramma dei lavori e avanzamento di spesa:

Attività		Anno	2024	2025	2026
		Mesi	totali	totali	1° Trim..
Fase 1:	*Indagini Geologiche*	1			
Pozzo	*Redazione Progettazione*	1			
	Attivazione procedure espropirative	2			
	Ottenimento pareri Permessi	2	€ 875.000.00		
	Esecuzione opere	3			
	Economie Fase 1				
Fase 2:	*Progettazione nuove condotte;*	1			
Adduzione	*Attivazione procedure espropirative*	2			
	Ottenimento pareri Permessi	2	€ 725.000.00		
	Esecuzione opere	3			
	Economie Fase 2				
Fase 3:	*Fase di progettazione;*				
Revamping Impianti	*Affidamento Lavori di Revamping*				
	Ottimizzazione funzinalità impianti	12		€ 40.000.00	
	Economie Fase 3				
Fase 4:	*Attività connesse alla gestione*	15			
	Monitoraggio qualità Acqua	15	€ 211.000.00	€ 144.000.00	€ -
	Economie Fase 4				
Fase 5	*Chiusura lavori e gestione e consegna certificazioni*	6			
Collaudo e messa in esercizio definitivo	*Collaudo funzionale impianto interno a TALETE*	15		€ 30.000.00	€ -
TOTALE MESI		**24**	€ 1.811.000.00	€ 214.000.00	€ -

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

3.7 Civitella d'Agliano

L'impianto di potabilizzazione realizzato sulla derivazione "sorgente Seppie" è funzionante e acqua erogata conforme al Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 - Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Ai fini della risoluzione della criticità derivante dall'approvvigionamento della risorsa per carenza idrica delle fonti durante il periodo estivo per l'impianto "Capita.
Si realizzerà una condotta idrica per convogliare una vecchia sorgente comunale all'impianto di trattamento con aumento di portata all'impianto stesso di almeno 10 l/s.

La seguente tabella illustra il cronoprogramma dei lavori e avanzamento di spesa:

Attività		Anno	2024	2025	2026
		Mesi	totali	totali	1° Trim..
Fase 1:	*Indagini Geologiche*				
Pozzo	*Redazione Progettazione*				
	Attivazione procedure espropirative				
	Ottenimento pareri Permessi				
	Esecuzione opere				
	Economie Fase 1				
Fase 2:	*Progettazione nuove condotte;*	1			
Adduzione	*Attivazione procedure espropirative*	2			
	Ottenimento pareri Permessi	2	€ 500.000.00		
	Esecuzione opere	2			
	Economie Fase 2				
Fase 3:	*Fase di progettazione;*	1			
Revamping Impianti	*Affidamento Lavori di Revamping*	9		€ 20.000.00	
	Ottimizzazione funzinalità impianti	12			
	Economie Fase 3				
Fase 4:	*Attività connesse alla gestione*	15			
	Monitoraggio qualità Acqua	15	€ 271.000.00	€ 174.000.00	€ -
	Economie Fase 4				
Fase 5	*Chiusura lavori e gestione e consegna certificazioni*	6			
Collaudo e messa in esercizio definitivo	*Collaudo funzionale impianto interno a TALETE*	15		€ 10.000.00	€ -
TOTALE MESI		**24**	€ 771.000.00	€ 204.000.00	€ -

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Riepilogo generale:

TOTALI Attività		2024 totali	2025 totali	2026 1° Trim..
Fase 1:	*Indagini Geologiche*	€ 2.745.000.00		€ -
Pozzo	*Redazione Progettazione*			
	Attivazione procedure espropirative			
	Ottenimento pareri Permessi			
	Esecuzione opere			
	Economie Fase 1			
Fase 2:	*Progettazione nuove condotte;*	€ 3.415.000.00		€ -
Adduzione	*Attivazione procedure espropirative*			
	Ottenimento pareri Permessi			
	Esecuzione opere			
	Economie Fase 2			
Fase 3:	*Fase di progettazione;*	€ 2.025.000.00	€ 250.000.00	€ -
Revamping Impianti	*Affidamento Lavori di Revamping*			
	Ottimizzazione funzinalità impianti			
	Economie Fase 3			
Fase 4:	*Attività connesse alla gestione*	€ 2.422.000.00	€ 1.633.000.00	€ -
	Monitoraggio qualità Acqua			
	Economie Fase 4			
Fase 5	*Chiusura lavori e gestione e consegna certificazioni*		€ 210.000.00	€ -
Collaudo e messa in esercizio	*Collaudo funzionale impianto interno a TALETE*			
TOTALE MESI		€ 10.607.000.00	€ 2.093.000.00	€ -

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

SCHEDE ANAGRAFICHE DI PROGETTO

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI FARNESE - Dati Anagrafica Base	
Titolo Intervento	Attuazione del Piano di azione per gli interventi urgenti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea
Descrizione dell'Intervento	Comune di **FARNESE** (VT) Potenziamento Adduzione con realizzazione nuovo pozzo e realizzazione nuove condotte di Adduzione, Attività di revamping e/o potenziamento impianti esistenti
CUP	
Costo Totale	**1.200.000,00 €**
Tipologia fonte finanziaria	**DGR 895 DEL 14 DICEMBRE 2023**
Beneficiario	**ENTE DI GOVERNO D'AMBITO ATO Lazio Nord**
	CF: 80005570561
	indirizzo Via Sacchi n° 16
	e.mail ato1sto@libero.it Pec ato1viterbo@legalmail.it
	codice IPA: p_vt
	codice ATECO:7511
	sede legale Via Saffi, 49
	sede amministrativa Via Saffi, 49
Soggetto Attuatore	Nominativo TALETE SPA
	CF/PIVA 01767320565
	indirizzo Via M.llo Mariano Romiti n°48
	e.mail info@taletespa.eu Pec taletespa@sicurezzapostale.it
	codice IPA
	codice ATECO:**36**
	sede legale Via M.llo Mariano Romiti n°48
	sede amministrativa Via M.llo Mariano Romiti n°48

Dati Localizzazione	
Comune	Comune di FARNESE (VT)
Indirizzo	LOC. MT.RADO
CAP	
Tipo Localizzazione	puntuale

Iter Procedurale		
Fase	**Data Prevista**	**Data Effettiva**
1 - Avvio studio di fattibilità	01/04/2024	
2 - Approvazione studio di fattibilità	15/04/2024	
3-Indagini Geologiche	16/04/2024	
4-Fine indagini Geologiche	30/04/2024	
5 - Avvio progettazione Esecutiva	02/05/2024	
6 - Approvazione progettazione Esecutiva	17/05/2024	
7-Acquisizione autorizzazioni, permessi e espropri INIZIO	20/05/2024	
8-Acquisizione autorizzazioni, permessi e espropri FINE	28/08/2024	
9 - Inizio Lavori	29/08/2024	
10 - Fine Lavori	27/12/2024	
11 - Avvio Collaudo	02/01/2025	
12 - Collaudo	01/07/2025	
13 - Chiusura intervento	29/12/2025	
14 - Funzionalità	01/07/2025	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Voci di spesa del QE nel sistema informativo		
Descrizione Natura	**Descrizione Voce di Spesa**	**Importo**
Acquisto di beni	Beni oggetto dell'acquisto	
Acquisto di beni	Assistenza non compresa nel costo del bene	
Acquisto di beni	IVA	
Acquisto di beni	Altro	
Acquisto o realizzazione di servizi	Materiali inventariabili	
Acquisto o realizzazione di servizi	Materiale di consumo	
Acquisto o realizzazione di servizi	Costi per elaborazioni dati	
Acquisto o realizzazione di servizi	Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto	
Acquisto o realizzazione di servizi	Servizi esterni (compresi lavori)	17.500,00 €
Acquisto o realizzazione di servizi	Missioni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Convegni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Pubblicazioni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Altro (oneri di gestione)	
Acquisto o realizzazione di servizi	Costi forfettizzati e spese generali	
Acquisto o realizzazione di servizi	Consulenze e spese di deposito (per brevetti)	
Acquisto o realizzazione di servizi	Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)	
Acquisto o realizzazione di servizi	IVA	
Realizzazione di lavori pubblici *	Progettazione e studi	35.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Acquisizione aree o immobili	35.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Lavori	587.500,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Lavori a carico del concessionario	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di sicurezza	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	
Realizzazione di lavori pubblici *	Servizi di consulenza	20.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Interferenze	
Realizzazione di lavori pubblici *	Imprevisti	
Realizzazione di lavori pubblici *	IVA su lavori e oneri di sicurezza	
Realizzazione di lavori pubblici *	IVA residua	
Realizzazione di lavori pubblici *	Altro	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di investimento	

**(opere ed impiantistica)*

695.000,00 €

NOTA (si ipotizza il costo di gestione per l'ottimizzazione dell'impianto)	**dal 2° trim 2024 al 4° trim.2025**	**505.000,00 €**

TOTALE	**1.200.000,00 €**

Indicatori di risultato e di output		
Descrizione indicatore	**Dato stimato**	**Dato consolidato**
Indicatore di risultato *(specificare indicatore)*	PER POTABILIZZATORI CONFORMITA' AL 31/2001	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Indicatore di output *(specificare indicatore)*	PER POTABILIZZATORI N° PARAMETRI FUORI LIMITE / N° PARAMETRI RIPORTATI NEL LIMITE	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Comune di Fabrica di Roma - Dati Anagrafica Base	
Titolo Intervento	Attuazione del Piano di azione per gli interventi urgenti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea
Descrizione dell'Intervento	Comune di **FABRICA DI ROMA** (VT) Potenziamento Adduzione con realizzazione nuovo pozzo e realizzazione nuove condotte di Adduzione, Attività di revamping e/o potenziamento impianti esistenti Trattamento FLUORO E ARSENICO, Attività di revamping e/o potenziamento impianti esistenti CHIARIFLOCCULAZIONE E DEFERRIZZATORI
CUP	
Costo Totale	**2.900.000,00 €**
Tipologia fonte finanziaria	**DGR 895 DEL 14 DICEMBRE 2023**
Beneficiario	**ENTE DI GOVERNO D'AMBITO ATO Lazio Nord**
	CF: 80005570561
	indirizzo Via Sacchi n° 16
	e.mail ato1sto@libero.it Pec ato1viterbo@legalmail.it
	codice IPA: p_vt
	codice ATECO:7511
	sede legale Via Saffi. 49
	sede amministrativa Via Saffi. 49
Soggetto Attuatore	Nominativo TALETE SPA
	CF/PIVA 01767320565
	indirizzo Via M.llo Mariano Romiti n°48
	e.mail info@taletespa.eu Pec taletespa@sicurezzapostale.it
	codice IPA
	codice ATECO:**36**
	sede legale Via M.llo Mariano Romiti n°48
	sede amministrativa Via M.llo Mariano Romiti n°48

Dati Localizzazione	
Comune	Comune di FABRICA DI ROMA (VT)
Indirizzo	LOC. PARCO FALISCO-LOC. SALVANI- LOC. SELVA
CAP	
Tipo Localizzazione	VARIE

Iter Procedurale		
Fase	**Data Prevista**	**Data Effettiva**
1 - Avvio studio di fattibilità	01/04/2024	
2 - Approvazione studio di fattibilità	15/04/2024	
3-Indagini Geologiche	16/04/2024	
4-Fine indagini Geologiche	30/04/2024	
5 - Avvio progettazione Esecutiva	02/05/2024	
6 - Approvazione progettazione Esecutiva	17/05/2024	
7-Acquisizione autorizzazioni, permessi e espropri INIZIO	20/05/2024	
8-Acquisizione autorizzazioni, permessi e espropri FINE	28/08/2024	
9 - Inizio Lavori	29/08/2024	
10 - Fine Lavori	27/12/2024	
11 - Avvio Collaudo	02/01/2025	
12 - Collaudo	01/07/2025	
13 - Chiusura intervento	29/12/2025	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

14 - Funzionalità	01/07/2025	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Voci di spesa del QE nel sistema informativo		
Descrizione Natura	**Descrizione Voce di Spesa**	**Importo**
Acquisto di beni	Beni oggetto dell'acquisto	
Acquisto di beni	Assistenza non compresa nel costo del bene	
Acquisto di beni	IVA	
Acquisto di beni	Altro	
Acquisto o realizzazione di servizi	Materiali inventariabili	
Acquisto o realizzazione di servizi	Materiale di consumo	
Acquisto o realizzazione di servizi	Costi per elaborazioni dati	
Acquisto o realizzazione di servizi	Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto	
Acquisto o realizzazione di servizi	Servizi esterni (compresi lavori)	27.500,00 €
Acquisto o realizzazione di servizi	Missioni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Convegni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Pubblicazioni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Altro (oneri di gestione)	
Acquisto o realizzazione di servizi	Costi forfettizzati e spese generali	
Acquisto o realizzazione di servizi	Consulenze e spese di deposito (per brevetti)	
Acquisto o realizzazione di servizi	Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)	
Acquisto o realizzazione di servizi	IVA	
Realizzazione di lavori pubblici *	Progettazione e studi	90.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Acquisizione aree o immobili	55.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Lavori	1.627.500,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Lavori a carico del concessionario	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di sicurezza	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	
Realizzazione di lavori pubblici *	Servizi di consulenza	45.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Interferenze	
Realizzazione di lavori pubblici *	Imprevisti	
Realizzazione di lavori pubblici *	IVA su lavori e oneri di sicurezza	
Realizzazione di lavori pubblici *	IVA residua	
Realizzazione di lavori pubblici *	Altro	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di investimento	

**(opere ed impiantistica)*

1.845.000,00 €

NOTA (si ipotizza il costo di gestione per l'ottimizzazione dell'impianto)	**dal 2° trim 2024 al 4° trim.2025**	**1.055.000,00 €**

TOTALE	**2.900.000,00 €**

Indicatori di risultato e di output		
Descrizione indicatore	**Dato stimato**	**Dato consolidato**
Indicatore di risultato *(specificare indicatore)*	PER POTABILIZZATORI CONFORMITA' AL 31/2001	
Indicatore di output *(specificare indicatore)*	PER POTABILIZZATORI N° PARAMETRI FUORI LIMITE / N° PARAMETRI RIPORTATI NEL LIMITE	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Comune di Ronciglione - Dati Anagrafica Base	
Titolo Intervento	Attuazione del Piano di azione per gli interventi urgenti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea
Descrizione dell'Intervento	Comune di **RONCIGLIONE** (VT) Potenziamento Adduzione con realizzazione nuovo pozzo e realizzazione nuove condotte di Adduzione, Attività di revamping e/o potenziamento impianti esistenti Trattamento
CUP	
Costo Totale	**3.600.000,00 €**
Tipologia fonte finanziaria	**DGR 895 DEL 14 DICEMBRE 2023**
Beneficiario	**ENTE DI GOVERNO D'AMBITO ATO Lazio Nord**
	CF: 80005570561
	indirizzo Via Sacchi n° 16
	e.mail ato1sto@libero.it Pec ato1viterbo@legalmail.it
	codice IPA: p_vt
	codice ATECO:7511
	sede legale Via Saffi n° 49
	sede amministrativa Via Saffi n° 49
Soggetto Attuatore	Nominativo TALETE SPA
	CF/PIVA 01767320565
	indirizzo Via M.llo Mariano Romiti n°48
	e.mail info@taletespa.eu Pec taletespa@sicurezzapostale.it
	codice IPA
	codice ATECO:**36**
	sede legale Via M.llo Mariano Romiti n°48
	sede amministrativa Via M.llo Mariano Romiti n°48

Dati Localizzazione	
Comune	Comune di RONCIGLIONE (VT)
Indirizzo	LOC. ABBOCCATORE RIO VICANO
CAP	
Tipo Localizzazione	VARIE

Iter Procedurale

Fase	Data Prevista	Data Effettiva
1 - Avvio studio di fattibilità	01/04/2024	
2 - Approvazione studio di fattibilità	15/04/2024	
3-Indagini Geologiche	16/04/2024	
4-Fine indagini Geologiche	30/04/2024	
5 - Avvio progettazione Esecutiva	02/05/2024	
6 - Approvazione progettazione Esecutiva	17/05/2024	
7-Acquisizione autorizzazioni, permessi e espropri INIZIO	20/05/2024	
8-Acquisizione autorizzazioni, permessi e espropri FINE	28/08/2024	
9 - Inizio Lavori	29/08/2024	
10 - Fine Lavori	27/12/2024	
11 - Avvio Collaudo	02/01/2025	
12 - Collaudo	01/07/2025	
13 - Chiusura intervento	29/12/2025	
14 - Funzionalità	01/07/2025	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Voci di spesa del QE nel sistema informativo		
Descrizione Natura	**Descrizione Voce di Spesa**	**Importo**
Acquisto di beni	Beni oggetto dell'acquisto	
Acquisto di beni	Assistenza non compresa nel costo del bene	
Acquisto di beni	IVA	
Acquisto di beni	Altro	
Acquisto o realizzazione di servizi	Materiali inventariabili	
Acquisto o realizzazione di servizi	Materiale di consumo	
Acquisto o realizzazione di servizi	Costi per elaborazioni dati	
Acquisto o realizzazione di servizi	Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto	
Acquisto o realizzazione di servizi	Servizi esterni (compresi lavori)	40.000,00 €
Acquisto o realizzazione di servizi	Missioni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Convegni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Pubblicazioni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Altro (oneri di gestione)	
Acquisto o realizzazione di servizi	Costi forfettizzati e spese generali	
Acquisto o realizzazione di servizi	Consulenze e spese di deposito (per brevetti)	
Acquisto o realizzazione di servizi	Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)	
Acquisto o realizzazione di servizi	IVA	
Realizzazione di lavori pubblici *	Progettazione e studi	125.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Acquisizione aree o immobili	85.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Lavori	2.250.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Lavori a carico del concessionario	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di sicurezza	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	
Realizzazione di lavori pubblici *	Servizi di consulenza	45.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Interferenze	
Realizzazione di lavori pubblici *	Imprevisti	
Realizzazione di lavori pubblici *	IVA su lavori e oneri di sicurezza	
Realizzazione di lavori pubblici *	IVA residua	
Realizzazione di lavori pubblici *	Altro	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di investimento	

**(opere ed impiantistica)*

2.545.000,00 €

NOTA (si ipotizza il costo di gestione per l'ottimizzazione dell'impianto)	**dal 2° trim 2024 al 4° trim.2025**	**1.055.000,00 €**

TOTALE	**3.600.000,00 €**

Indicatori di risultato e di output		
Descrizione indicatore	**Dato stimato**	**Dato consolidato**
Indicatore di risultato *(specificare indicatore)*	PER POTABILIZZATORI CONFORMITA' AL 31/2001	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Indicatore di output *(specificare indicatore)*	PER POTABILIZZATORI N° PARAMETRI FUORI LIMITE / N° PARAMETRI RIPORTATI NEL LIMITE	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Comune di Caprarola - Dati Anagrafica Base	
Dati Anagrafica Base	
Titolo Intervento	Attuazione del Piano di azione per gli interventi urgenti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea
Descrizione dell'Intervento	Comune di **CAPRAROLA** (VT) Potenziamento Adduzione con realizzazione nuovo pozzo e realizzazione nuove condotte di Adduzione, Attività di revamping e/o potenziamento impianti esistenti Trattamento
CUP	
Costo Totale	**750.000,00 €**
Tipologia fonte finanziaria	**DGR 895 DEL 14 DICEMBRE 2023**
Beneficiario	**ENTE DI GOVERNO D'AMBITO ATO Lazio Nord**
	CF: 80005570561
	indirizzo Via Sacchi n° 16
	e.mail ato1sto@libero.it Pec ato1viterbo@legalmail.it
	codice IPA: p_vt
	codice ATECO:7511
	sede legale Via Saffi n° 49
	sede amministrativa Via Saffi n° 49
Soggetto Attuatore	Nominativo TALETE SPA
	CF/PIVA 01767320565
	indirizzo Via M.llo Mariano Romiti n°48
	e.mail info@taletespa.eu Pec taletespa@sicurezzapostale.it
	codice IPA
	codice ATECO:**36**
	sede legale Via M.llo Mariano Romiti n°48
	sede amministrativa Via M.llo Mariano Romiti n°48

Dati Localizzazione	
Comune	Comune di CAPRAROLA (VT)
Indirizzo	LOC. RIO VICANO
CAP	
Tipo Localizzazione	VARIE

Iter Procedurale		
Fase	**Data Prevista**	**Data Effettiva**
1 - Avvio studio di fattibilità	01/04/2024	
2 - Approvazione studio di fattibilità	15/04/2024	
3-Indagini Geologiche	16/04/2024	
4-Fine indagini Geologiche	30/04/2024	
5 - Avvio progettazione Esecutiva	02/05/2024	
6 - Approvazione progettazione Esecutiva	17/05/2024	
7-Acquisizione autorizzazioni, permessi e espropri INIZIO	20/05/2024	
8-Acquisizione autorizzazioni, permessi e espropri FINE	28/08/2024	
9 - Inizio Lavori	29/08/2024	
10 - Fine Lavori	27/12/2024	
11 - Avvio Collaudo	02/01/2025	
12 - Collaudo	01/07/2025	
13 - Chiusura intervento	29/12/2025	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

14 - Funzionalità	01/07/2025	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Voci di spesa del QE nel sistema informativo		
Descrizione Natura	**Descrizione Voce di Spesa**	**Importo**
Acquisto di beni	Beni oggetto dell'acquisto	
Acquisto di beni	Assistenza non compresa nel costo del bene	
Acquisto di beni	IVA	
Acquisto di beni	Altro	
Acquisto o realizzazione di servizi	Materiali inventariabili	
Acquisto o realizzazione di servizi	Materiale di consumo	
Acquisto o realizzazione di servizi	Costi per elaborazioni dati	
Acquisto o realizzazione di servizi	Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto	
Acquisto o realizzazione di servizi	Servizi esterni (compresi lavori)	10.000,00 €
Acquisto o realizzazione di servizi	Missioni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Convegni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Pubblicazioni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Altro (oneri di gestione)	
Acquisto o realizzazione di servizi	Costi forfettizzati e spese generali	
Acquisto o realizzazione di servizi	Consulenze e spese di deposito (per brevetti)	
Acquisto o realizzazione di servizi	Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)	
Acquisto o realizzazione di servizi	IVA	
Realizzazione di lavori pubblici *	Progettazione e studi	30.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Acquisizione aree o immobili	20.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Lavori	540.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Lavori a carico del concessionario	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di sicurezza	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	
Realizzazione di lavori pubblici *	Servizi di consulenza	20.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Interferenze	
Realizzazione di lavori pubblici *	Imprevisti	
Realizzazione di lavori pubblici *	IVA su lavori e oneri di sicurezza	
Realizzazione di lavori pubblici *	IVA residua	
Realizzazione di lavori pubblici *	Altro	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di investimento	

**(opere ed impiantistica)*

620.000,00 €

NOTA (si ipotizza il costo di gestione per l'ottimizzazione dell'impianto)	**dal 2° trim 2024 al 4° trim.2025**	**130.000,00 €**

TOTALE	**750.000,00 €**

Indicatori di risultato e di output		
Descrizione indicatore	**Dato stimato**	**Dato consolidato**
Indicatore di risultato *(specificare indicatore)*	PER POTABILIZZATORI CONFORMITA' AL 31/2001	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Indicatore di output *(specificare indicatore)*	PER POTABILIZZATORI N° PARAMETRI FUORI LIMITE / N° PARAMETRI RIPORTATI NEL LIMITE	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Comune di Tuscania - Dati Anagrafica Base	
Titolo Intervento	Attuazione del Piano di azione per gli interventi urgenti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea
Descrizione dell'Intervento	Comune di **TUSCANIA** (VT) Potenziamento Adduzione E Attività di revamping e/o potenziamento impianti esistenti
CUP	
Costo Totale	**1.250.000,00 €**
Tipologia fonte finanziaria	**DGR 895 DEL 14 DICEMBRE 2023**
Beneficiario	**ENTE DI GOVERNO D'AMBITO ATO Lazio Nord**
	CF: 80005570561
	indirizzo Via Sacchi n° 16
	e.mail ato1sto@libero.it Pec ato1viterbo@legalmail.it
	codice IPA: p_vt
	codice ATECO:7511
	sede legale Via Saffi n° 49
	sede amministrativa Via Saffi n° 49
Soggetto Attuatore	Nominativo TALETE SPA
	CF/PIVA 01767320565
	indirizzo Via M.llo Mariano Romiti n°48
	e.mail info@taletespa.eu Pec taletespa@sicurezzapostale.it
	codice IPA
	codice ATECO:**36**
	sede legale Via M.llo Mariano Romiti n°48
	sede amministrativa Via M.llo Mariano Romiti n°48

Dati Localizzazione	
Comune	Comune di TUSCANIA (VT)
Indirizzo	LOC. QUERCETTE
CAP	
Tipo Localizzazione	puntuale

Iter Procedurale		
Fase	**Data Prevista**	**Data Effettiva**
1 - Avvio studio di fattibilità	01/04/2024	
2 - Approvazione studio di fattibilità	15/04/2024	
3 - Avvio progettazione Esecutiva	16/04/2024	
4 - Approvazione progettazione Esecutiva	02/05/2024	
5-Acquisizione autorizzazioni, permessi e espropri INIZIO	06/05/2024	
6-Acquisizione autorizzazioni, permessi e espropri FINE	14/08/2024	
7 - Inizio Lavori	19/08/2024	
8 - Fine Lavori	17/12/2024	
9 - Avvio Collaudo	02/01/2025	
10 - Collaudo	01/07/2025	
11 - Chiusura intervento	29/12/2025	
12 - Funzionalità	01/07/2025	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Voci di spesa del QE nel sistema informativo		
Descrizione Natura	**Descrizione Voce di Spesa**	**Importo**
Acquisto di beni	Beni oggetto dell'acquisto	
Acquisto di beni	Assistenza non compresa nel costo del bene	
Acquisto di beni	IVA	
Acquisto di beni	Altro	
Acquisto o realizzazione di servizi	Materiali inventariabili	
Acquisto o realizzazione di servizi	Materiale di consumo	
Acquisto o realizzazione di servizi	Costi per elaborazioni dati	
Acquisto o realizzazione di servizi	Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto	
Acquisto o realizzazione di servizi	Servizi esterni (compresi lavori)	
Acquisto o realizzazione di servizi	Missioni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Convegni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Pubblicazioni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Altro (oneri di gestione)	
Acquisto o realizzazione di servizi	Costi forfettizzati e spese generali	
Acquisto o realizzazione di servizi	Consulenze e spese di deposito (per brevetti)	
Acquisto o realizzazione di servizi	Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)	
Acquisto o realizzazione di servizi	IVA	
Realizzazione di lavori pubblici *	Progettazione e studi	35.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Acquisizione aree o immobili	10.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Lavori	655.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Lavori a carico del concessionario	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di sicurezza	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	
Realizzazione di lavori pubblici *	Servizi di consulenza	40.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Interferenze	
Realizzazione di lavori pubblici *	Imprevisti	
Realizzazione di lavori pubblici *	IVA su lavori e oneri di sicurezza	
Realizzazione di lavori pubblici *	IVA residua	
Realizzazione di lavori pubblici *	Altro	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di investimento	

**(opere ed impiantistica)*

740.000,00 €

NOTA (si ipotizza il costo di gestione per l'ottimizzazione dell'impianto) **dal 2° trim 2024 al 4° trim.2025** **510.000,00 €**

TOTALE	**1.250.000,00 €**

Indicatori di risultato e di output		
Descrizione indicatore	**Dato stimato**	**Dato consolidato**
Indicatore di risultato *(specificare indicatore)*	PER POTABILIZZATORI CONFORMITA' AL 31/2001	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Indicatore di output *(specificare indicatore)*	PER POTABILIZZATORI N° PARAME-TRI FUORI LIMITE / N° PARAMETRI RI-PORTATI NEL LIMITE	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Comune di Bagnoregio - Dati Anagrafica Base	
Titolo Intervento	Attuazione del Piano di azione per gli interventi urgenti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea
Descrizione dell'Intervento	Comune di **BAGNOREGIO** (VT) Potenziamento Adduzione con realizzazione nuovi pozzi e realizzazione nuove condotte di Adduzione, Attività di revamping e/o potenziamento impianti esistenti
CUP	
Costo Totale	**2.025.000,00 €**
Tipologia fonte finanziaria	**DGR 895 DEL 14 DICEMBRE 2023**
Beneficiario	**ENTE DI GOVERNO D'AMBITO ATO Lazio Nord**
	CF: 80005570561
	indirizzo Via Sacchi n° 16
	e.mail ato1sto@libero.it Pec ato1viterbo@legalmail.it
	codice IPA: p_vt
	codice ATECO:7511
	sede legale Via Saffi n° 49
	sede amministrativa Via Saffi n° 49
Soggetto Attuatore	Nominativo TALETE SPA
	CF/PIVA 01767320565
	indirizzo Via M.llo Mariano Romiti n°48
	e.mail info@taletespa.eu Pec taletespa@sicurezzapostale.it
	codice IPA
	codice ATECO:**36**
	sede legale Via M.llo Mariano Romiti n°48
	sede amministrativa Via M.llo Mariano Romiti n°48
Dati Localizzazione	
Comune	Comune di BAGNOREGIO (VT)
Indirizzo	LOC. MT.RADO E LOC. PIDOCCHIO
CAP	
Tipo Localizzazione	puntuale

Iter Procedurale

Fase	Data Prevista	Data Effettiva
1 - Avvio studio di fattibilità	01/04/2024	
2 - Approvazione studio di fattibilità	15/04/2024	
3-Indagini Geologiche	16/04/2024	
4-Fine indagini Geologiche	30/04/2024	
5 - Avvio progettazione Esecutiva	02/05/2024	
6 - Approvazione progettazione Esecutiva	17/05/2024	
7-Acquisizione autorizzazioni, permessi e espropri INIZIO	20/05/2024	
8-Acquisizione autorizzazioni, permessi e espropri FINE	28/08/2024	
9 - Inizio Lavori	29/08/2024	
10 - Fine Lavori	27/12/2024	
11 - Avvio Collaudo	02/01/2025	
12 - Collaudo	01/07/2025	
13 - Chiusura intervento	29/12/2025	
14 - Funzionalità	01/07/2025	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Voci di spesa del QE nel sistema informativo		
Descrizione Natura	**Descrizione Voce di Spesa**	**Importo**
Acquisto di beni	Beni oggetto dell'acquisto	
Acquisto di beni	Assistenza non compresa nel costo del bene	
Acquisto di beni	IVA	
Acquisto di beni	Altro	
Acquisto o realizzazione di servizi	Materiali inventariabili	
Acquisto o realizzazione di servizi	Materiale di consumo	
Acquisto o realizzazione di servizi	Costi per elaborazioni dati	
Acquisto o realizzazione di servizi	Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto	
Acquisto o realizzazione di servizi	Servizi esterni (compresi lavori)	45.000,00 €
Acquisto o realizzazione di servizi	Missioni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Convegni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Pubblicazioni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Altro (oneri di gestione)	
Acquisto o realizzazione di servizi	Costi forfettizzati e spese generali	
Acquisto o realizzazione di servizi	Consulenze e spese di deposito (per brevetti)	
Acquisto o realizzazione di servizi	Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)	
Acquisto o realizzazione di servizi	IVA	
Realizzazione di lavori pubblici *	Progettazione e studi	81.250,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Acquisizione aree o immobili	81.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Lavori	1.432.750,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Lavori a carico del concessionario	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di sicurezza	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	
Realizzazione di lavori pubblici *	Servizi di consulenza	30.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Interferenze	
Realizzazione di lavori pubblici *	Imprevisti	
Realizzazione di lavori pubblici *	IVA su lavori e oneri di sicurezza	
Realizzazione di lavori pubblici *	IVA residua	
Realizzazione di lavori pubblici *	Altro	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di investimento	

**(opere ed impiantistica)*

1.670.000,00 €

NOTA (si ipotizza il costo di gestione per l'ottimizzazione dell'impianto)	**dal 2° trim 2024 al 4° trim.2025**	**355.000,00 €**

TOTALE	**2.025.000,00 €**

Indicatori di risultato e di output		
Descrizione indicatore	**Dato stimato**	**Dato consolidato**
Indicatore di risultato *(specificare indicatore)*	PER POTABILIZZATORI CONFORMITA' AL 31/2001	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Indicatore di output *(specificare indicatore)*	PER POTABILIZZATORI N° PARAMETRI FUORI LIMITE / N° PARAMETRI RIPORTATI NEL LIMITE	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Comune di Civitella D'Agliano - Dati Anagrafica Base	
Titolo Intervento	Attuazione del Piano di azione per gli interventi urgenti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea
Descrizione dell'Intervento	Comune di **CIVITELLA D'AGLIANO** (VT) Potenziamento Adduzione collegamento sorgente esistente al serbatoio di Testa e Attività di revamping e/o potenziamento impianti esistenti
CUP	
Costo Totale	**975.000,00 €**
Tipologia fonte finanziaria	**DGR 895 DEL 14 DICEMBRE 2023**
Beneficiario	**ENTE DI GOVERNO D'AMBITO ATO Lazio Nord**
	CF: 80005570561
	indirizzo Via Sacchi n° 16
	e.mail ato1sto@libero.it Pec ato1viterbo@legalmail.it
	codice IPA: p_vt
	codice ATECO:7511
	sede legale Via Saffi n° 49
	sede amministrativa Via Saffi n° 49
Soggetto Attuatore	Nominativo TALETE SPA
	CF/PIVA 01767320565
	indirizzo Via M.llo Mariano Romiti n°48
	e.mail info@taletespa.eu Pec taletespa@sicurezzapostale.it
	codice IPA
	codice ATECO:**36**
	sede legale Via M.llo Mariano Romiti n°48
	sede amministrativa Via M.llo Mariano Romiti n°48
Dati Localizzazione	
Comune	Comune di CIVITELLA D'AGLIANO (VT)
Indirizzo	LOC. CAPITA
CAP	
Tipo Localizzazione	puntuale

Iter Procedurale		
Fase	**Data Prevista**	**Data Effettiva**
1 - Avvio studio di fattibilità	01/04/2024	
2 - Approvazione studio di fattibilità	15/04/2024	
3 - Avvio progettazione Esecutiva	16/04/2024	
4 - Approvazione progettazione Esecutiva	02/05/2024	
5-Acquisizione autorizzazioni, permessi e espropri INIZIO	06/05/2024	
6-Acquisizione autorizzazioni, permessi e espropri FINE	14/08/2024	
7 - Inizio Lavori	19/08/2024	
8 - Fine Lavori	17/12/2024	
9 - Avvio Collaudo	02/01/2025	
10 - Collaudo	01/07/2025	
11 - Chiusura intervento	29/12/2025	
12 - Funzionalità	01/07/2025	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Voci di spesa del QE nel sistema informativo		
Descrizione Natura	**Descrizione Voce di Spesa**	**Importo**
Acquisto di beni	Beni oggetto dell'acquisto	
Acquisto di beni	Assistenza non compresa nel costo del bene	
Acquisto di beni	IVA	
Acquisto di beni	Altro	
Acquisto o realizzazione di servizi	Materiali inventariabili	
Acquisto o realizzazione di servizi	Materiale di consumo	
Acquisto o realizzazione di servizi	Costi per elaborazioni dati	
Acquisto o realizzazione di servizi	Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto	
Acquisto o realizzazione di servizi	Servizi esterni (compresi lavori)	
Acquisto o realizzazione di servizi	Missioni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Convegni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Pubblicazioni	
Acquisto o realizzazione di servizi	Altro (oneri di gestione)	
Acquisto o realizzazione di servizi	Costi forfettizzati e spese generali	
Acquisto o realizzazione di servizi	Consulenze e spese di deposito (per brevetti)	
Acquisto o realizzazione di servizi	Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)	
Acquisto o realizzazione di servizi	IVA	
Realizzazione di lavori pubblici *	Progettazione e studi	25.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Acquisizione aree o immobili	25.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Lavori	470.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Lavori a carico del concessionario	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di sicurezza	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	
Realizzazione di lavori pubblici *	Servizi di consulenza	10.000,00 €
Realizzazione di lavori pubblici *	Interferenze	
Realizzazione di lavori pubblici *	Imprevisti	
Realizzazione di lavori pubblici *	IVA su lavori e oneri di sicurezza	
Realizzazione di lavori pubblici *	IVA residua	
Realizzazione di lavori pubblici *	Altro	
Realizzazione di lavori pubblici *	Oneri di investimento	

**(opere ed impiantistica)*

530.000,00 €

NOTA (si ipotizza il costo di gestione per l'ottimizzazione dell'impianto)	**dal 2° trim 2024 al 4° trim.2025**	**€**	**445.000,00**

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

TOTALE	975.000,00 €

Indicatori di risultato e di output		
Descrizione indicatore	**Dato stimato**	**Dato consolidato**
Indicatore di risultato *(specificare indicatore)*	PER POTABILIZZATORI CONFORMITA' AL 31/2001	
Indicatore di output *(specificare indicatore)*	PER POTABILIZZATORI N° PARAMETRI FUORI LIMITE / N° PARAMETRI RIPORTATI NEL LIMITE	

COMUNE DI CAPRAROLA
Protocollo Arrivo N. 9432/2024 del 16-09-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente